


**ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO**  
**Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos**  
**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio suscrito en el Ejercicio Fiscal 2018**  
**Estado de Veracruz**

	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance del Proyecto o Programa
Meta al 31 de diciembre de 2018	100%	100%
Avance General al mes de Agosto de 2018	65.59%	70%

## Informe de Avance Físico Financiero

Mes del Reporte: Septiembre de 2018

No.	Tipo de Programa o Proyecto	Nombre del Programa o Proyecto	Monto Comprometido			Ejecución Administrativa del Proyecto o Programa			Control y Avance Físico - Financiero					Observaciones
			Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Monto Total Comprometido	Fecha de Publicación de Licitación	N° de Contrato	Monto Contratado con IVA	% de Avance Físico a la Fecha del Reporte	% de Avance Financiero a la Fecha del Reporte	Total de Recurso Ejercido	Subsidio Federal Ejercido	Recurso Estatal Ejercido	
1	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación del corredor turístico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en el tramo Boulevard Manuel Ávila Camacho a avenida Juan Pablo II del Municipio de Boca del Río, Veracruz	\$9,000,000.00	\$9,500,000.00	\$18,500,000.00	24/04/2018	MBR-2018-RM-0301	\$18,484,920.75	70%	65.59%	\$12,125,153.96	\$6,378,157.96	\$5,746,996.06	2DA ESTIMACIÓN PAGADA
			\$9,000,000.00	\$9,500,000.00	\$18,500,000.00						\$12,125,153.96	\$6,378,157.96	\$5,746,996.06	



ARQ. JULIO CESAR TORRES SANCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.