

ANEXO 8 INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
 Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio suscrito en el Ejercicio Fiscal 2018
 Estado de Veracruz

	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance del Proyecto o Programa
Meta al 31 de diciembre de 2018	100%	100%
Avance General al mes de Julio de 2018	43%	47.00%

Informe de Avance Físico Financiero

Mes del Reporte: Julio de 2018

No.	Tipo de Programa o Proyecto	Nombre del Programa o Proyecto	Monto Comprometido			Ejecución Administrativa del Proyecto o Programa			Control y Avance Físico - Financiero					Observaciones
			Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Monto Total Comprometido	Fecha de Publicación de Licitación	N° de Contrato	Monto Contratado con IVA	% de Avance Físico a la Fecha del Reporte	% de Avance Financiero a la Fecha del Reporte	Total de Recurso Ejercido	Subsidio Federal Ejercido	Recurso Estatal Ejercido	
1	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación del corredor turístico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en el tramo Boulevard Manuel Ávila Camacho a avenida Juan Pablo II del Municipio de Boca del Río, Veracruz	\$9,000,000.00	\$9,500,000.00	\$18,500,000.00	24/04/2018	MBR-2018-RM-0301	\$18,484,920.75	47.00%	43%	\$7,987,348.42	\$2,240,352.42	\$5,746,996.06	1ERA ESTIMACION PAGADA
			\$9,000,000.00	\$9,500,000.00	\$18,500,000.00						\$7,987,348.42	\$2,240,352.42	\$5,746,996.06	

ARG. JULIO CESAR TORRES SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.



PRODERMAGICO
2018
OPERADO