



Hoja: # de # 1 de 1

Fecha de Aprobación: 25/01/2017

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



5/05/ 016		TERMINADA	CONTRATO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482,128.44	4,482,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/04/ 016	13/09/ 2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	5,291,658.00	5,291,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291,658.00	5,291,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/09/ 016		EN PROCESO	CONTRATO	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				25291658	25291658	0	0	0	0	0	0	18439310.93	18439310.93	0	0	0	0	0	0

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FOFI
Presupuesto Autorizado: 130,000,000.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)														Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Subprograma				Físico				Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tipo				Fechas reales				Fechas reales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Localidad		%		Inicio		Término		%		Inicio		Término		Situación de la Obra		Modalidad de Ejecución		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Productos Financieros		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Productos Financieros		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Productos Financieros		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Unidad de Medida		Aprobadas		Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
UM		02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: # de # 1 de 2

Fecha de Aprobación: 25/01/2017

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FOFLB2016
Presupuesto Autorizado: 225,000,000.00

Hoja: # de # 2 de 2
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																					
Tipo								Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																								
UM	01	a	PARQUE S/N (ART. 123 Y DARIÓ PERALTA, CASAS TAMSA), BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		30.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	1,178,481.36	1,178,481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,544.41	353,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,936.95	824,936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																					
2016	30	028	0423																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UM	01	a	PARQUE BLANQUILLA (ROBALO Y PARGO, FRACC. COSTA DE ORO), BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		30.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	1,915,032.20	1,915,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,509.66	574,509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,522.54	1,340,522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																					
2016	30	028	0424																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UM	01	a	PARQUE S/N NARDO Y ALHELÍ, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA), BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		30.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	1,178,481.36	1,178,481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,544.41	353,544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,936.95	824,936.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																					
2016	30	028	0425																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UM	01	a	PARQUE PINTOS (VÍCTOR BRAVO Y ANTONIO M. CARLÓN COL. PRIMERO DE MAYO NORTE), BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		30.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	883,861.04	883,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,158.31	265,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,702.73	618,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																					
2016	30	028	0426																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UM	01	a	PARQUE S/N (CERRADA ATRÁS DE LA IGLESIA DE COSTA DE ORO), BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		30.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	1,571,308.47	1,571,308.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,392.54	471,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,915.93	1,099,915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																					
2016	30	028	0427																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UM	01	a	PARQUE DE LA VIRGEN (AV. DÍAZ MIRÓN Y LÁZARO CÁRDENAS), BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		30.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	1,227,584.75	1,227,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,275.43	368,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,309.32	859,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																					
2016	30	028	0428																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SD	01	b	REHABILITACION DE LA AV. URANO ENTRE AV VIVERO Y CALLE TAMPICO, JARDINES DE VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	5.00	28/12/2016		10.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	19,580,539.03	19,580,539.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,053.90	1,958,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,622,485.13	17,622,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																			
2016	30	028	0429																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SD	01	b	REVITALIZACIÓN DEL BULEVARD VICENTE FOX ENTRE ESCOLLERA NORTE Y BLVD MIGUEL ALEMAN, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	5.00	28/12/2016		10.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	29,449,742.87	29,449,742.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,974.29	2,944,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,504,768.58	26,504,768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00		el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																			
SD	01	b	REVITALIZACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE 13 Y BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-HOTEL LOIS, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	5.00	28/12/2016		10.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	39,696,963.07	39,696,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,696.31	3,969,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,727,266.76	35,727,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100,000.00		el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																			
UM	02	q	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA SALA DE CONCIERTOS FORD ROCA, BOULEVARD VICENTE FOX, COL. CENTRO, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	300280001	BOCA DEL RÍO	5.00	29/12/2016		10.00	29/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	77,766,260.94	77,766,260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776,626.09	7,776,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,989,634.85	69,989,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150,000.00		el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																			
U9	01	b	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO B-2016(1)	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		25.34	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	2,106,604.04	2,106,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,709.67	533,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,894.37	1,572,894.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																			
2016	30	028	0433																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
U9	01	b	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN B-2016 (2)	300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016		25.00	28/12/2016		EN PROCESO	CONTRATO	2,221,974.96	2,221,974.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,493.74	555,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,481.22	1,666,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.																																																																																																																																																																																																																																																																			
2016	30	028	0434																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FIEM / FORTALECE
Presupuesto Autorizado: 29,670,000.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones	
Tipo								Físico		Financiero																																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas						
SD	02	URBANIZACIÓN DE 6 CALLES 3 (CALLE JALISCO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 7, CALLE 7 ENTRE BARRANDA DEL MUERTO Y CALLE VERACRUZ), COL. VILLA RICA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			300280001	BOCA DEL RÍO	15.00	28/12/2016	29.46	28/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,240.68	589,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,759.32	1,410,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.				
2016	30	028	0204																																PERSONA	1,000.00								
SD	02	URBANIZACIÓN DE 6 CALLES 2 (BARRANDA DEL MUERTO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 6 ENTRE JALISCO Y JOSÉ HERNÁNDEZ SIERRA), COL. VILLA RICA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			300280001	BOCA DEL RÍO	15.00	28/12/2016	30.00	28/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	2,946,203.39	2,946,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,861.02	883,861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,342.37	2,062,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.				
2016	30	028	0203																																PERSONA	1,000.00								
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA (PLAZA DORADA) EN PROLONGACION BULEVARD DEL MAR ENTRE BULEVARD AVILA CAMACHO Y PLAYA FRACCIONAMIENTO COSTA DE ORO			300280001	BOCA DEL RÍO	5.00	29/12/2016	10.00	29/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	19,243,095.22	19,243,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,309.52	1,924,309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,318,785.70	17,318,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.				
2016	30	028	0201																																PERSONA	100,000.00								
SD	02	Urbnización de 6 Calles 1 (José Hernández Sierra entre Candido Aguilar y Calle 6, Aguscalettes esquina calle 7), Col Villa Rica, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave			300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	29/12/2016	30.00	29/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	4,910,339.00	4,910,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,101.70	1,473,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437,237.30	3,437,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.				
2016	30	028	0202																																PERSONA	15,000.00								
U9	01	SUPERVISION EXTERNA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FORTALECE			300280001	BOCA DEL RÍO	10.00	28/12/2016	26.51	28/12/2016	EN PROCESO	CONTRATO	570,362.39	570,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,162.39	419,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	0.00	el monto de esta obra se queda provisionado ya que aun no se depositan los recursos completos al municipio.				
2016	30	028	0205																																PERSONA	10.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												29670000	29670000	0	0	0	0	0	0	0	5021712.92	5021712.92	0	0	0	0	0	0	24648287.08	24648287.08	0	0	0	0	0	0								

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 71,732,670.00

Hoja: # de # 1 de 5
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tipo						Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EP	01			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	04/04/2016	31/05/2016	100.00	04/04/2016	31/05/2016	TERMINADA	CONTRATO	390,341.53	390,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,341.53	390,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2016	30	028	0002	ELABORACIÓN DEL PROYECTO ELECTROMECÁNICO DEL TRONCAL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN PARA EL CENTRO CULTURA DE BOCA DEL RIO LOCALIZADO EN EL BLVD. VICENTE FOX	1		04/04/2016	31/05/2016	100.00	04/04/2016	31/05/2016	TERMINADA	CONTRATO	390,341.53	390,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,341.53	390,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SE	02			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	04/07/2016	04/07/2016	100.00	07/07/2016	07/07/2016	TERMINADA	CONTRATO	1,066,354.90	1,066,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,354.90	1,066,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 71,732,670.00

Hoja: # de # 2 de 5
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Tipo						Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Produc- tos Finan- ceros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Produc- tos Finan- ceros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia- miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Produc- tos Finan- ceros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad:	30	Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	028	BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento:		FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado:		71,732,670.00

Hoja: # de # 4 de 5

Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)												Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones
Tipo				Físico		Financiero																																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas									
SC	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, (INTERCONEXIÓN DE POZO A TANQUE) COL. ADALBERTO TEJEDA.			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/06/2016	28/12/2016	100.00	01/06/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	726,173.22	726,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,173.22	726,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00							
2016							30	028	0051	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	10,000.00			
UM	CONSTRUCCION DE AULAS HERMANAS EN LA BIBLIOTECA DIGITAL			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	2.00						
2016							30	028	0052	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	3,500.00			
U9	PAGO DE DERECHOS A LA CFE POR MODIFICACIONES AL SISTEMA ELECTRICO EN			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	140,037.29	140,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,037.29	140,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00						
2016							30	028	0054	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	140,037.29	140,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,037.29	140,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	1,000.00		
EP	REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE UN TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA UN EDIFICIO DE 5 NIVELES PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL FORO BOCA, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. PASO MALPICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	02/05/2016	28/12/2016	100.00	02/05/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00						
2016							30	028	0055	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	1,000.00		
U9	SERVICIOS DE ASESORIA EN INGENIERIA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/06/2016	28/12/2016	100.00	01/06/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00						
2016							30	028	0056	01/06/2016	28/12/2016	100.00	01/06/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	10,000.00		
SP	HOMOLOGACIÓN DE SALARIOS COPARTICIPACION FORTASEG			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3,017,602.75	3,017,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,602.75	3,017,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	100.00	100.00						
2016							30	028	0057	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	3,017,602.75	3,017,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,602.75	3,017,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	100.00		
BM	ADQUISICION DE LICENCIA DE WINDOWS PARA EL ÁREA DE INNOVACION			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	337,705.46	337,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,705.46	337,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1.00	1.00						
2016							30	028	0058	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	337,705.46	337,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,705.46	337,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	100.00		
BM	ADQUISICION DE LICENCIA CLOUD CORE ROUTER PARA EL ÁREA DE INNOVACION			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25,443.24	25,443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,443.24	25,443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1.00	1.00						
2016							30	028	0059	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	25,443.24	25,443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,443.24	25,443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	100.00		
SE	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EL MORRO, (INCLUYE, ADQUISICION Y COLOCACION DE BARRANDAL)			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	514,999.98	514,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,999.98	514,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	100.00							
2016							30	028	0060	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	514,999.98	514,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,999.98	514,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	PERSONA	10,000.00		
BM	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	66,217.00	66,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,217.00	66,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	2.00	2.00						
2016							30	028	0061	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	66,217.00	66,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,217.00	66,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	2.00		
UM	FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA CON PORTAESCALERA ABATIBLE			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00						
2016							30	028	0062	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	1,000.00		
BM	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	236,995.84	236,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,995.84	236,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	5.00	5.00						
2016							30	028	0063	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	236,995.84	236,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,995.84	236,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	PERSONA	100.00	
BM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	436,270.71	436,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,270.71	436,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	100.00	100.00					
2016							30	028	0064	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	436,270.71	436,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,270.71	436,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	PERSONA	100.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 71,732,670.00

Hoja: # de # 5 de 5
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)												Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones			
Tipo								Físico		Financiero																																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas										
BM 01 c	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	556,611.73	556,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,611.73	556,611.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	50.00	50.00								
2016							30	028		0065																																								
BM 01 f	ADQUISICIÓN DE VEHICULO USADO PARA LIMPIA PUBLICA			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	1.00	1.00								
2016							30	028		0066																																								
BM 01 f	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA DISTRITO BOCA			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	42,203.87	42,203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,203.87	42,203.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	20.00	20.00								
2016							30	028		0067																																								
BM 01 b	ADQUISICIÓN DE BANCAS 4 PLAZAS CON BRAZOS.			300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	23,581.64	23,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,581.64	23,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	4.00	4.00								
2016							30	028		0068																																								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														71761626.78	71732670	0	0	0	0	0	0	28955.78	71761625.78	71732670	0	0	0	0	0	0	28955.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad:	30	Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	028	BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento:		FORTASEG
Presupuesto Autorizado:		11,687,503.83

Hoja: # de # 1 de 1

Fecha de Aprobación: 25/01/2017

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: FEFMPH
Presupuesto Autorizado: 3,780,576.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones				
						Físico		Financiero																																			
Tipo				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales																																	
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra					Inicio	Término		Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	Alcanzadas		
SD		URBANIZACION DE LAS CALLES (ENTRE MUCHITE Y MANGLAR) LÓPEZ MATEOS, MANGLE BLANCO, MANGLE PRIETO Y MORAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN		300280001	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			SIN EJECUTAR	CONTRATO	3,780,576.00	3,780,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,576.00	3,780,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	16,000.00						
01																																							SISTEMA	1.00	0.00		
b																																											
2016	30	028	0802																																								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											3780576	3780576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Presupuesto Autorizado: 9,287,341.45

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tipo								Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: PRODERE
Presupuesto Autorizado: 8,100,000.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones						
					Físico			Financiero																																									
Tipo		Subprograma			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Inicio	Término	Inicio				Término	Término																																								
SG	03	CONSTRUCCION DEL TRONCAL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO CULTURA DE BOCA DEL RIO LOCALIZADO EN EL BLVD. VICENTE FOX	300280001	BOCA DEL RIO	0.00							SIN EJECUTAR	CONTRATO	7,938,235.09	7,938,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938,235.09	7,938,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.30	0.00	esta obra se encuentra provisionada ya que el recurso no se ha depositado al municipio.								
2016	30																																									028	0504						
U9	01	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	300280001	BOCA DEL RIO	0.00							SIN EJECUTAR	CONTRATO	161,764.91	161,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,764.91	161,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	0.00	esta obra se encuentra provisionada ya que el recurso no se ha depositado al municipio.							
2016	30																																										028	0505					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:															8100000	8100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: REMFISM
Presupuesto Autorizado: 4,891,466.80

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Avances Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)														Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones						
Subprograma				Físico		Financiero																																											
Tipo				Físico		Financiero																																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Produc-tos Finan-cieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas									
SE																																																	
01																																																	
2016	30	028	0110	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, 2ª ETAPA (REM 2013)	300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	61,107.39	61,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,107.00	61,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	30.00	30.00						
SC																																																	
01																																																	
2016	30	028	0109	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA CARRANZA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (REM 2014)	300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	672,800.00	672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00						
SC																																																	
01																																																	
2016	30	028	0111	REHAB Y MNTTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MPIO 1RA- ETAPA (REM 2014)	300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/06/2016	28/12/2016	100.00	01/06/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	3,077,607.14	3,077,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,607.00	3,077,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00							
SC																																																	
01																																																	
2016	30	028	0112	REHAB Y MNTTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MPIO 2DA- ETAPA (REM 2015)	300280001	BOCA DEL RÍO	100.00	01/07/2016	28/12/2016	100.00	01/07/2016	28/12/2016	TERMINADA	CONTRATO	1,079,952.27	1,079,952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,952.00	1,079,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														4891466.8	4891466.8	0	0	0	0	0	0	0	4891466	4891466	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0									

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: REM FEFMPH
Presupuesto Autorizado: 5,920,316.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Programa				Subprograma		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tipo		Clave de Localidad				Localidad		Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				%	Inicio			Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra		Clave de Localidad		Localidad		%		Fechas reales		%		Fechas reales		Situación de la Obra		Modalidad de Ejecución		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Produc-tos Finan-cieros		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Produc-tos Finan-cieros		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Unidad de Medida		Aprobadas		Alcanzadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SD		01		b		URBANIZACION DE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS, MIGUEL ALEMÁN Y CALLEJÓN UIRIO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		30028000		1		BOCA DEL RÍO		0.00		0.00		SN ELECUTAR		CONTRATO		5,920,316.00		5,920,316.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello