

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ  
 Clave y Nombre del Municipio: 28 BOCA DEL RIO  
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE CULTURA  
 Presupuesto Autorizado: \$ 19,300,000.00

Hoja: 1 DE 1  
 Fecha de Aprobación: 15/01/2015

Programa:	Subprograma:	Tipo:	No. de Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Situación de la obra*	Modalidad de ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas totales			Observaciones																				
							%	Fechas reales		%			Fechas Reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas															
								Inicio	Término				Inicio	Término																													Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UM	02	q		Construcción Sala de Música (1a etapa)	1	BOCA DEL RIO	5%	01-01-15	---	%	31-12-14	31-12-14	EP	C	\$ 9,810,857.29	\$ 9,810,857.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	RECURSO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO No. MBR-2014-PM-0433 CON FIRMA DE FECHA 30-12-2014											
				20140300280601																																																					
UM	01	r		Remodelación de Casa de la Cultura	1	BOCA DEL RIO	100%	19-04-14	19-07-14	100%	19-04-14	19-07-14	TR	C	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1	1											
				20140300280602																																																					
UM	02	e		Construcción de Biblioteca Digital en el parque Lineal Dren B	1	BOCA DEL RIO	100%	08-10-14	08-01-15	100%	17-10-14	22-12-14	TR	C	\$ 3,041,365.66	\$ 3,041,365.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1	1												
				20140300280603																																																					
UM	02	e		Construcción de Biblioteca Digital en el parque Lineal Dren B etapa 2	1	BOCA DEL RIO	10%	20-12-14	---	%	29-12-14	31-12-14	EP	C	\$ 3,041,365.66	\$ 3,041,365.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1	1	RECURSO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO No. MBR-2014-PM-0433 CON FIRMA DE FECHA 19-12-2014												
				20140300280604																																																					
U9	02	b		Supervisión Externa del Fondo de Cultura 2014	1	BOCA DEL RIO	82%	14-06-14	---	%	09-07-14	31-12-14	EP	C	\$ 262,397.82	\$ 262,397.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO	1	1	LA SUPERVISION SE TERMINA CUANDO ESTEN TERMINADAS TODAS LAS OBRAS DE ESTE FONDO													
				20140300280605																																																					
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION:															\$ 19,255,986.43	\$ 19,255,986.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DE INVERSION DEL MUNICIPIO:															\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. MIGUEL ANGEL YUNES MARQUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
 CP. ADRIAN VICCON BASTO

TESORERO MUNICIPAL  
 CP. ABEL IGNACIO CUEVAS MELO

\* Situación de la obra  
 TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada