Veracruz de Ig	gnacio de la Llave														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proye	cto Entided	Municip	io Localidad	Ambito Tipo de Recure	Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio - Específico	Lo Rano	Institución Rjecutora	Tipo de Proyecto	Retatus Ciclo Recurso Presupoesto Mod	Avance Financiero iificado Recaudado Comprometido Devengado Ejercido Paga-	do & Avance Reintegro Unidad de Medida	Avance Fision Población svance Anus ance Acum	Observaciones
VER00140100294320	Infraestructura Municipal(Alumbrado) Poligono De Pronapo	ed 20140300280137	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIR Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	N. AYUNTANIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100294417	Infraestructura Municipal(Alumbrado) 4 Etapa Av Graciar Säncher, Calle 8, Calle 20 R Intermedias				Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Distrito Federal 1504 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Pederal	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios			En Rjecución		0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100294560	Rehabilitación Alumbrado Públi En Diversas Calles Y Colonias Roca Del Río 1 Era Etapa	co De 20140300290302	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	USSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	22-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Financiers: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se escuenta en ejecución.
VER00140100294598	Conservator de Vasantantes T Ranquetas En Las Colonias Venustiano Carranza, Miguel Alemán, Manantial, Maiberto Tejeda, Villa Rica, Las Colonis	20140300280301	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	USSR Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIRNTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el
VER00140100294643	Rehabilitación Unidad Deportis Adalberto Tejada (1 Kra Ktapa	a 20140300280305	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USSS Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Deporte	Rn Rjecución		0.00		proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Fizica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fizico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100294876	Construcción De Ciclopista Y Andador Peatonal En La Av. Úrsulo Galván Entre la Calle J Y Donsto Casas, Col. Manantial	g 20140300280053	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	USOG Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	H. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Financiera: / Fizica: / Registro: La entidad necessità de la vance financiero y fizica; y proposto se accuontra en ejecución. Financiera: / Fizica: / Registro: La entidad federaciono de la municipio no operati información sobre el wance financiero y fizica; y propecto se accuontra en ejecución.
VER00140100294910	Modernización Del Catastro	20140300280062	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	UCGG Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernsciön	H. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100297585	Construccion De La Comandancia De Policia Militar	20140300280701	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	unov brongemento de subsidios en materia de Seguridad Pública s Entidades Pederativas, Municípios y el	4-Gobernsciön	H. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100297772	Construcción Andador lera Etap	a 20140300280401	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USBR Fondo de Infraestructura Deportiva	22-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Urbanización	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100297781	Construcción Andador 2da Etapa	20140300280402	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USBR Fondo de Infraestructura Deportiva	22-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Urbanización	Rn Rjecución		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el provecto se encuentra en ejecución.
VER00140100297791	Circuito Costa De Oro Etapa 1	20140300280403	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USBR Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. AVUSTANIESTO DE SOCA DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad faderativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuenta en ejecución.
VERSO140100297800	Rehabilitación Unidad Deportiv Tlapamicytlán (1 Etapa)	a 20140300280404	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USAS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Deporte	Rn Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pistos: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100297809	Rehabilitación Unidad Deportiv Manuel Canales Disz (1 Etapa)	a 20140300280405	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USBR Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. AVUSTANIESTO DE SOCA DEL RIO	Deporte	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100297916	Rehabilitación De Unidad Deportiva Alfonso Gutiérrez De Velasco (1 Etapa)	20140300280406	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USBS Fondo de Infraestructura Deportiva	22-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. ATURTANIERTO DE BOCA DEL RIO	Deporte	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100297824	Rehabilitación Unidad Deportiv Manlio F. Altamirano (1 Etapa	a 20140300280407	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USAS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Deporte	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Piaica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fiaico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100297832	Rehabilitación De Unidad Deportiva Raymundo "Pelón" González (1 Etapa)	20140300280408	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	USGS Fondo de Infraestructura Deportiva	22-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Deporte	Rn Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100297949	Construcción Sala De Música (lera Etapa)	20140300280601	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	US91 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Cultura y turismo	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fizico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100297852	Remodelación De Casa De La Cultura	20140300280602	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Cultura y turiamo	En Ejecución		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proporto ne apprarto en elegación
VERSO140100297859	Construcción De Biblioteca Digital En El Parque Lineal Du B		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura	22-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. ATURTANIERTO DE ROCA DEL RIO	Cultura y turismo	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución
VER00140100311367	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Mar De Arabia Entre Blvd Ruiz Cortine Y Costa Verde Incluye Rehabilitación De Guarniciones	8 20140300280501 Y	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	22-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. ATURTANIERTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311371	Pavimentación En Concreto Ridráwlico En Av. Diaz Mirón Entre Calle Jipiter (Dos) Y Americas, Col Nieva Era	20140300280502	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311379	Pavimentacin Con Asfalto Del Acceso A San José Novillero A Partir Del Bulevard Cordoba-Ro Del Rio, Incluye Construcción Guarnicioses	ca 20140300280504 De	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pinica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el suance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311383	Pavimentación Con Concreto Del Acceso A La Colonia Petrolera Sobre Ruiz Cortines De Bulevas Ruiz Cortinez A Pajaritos	d 20140300280505	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	22-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. ATURTANIERTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avunce financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311385	Repavimentación Con Concreto I Circuito Formado Por Paseo De Las Plores Y Paseo De Las Jacarandas Entre Paseo Jardin Alaminos, Fraco Virginia	el 20140300280506 Y	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	22-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. ATURTANIERTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311388	Repayimentación De La Nación Entre Calle 8 Y Notiver Y Ent Excelsior Y Pelipe Cortina (Carril Sur-Morte), Col. Carranza lera Seco.		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	22-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. ATURTANIERTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311410	Repavimentación De La Calle Havegantes De Juan Pablo II A Paseo De Las Jacarandas, Frac Virginia	c 20140300280508	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ull8 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311416	Repayimentación En Asfalto De Avenida 11 Entre La Av. 15 Y I Calle 16 (Dante Delgado Ranaus Col. Carranza lera Sección	La a o) 20140300280509	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ull8 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311421	Repayimentación Con Ásfalto De La Calle Articulo 123 Entre Orano Y J. Hernández Corro, Fracc. Ripico	20140300280510	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ull8 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el provecto se encuentra en elecución.
VERCO140100311426	Repavimentación Con Ásfalto De Paseo Jardin Entre Vasco De Go Y Conquistadores, Fracc Virgin	ma 20140300280511 ia	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ull8 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311431	Repavimentación Con Ásfalto De La Avenida De Las Palmeras, De Calle Invernadero A Calle Vivero, Franc. Virginia	20140300280512	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ull8 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311439	Mehabilitacion Del five Vicent Fox, Incluye, Pintura De Murr Pintura De Guarniciones, Señalamiento Vial, Moderniraci Del Camellón, Rebabilitación	e , dn 20140300280513 De	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del	Cobertura municipal	Subsidios	Ull8 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	H. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Financiera: / Pizica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fizico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311449	Avila Camacho Entre Blvd Ruiz Cortines Y Blvd Ruiz Cortines Que Incluye Reordenamient De Ranquetas, Guarniciones Y	20140300280514	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	H. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311455	Carellan (Frank Ji Frank Com Repaylmentación De La Calle Maltrata Entre Campeche Y Ave De Noviembre, Col Vista Alegre	20 20140300280515	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311462	Repavimentación De La Calle Texcoco Entre Cristobal De Oli Y Callejon Olmedo, Col. Vista Alegre		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311467	Repayimentacion De La Calle Fancisco Marquez, Entre Francisco Villa V V. Carranza, Col. Manantiales	20140300280517	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311476	Repavimentación De la Calle Francisco Villa, Entre José Vasconcelos V Diaz Ordaz, Col	20140300280518	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Pinanciera: / Pizica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el xumaco financiera y fizico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Pinanciera: / Pizica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información
VER00140100311482	Repaymentación De La Calle La Opinión Entre Universal Y Excelsior, Col Carranza lera Sección	20140300280519	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjecución		0.00		Financiera: / Firica: / Sepistro: La estidad federativa o el municipio no seporto información sebre el avance financiero y fisico, y el proyecto se eccuentra en ejecución.
VERSO140100311490	Repavimentación De La Calle Excelsior Entre Sol Verscruzar V La Nación, Col Carranza lera Sección	° 20140300280520				Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Sjeruriën		0.00		Financiera: / Firica: / Sepistro: La estidad federativa o el municipio no seperto información sobre el avance financiero y finio, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311495	Repavimentación De La Calle Cosamalospan, Entre Juchitán 1 Paseo Boca Del Rio, Fracc. Tampiquera	20140300280521	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIRETO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Sjerución		0.00		Pinanciera: / Pirica: / Registro: La cotidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311499	Repavimentación De La Calle Santiago Tuxtia, Entre Jochit Y Paseo Boca Del Rio, Fraco. Tampiquera	ån 20140300280522	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Sjerución		0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Veracruz de Ig	macio de la Llave													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proye	cto Entidad	Municip	io Localidad	Ambito Tipo de Recur	so Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio - Específico	o Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Avance Financiero Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Recaudado Comprometido Devengado Ejercido (Ministrado)		Avance Fisico Población svance Anus ance Acum	Observaciones
VER:00140100311504	Repavimentación De La Calle Aqua Dulce, Entre Paseo De Los Pescadores Y Paseo Boca Del Ri- Fraco, Tampiquera	20140300280523	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ull& Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. AYUNTANIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Rjesotića	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311512	Repavimentación De La Calle El Rastro Entre Rio Moreno Y Ruiz Cortines Praco Tampiquera		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Zn Kjerurián	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución
VER00140100311516	Repavimentación De La Calle Adalberto Tejeda, Entre Constitución V F. Gúzman, Col Lázaro Cárdenas V Lomas Del Ma	20140300280525	Veracruz de Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul18 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311522	Repavimentación De La Calle Constitución Entre Vista Hermosa Y Lázaro Cárdenas, Col Lázaro Cárdenas Y Lomas Del Ma	20140300280526	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UllR Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	N. ANUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fizico, y el proyecto se encuentra en ejecución
VER:00140100311529	Repavimentación De La Calle Universal Entre El Dictamen Y La Mación, Col. Carranza leza Sección		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	N. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	Rn Kjesucián	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311531	Repavimentación De La Calle 22 Entre La Calle 7 Y Calle 9, Co Carranza 2da Sección	1. 20140300280528	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul2R Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. ANUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311536	Repavimentación De La Calle Ovaciones Entre La Afición Y Opisión, Col. Carranza lera Sección	20140300280529	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Econômicas	N. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Finica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311546	Repayimentación De La Calle A Veracruz Entre Jamora Y Blvd. Miguel Alemán, Cabecera Municipal	20140300280530	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Econômicas	N. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311558	Repayimentación De La Calle Costa Dorada Entre Mar Del Norte Y Calzada A. Ruiz Cortines, Fracc. Costa Verde	20140300280531	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ulle Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	N. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Kjerusián	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311562	Repavimentación De la Calle M De Irlanda Entre Calzada Jesú Reyes Heroles Y Costa Del Sol, Fracc. Costa Verde		Veracruz de Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Econômicas	N. AYUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Asistencia Social	En Kjesusián	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311567	Repsvimentación De La Calle 1 Entre Blvd Ávila Camacho Y Jes Reyes Heroles, Pracc. Costa Verde		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Econômicas	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Sh Kjerusian	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311570	Repsvimentación De La Calle Entre Blvd Ávila Camacho Y Blv Adolfo Ruiz Cortines, Fracc. Costa Verde	11 d 20140300280534	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Econômicas	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Sh Kjerusian	0.00		Pinanciera: / Pinica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisio, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311575	Repavimentación De La Calle (Calle 22) Entre Calle Once Y Calle Nueve, Fracc. Costa Verd	19 20140300280535 0	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Sh Kjerución	0.00		Financiers: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311579	Repavimentación De la Calle 1 Entre Rivd Ávila Camacho Y Cal 28, Fracc. Costa Verde	1 le 20140300280536	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311581	Repaymentación De la Calle 2 Entre Colegio Militar Y Calle 11, Fracc. Costa Verde	20140300280537	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311587	Repavimentación De Callejón D La Rosa, Con 2/ Nombre, Murill Vidal Por Av. Paseo Ejército Mexicano, Col Obrera V La Cuchilla		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	N. ANUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311590	Repavimentación De La Calle Art. 27 Entre Av. Via Muesta Y C. Camino Real , Col Obrera Y Cuchilla	La 20140300280539	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	N. ANUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140100311593	Repavimentación De La Calle C Camino Real Entre Av. Via Muer Y R. López Ruiz, Col Obrera Y Cuchilla	ta 20140300280540	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	N. ANUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140100311594	Repavimentación De La Calle Dumárraga Entre Paseo De Las Flores Y Juan Pablo II, Praccionamiento Virginia	20140300280541	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	N. ANUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER:00140100311404	Repavimentación De La Calle Carranza, Entre Av. Paseo Ejército Mexicano Y Lázaro Cardenas, Col Benito Jiarez	20140300280542	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UllR Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	H. ATUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rh Ejecución	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140100311614	Repavimentación De La Calle Art. 27, Entre Av. Paseo Ejército Mexicano Y Av. Via Muerta, Col Benito Júarez	20140300280543	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	H. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	En Elecución	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La sortidad sobre ol avance financiero y fisico, y municipal sobre ol avance financiero y fisico, y propueto se eccuentra en ejecución. Financiera: / Fisica: / Registro: La sortidad federativo e de municipio no reportó información proyecto se eccuents en ejecución.
VER:00140100311619	Repavimentación De La Calle Colima, Entre Lázaro Cárdenas Av. Via Muerta, Col Renito Júarez	Y 20140300280544	Veracruz de Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UllR Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	H. ATUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Asistencia Social	Rh Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
VER00140300391479	Supervisión Externa Del Fondo Infraestructura Deportiva 2014	De 20140300280409	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UDGS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	N. ATUSTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos	Rn Ejecution	0.00		Financiera: / Fisica: / Megistro: La estidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140300391528	Supervisión Externa Del Fondo Cultura 2014	De 20140300280605	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	N. ATUSTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos	Rn Ejecution	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140300391818	Construcción De Guarniciones Y Ranquetas En Los Fraccionamientos, Virginia, Jardines De Virginia, Joyas De Mocambo		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	UDSS Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y flaico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140300391857	Construccionde Guarniciones Y Banquetas En La Col. Plan De Ayais	20140300280314	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	UDSS Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140300391893	Experiente estates des vands Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Monistructura	Y 20140300280311	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	UDSS Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos	Rn Ejecución	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400408976	Construcción De Andador Etapa	1	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDGS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Ejecución	0.00		Pinanciera: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400408977	Infraestructura Municipal		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDSS Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Ejecución	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400409146	Rehabilitación Unidad Deportiv. Manuel Canales Diaz (lera. Etapa)		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDSS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Rocodmicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Kjesusián	0.00		Financiera: / Fisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140400409147	Construcción De Andador Etaps	2	Veracruz de Ignacio de la Llave		Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDSR Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Rocodmicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Kjesusián	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el sunicipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Construcción Circuito Costa De Oro Rtapa 1		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDSR Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Rocodmicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Kjesusián	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el sunicipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
	Rehabilitación De Unidad Deportiva Raymundo "Pelón" González (lera. Etapa)		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDSS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Kjesusián	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el musicipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400409624	Rehabilitación Unidad Deportiv Manlio F. Altamirano (lera. Etapa)		Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	n.a. Subsidios	UDSS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Kjesusián	0.00		Pinanciera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400409625	Rehabilitación Unidad Deportiv Tlapamicytlán (lera. Etapa)		Veracruz de Ignacio de la Llave			n.a. Subsidios	UDSS Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	Sin reporte de información por Entidad y Municipio	ia Otros Proyectos	Rn Kjesusián	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el musicipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140400434162	Tispanicytiin (lers. Krups) Midshilot De La Calle Midshilot De La Calle Octrajeros De Bonato Canas Al Dres R. Tecluye Mejoramiento De meio Tabablitanian De De Si Tischilot Casta De Oct (Calle Chern, Chile Alvasado Norte, Calle Hierry Modification De Casta De Oct (Calle Chern, Chile Alvasado Norte, Calle Hierry De Colletto Chern, Chile Alvasado Norte, Calle Hierry De Colletto Chern, Chile Aviato Chern, Chile Ger La Casado Extre Rivo Mili Corrilas Y Bird Mili Corrilas Que Incluye Merdenmiento De Corrilas Y Bird Mili Corrilas Octavia De Calletto Chern, Chile De Tablity Merdenmiento De Corrilas Y Bird Mili Corrilas	20140300280451	Veracruz de Ignacio de la Llave			Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y RoonOmicas	H. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	Rn Kjesusián	0.00		Financiera: / Fisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140400434273	En El Fraccionamiento Costa De Oro (Calle Cherna, Calle Alvarado Morte, Calle Sierra Y Calle Alvarado Sur), Incluye Devitación Del Broad	20140300280458	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Rocotmicas	N. ATUSTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER20140420444695	Sevitalizacion Dei Bird Miniz Avila Camacho Retre Blud Muiz Cortines Y Blud Ruiz Cortines Que Incluye Reordecamiento De Banquetas, Guarniciones Y	20140300280545	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UllR Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonimicas	N. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejerusión	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140400444755	Repavimentación Del Acceso A L Playa De Mocambo Entre Blvd. Miguel Alemán Y Playa	20140300280515	Veracruz de Ignacio de la Llave			Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecusión	0.00		Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER00140400444792	Supervisión Externa Del Fondo Proyectos De Desarrollo Region 2014	ml 20140300280546	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUSTAMIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecusión	0.00		Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Veracruz de Ignacio de la Llave				To formación de	araral dal grovanto						Austra Pinanciaro			Avance Fisico		
Clave del Proyecto Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entided	Municipio Localida	d Ámbito Tipo de Recu	reo Programa Fondo Convenio Programa Fondo Conve - Específico	io Ramo	Institución Rjecutora Tipo de P	royecto Estatus C	ciclo Recurso Presupuesto	Modificado Recaudado (Ministrad	Comprometido Devengado E	tjercido Pagado % Avance	Reintegro Unidad de Medida		ua ance Acum	Observaciones
Construcción De Riblioteca VERSO140460444992 Digital En El Parque Lineal R	Verac Oren 20140300280603 Ignac Llave	cruz de Ro scio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Subsidios	UD91 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO CUltura y turismo	En Rjecución				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Movilidad Segura Fara El J. Enrique Laubacher, Esc. Prin VERSO140400445062 Alejandro Molina (Enrique Laubacher Vesp.), Sec.	l. Verac 20140300280703 Ignac Llave	cruz de So scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Subsidios	unor transparante as substitus en materia de Seguridad Poblica a Entidades Pederativas, Municipios y el	4-Gobernscion	N. ATUNTAMIENTO DE SOCA DEL RIO Seguridad	En Ejecución				0.00				Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140450445194 Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	20140300280731 Verac Liave	cruz de Ro scio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Subsidios	2040 Programa Häbitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	R. ATUSTAMIENTO DE BOCA DEL RIO ASISTENCIS Social	a En Rjecución				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información
VERCO140400445357 Rehabilitación Unidad Deport El Morro (1 Era Etapa)	iva 20140300280304 Verac Llave	cruz de Ro ccio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. ATUMTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Deporte	En Ejecución				0.00				sobre el avance financiero y fisico, y el
VERCO140400445381 Rehabilitación Unidad Deport Gómez Morin (1 Era Etapa)	iva 20140300280305 Verac Llave	cruz de go ccio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Rosnômicas	H. ATUMTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Deporte	Rn Rjecución				0.00				propecto se escuentra en ejecucion. Financiera, Piancia / Beplatro in entidad federativo o el municipio so reporto información sobre el avanos financiera y fisicio y el proyecto se escuentra en ejecución. Piancieras / Piancia / Beplatro in entidad federativo o el municipio so reporto información sobre el avanos financiera y fisicio, y el proyecto se escuentra en ejecución.
Pavimentación De Diversas Ca VERSO140450445422 Y Avendás De Soca Del Rio 3 Riapa (Complemento Las Flore Jacarandas)	lles Verac 2 20140300280308 Ignac Llave	cruz de Bo ccio de la Ri me	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDISE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizac	ión Ejecución				0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio so reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Renovación De Alumbrado Públ VERSO140400445440 En Diversas Calles Y Colonia Roca Del Rio Etapa 2 A		cruz de Bo ccio de la Ri me	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizac	ión Rjecución				0.00				rederativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Reconstrucción Del Parque Ricentenario, Rouleward Higu VERCO140400447745 Alemán, Incluye Reparación i Concreto, Reparación Del Sie	el Verac el 20140300280459 Ignac cena Llave	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	ián Rjecucián				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el provecto se encuentra en efecución.
Reconstrucción Del Parque Ri VERCO140400447780 I En Calle Pista Entre Espue Herradura, En La Colonia Rip Incluye,	oico Verac ia Y 20140300280460 Ignac Llave	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	ián Rjecucián				0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad sobre el avance financiero y fisico; y el propuesto se socienta en ejecución. Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativo el municipio no reportó información mobre el avance financiero y fisico, y el reporto de avance financiero y fisico, y el reporto de avance financiero y fisico, y el reporto de avance financiero y fisico, y el
VERSO140400447876 Construcción Circuito Costa Oro Etapa 2 A, En Boca Del F	De 20140300280455	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	ián Rjecucián				0.00				/inanciera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio so reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Reconstrucción De la Plaza WER20140400447924 Sanderse, Zona Centro, Inclu Construcción De Ranquetas, Guarniciones, Concreto	Verac 70, 20140300280456 Ignac Llave	scruz de scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	ián Rjecucián				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el properto se apprentes en electrolido
Reconstrucción Del Boulevard VERSO140-800447986 Roulevard Migsel Alemán, Incluye, Construcción De Barquetas.	20140300280457	scruz de scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	ián Rjecucián				0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Supervisión Externa Del Fond VERCO140400448055 Ontingeorias Económicas Par Inversión Bis 2014		scruz de scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Otros Proj	yectos En Rjecución				0.00				Pinanciera: / Pinica: / Registro: La entidad federativa o al município no reportô información sobre el avene financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Rehabilitación bel Rivd. Mar Avila Camacho Entre Rivd. Riv Cortines Y Rivd. Ruis Corti Que Incluye Reordenamiento I Ranquetas, Guarniciones Y	sel iz Verac MS 20140300280452 Ignac Llave	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Econômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUMTANIENTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	ión Rjecución				0.00				Vinanciera: / Visica: / Megistro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Reconstruccion De Parque Ve Rio Rhin Entre Rio Alamor Y VERCO140400448378 Acuarigo En Infonvoit Las Ve Incluye: Jardineria, Guarniciones, Ranquetas	pas kio Verac pas 20140300280461 Ignac Liave	scruz de Bo scio de la Ri me	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Roonômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO Urbanizaci	ión Ejecución				0.00				Financiera: / Picios: / Registro: la entidad sobre el avance financiero y fisico, y el propueto se encuentra en ejecución. Financiera: / Picios: / Registro: la entidad federativo el município no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el propueto se avance financiero y fisico, y el
VERCO140400448491 Europecas En La Comunidad De Paso Colorado		scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO Urbanizaci	ión Ejecución				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400448591 Misica En Ri Sivo Vicente S Entre Sivo Misica En Ri Sivo Vicente S Entre Sivo Miquel Aleman Y Calle Independencia De La	Verac 20140300280453 Ignac Llave	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Roonômicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO CUltura y turismo	En Ejecución				0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
UNRECUCION DE VIREX TUTTER QUE INCLUYE, PAVIMENTO, XETACIONAMIENTA Y MODILITO UNDS EN EL BION, Vicente Fox, Ent	Verac 20140300280454 Ignac te	cruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	R117 Contingencias Rconómicas	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA EL RIO CUITURA Y turismo	En Ejecución				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el município no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Construcción De Guarniciones VERCO140400448736 Ranquetas En Las Colonias Re Revolución Y lero De Mayo	Y Verac mes, 20140300280312 Ignac Llave	cruz de go scio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Urbanizaci	ión Ejecución				0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERSO140400448773 Construcción De Guarniciones Ranquetas En La Col. El Mors		cruz de Bo ccio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDISE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	idn Rn Rjecución				0.00				Pinnoiera: Pinnoiera pinnoiera de contrada deservira o el municipio no reporto información abore el avance finnaciera y finnoiera pinnoiera el avance finnaciera y finnoiera el avance finnaciera y finno, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Construcción De Guarniciones VERCO140400448814 Europetas En La Col. Adalbes Tejeda.	Y Verac 0 20140300280315 Ignac Llave	cruz de Bo ccio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	Convenios	UDISE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	R. ATUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO. Urbanizaci	idn Rn Rjecución				0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fialco, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERCO140400448854 Earquetas En La Col. Carranz 1,2 Y 3 Seco	Y Verac 20140300280316 Ignac Llave	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ATUSTANIESTO E ROCA DEL RIO Urbanizaci	ián Rjecucián				0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se apprentes en ejecución
Proyectos De Infraestructurs VERDO150100462232 Municipal Rm Roca Del Rio, Verscruz De Ignacio De La Li	Verac Ignac Llave	scruz de scio de la Ri me	ca del Cobertura o municipal	n.a. Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	Sin reporte de información por la Otros Prog Entidad y Municipio	yectos Ri Rjecución	2015 \$120,000,000			0.00	Metros Cuadrados	0.00		vinanciera: La entidad Temerativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se eccuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiera. y fisico. u el municipio no reportó información sobre el avance financiera. La entidad tederativa o el municipio
Pavimentación De Varias Call VERCO150100462544 En El Municipio De Boco Del Veracruz De Ignacio De La Ll	es Verac tio, Ignac tve Llave	scruz de Bo scio de la Ri se	ca del Cobertura o municipal	n.a. Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roonômicas	Sin reporte de información por la Otros Pro Entidad y Municipio	yectos En Rjecución	2015 \$10,000,000			0.00	Metros Cuadrados	0 0.00		no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance
Guarniciones Y Ranquetas En VERCO150100464367 Municipio De Roca Del Rio, E 2	11 Verac tapa Iquac Llave	cruz de scio de la Ri	cs del Cobertura o municipal	n.a. Subsidios	UDSE Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Rossémicas	Sin reporte de información por la Otros Proj Entidad y Municipio	yectos Rn Rjecución	2015 \$3,500,000			0.00	Metros Cuadrados	0 0.00		
VERCOISO100466085 Rehabilitación De La Casa De Cultura De Roca Del Rio	Verac Ignac Llave	scruz de Ro scio de la Ri	ca del Cobertura o municipal	n.a. Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Otros Proj Entidad y Municipio	yectos En Ejecución	2015 \$3,000,000			0.00	Metros Cuadrados	0 0.00		Vision, y i mancial visioni or ". " demonstrative or y fision, y i properti se socialità se monistra y fisioni () Pisioni i la sottidad federativa o el manciano ne seporati informacioni anive al yeano Pisioni () el manciano del manciano de
Construcción De Aula Para La VERIO130100003585 Licenciatura En Gestión Y Dirección De Negoción En La De Constaduria Región Veracru	Nec. 1120210372011 Ignac Llave	cruz de cio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Convenios	UD48 Pondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD VERACROZANA Rejección	En Ejecución	2010 9557,102	\$557,102 \$557,1	02 \$557,102 \$557,102	9530,074 9530,074 95.15	\$0 Metros Cuadrados	56 100.00		Financiera: OSGA CONCLUTA / Fisics: OSGA CONCLUTA / Registro: OSGA CONCLUTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De 2 Aulas Rn I VERIO130100003587 Unidad De Ingenieria En La Región Veracruz		scruz de Bo scio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Convenios	U068 Pondo para ampliar y divermificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD VERACRUZANA Rejesción	Rn Rjecución	2010 \$1,128,960	\$1,128,960 \$1,128,9	60 \$1,128,960 \$1,128,960 \$1	,128,512 \$1,128,512 99.96	\$0 Metros Cuadrados	112 100.00	100.00	Financiera: CBRA CONCLUIDA / Fisica: CBRA CONCLUIDA / Registro: CBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Aula, Inc. VERIO130100001588 Escalera En La Pac. De Pedag Región Veracruz	verac ogia 1120170752011 Ignac Llave	scruz de Bo scio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Convenios	U048 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD VERACRUZANA Rejesción	Rn Rjecución	2010 \$655,702	\$655,702 \$655,7	02 \$655,702 \$655,702	\$426,677 \$426,677 65.07	\$0 Metros Cuadrados	172 100.00	83.00	Financiera: OSRA EN PROCESO / Pisica: OSRA EN PROCESO / Registro: OSRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
Construcción 2a. Etapa Del VERIO130100009833 Centro De Investigaciones Er Micro Y Hano Tecnología En I Segión Veracruz	Verac 401C4100100001.10 Ignac Llave	scruz de Bo scio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IDOS FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	UNIVERSIDAD VERACRUZANA Rejesción	Rn Rjecución	2010 \$630,656	92	ş2 ş2 ş2	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados		100.00	Financiers: OBRA CONCLUIDA / Fisics: OBRA CONCLUIDA. LA META ES PAGO. / Registro: OBRA POR CONCLUIR FINANCIERAMENTE
VERIO130100026853 Construction De Una Unidad I Transfusion Sanguinea	Verac 10308080300067.10 Ignac Llave			Urbano Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUI. Otros Proj	yectos Ri Rjecución	2010 \$962,678	\$352,762 \$352,7	62 \$352,762 \$352,762	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	564,870 100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FISE 2010, NETA FOR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DE CATALOSO DE UNIDAD DE MEDIDA / Registro: FISE 2010
VERIOI30100031505 Testalaciones Ráctricas En VERIOI30100031505 Concologico Industrial V De Servicios No. 180 Clave	104C8080310544.11 Ignac Llave	scruz de Ro scio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Résocación Pública	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERCEOS	Rn Rjecución	2010 \$9,359	\$9,359 \$9,3	59 \$9,359 \$9,359	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	625 0.00	100.00	Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIR DEBIDO AL CAMADO DEL CATALOGO DE UNIGAD DE MEDIDA, ERA: REMABILITACION / Registro: EDOMEPED 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Diversions in the Alimentaci Rectricas En Baja Tenzion E VER10130100016117 Escuela Secundaria General I Maria Llorente De Possdas, C 20des0136y	nes Lis Verac Ex 104C8080300928.10 Ignac Liave Llave	cruz de Ro scio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	12-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2010 \$2,100	\$2,100 \$2,1	00 \$2,100 \$2,100	90 90 0.00	\$0 Netros Cuadrados	544 0.00	100.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE USIDAD DE MEDIDA, ERA:PAGO / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente
Aplicación De Pintura (din Insumo De Pintura) E VERIO130100016339 Impermesbilización De Rdific En La Recuela Primaria Benit Juarez Garcia Clarez lóspró31	Llave		ca del Roca del Rio	rederates	IGO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	12-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2010 \$383,274	\$383,274 \$383,2	74 \$383,274 \$383,274	90 90 0.00	\$0 Netros Cuadrados	364 0.00		Pinanciers: / Pisics: META POR DEFINIR DERIDO AL Pinanciers: / Pisics: META POR DEFINIR DERIDO AL COMBIO DEL CATALOGO DE DISTRIBA: PARA AL SIGNIFICA / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Para al signiente nivel.
Trabajos Electricos En Media VER10130100036374 Tension En La Escuela Primar Janus Reyes Heroles Clave	Verac 10408080300929.10 Ignac Llave	cruz de Ro scio de la Ri	ca del Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	12-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2010 \$89,158	\$89,158 \$89,1	58 989,158 989,158	90 90 0.00	\$0 Netros Cuadrados	535 0.00		Pinanciera: / Pinica: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UBIDAD DE MEDIDA, ERA: DERA: / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Para al signiente nivel.
Aplicación De Fintura (Els Aplicación De Fintura (Els VERIO130100014406 Impermabilización De Hitira Arrope Tienes Claves Johnson Arrope Tienes Claves Johnson Aplicación De Fintura (Els Els Aplicación De Fintura (Els Els Els Els Els Els Els Els Els Els	Verac ios 10408080300711.10 Ignac io	cruz de So scio de la Ri se		Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	12-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010 9122,520	\$122,520 \$122,5	20 \$122,520 \$122,520	90 90 0.00	\$0 Netros Cuadrados	445 0.00		Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALDOS DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA:PAGO / Registro: PAM 2010.
Aplicación De Pintura (Gin Insumo De Pintura) R VER10130100036443 Impermebblitzación De Rdific En La Recuela Primaria Luis Pasteur (Lave 30dor3011b	Verac Lias 10408080300712.10 Ignac Liave	cruz de go cio de la Ri me	ca del Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010 \$192,034	\$192,034 \$192,0	34 \$192,034 \$192,034	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	374 0.00	100.00	Pinanciera: / Pisica: META FOR DEPINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA:FAGO / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
			ca del Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	12-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010 554,380	\$54,280 \$54,2	80 954,380 954,380	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	351 0.00		Pinanciera: / Pisica: META FOR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALDOS DE UNIDAD DE MEDIDA, REA:FAGO / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) R	Verac	cruz de an	ca del Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IOO7 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Réscución DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010 \$93,573	\$93,573 \$93,5	73 993,573 993,573	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	120 0.00	100.00	Financiera: / Fisica: META FOR ESFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALDOS DE USIDAD DE MEDIDA, ERAIFAGO / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VERIO130100134495 Impermeabilización De Rdiffic En Excesala Primaria Franc I. Medero Clave Jödge-Gilbe Aplicación De Pintura (Rin Taxumo De Pintura) R VERIO130100024310 Impermeabilización De Rdiffic De La Recorda Primaria	Verac los 104C8090300715.10 Ignac Llave	cruz de Ro scio de la Ri se	ca del Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rúucativa Básica	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE RESACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUI	Rn Rjecución	2010 \$211,706	\$211,706 \$211,7	06 \$211,706 \$211,706	\$0 \$0 0.00	\$0 Metros Cuadrados	363 0.00	100.00	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE USIDAD DE MEDIDA, ERA:FAGO / Registro: FRM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Veracruz de Ignaci	to de la Llave					Información de	neral del Proyecto						Avance Pinanciero				Avance Fision	•	
	Nombre del Proyecto		Entided	Municipio	Localidad	Ámbito Tipo de Recur	eo Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio - Específico		Institución Ejecutora Tipo de Pr	oyecto Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado Recaudac (Ministra	Comprometido Devengado Ejercid	Pagado	% Avance R	Meintegro Unidad de Medida	Población		
	bajos Electricos En Media sion En El Jardin De Niños ario De La Luz Zamudio De ilera Clave 30djn0134q	Ver 104C8080300951.10 Ign Lla	racruz de nacio de la sve	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Educación	En Ejecución	2010	\$106,417 \$106,417 \$106,	417 \$106,417 \$106,417 :	0 90	0.00	50 Metros Cuadrados	107	0.00 100.00	Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UBIDAD DE MEDIDA, ERA: OSRA / Registro: FAM 2010 - 312TEMA: Pasa al siguiente nivel.
	bajos Electricos En Media sión En La Escuela Primaris ge Panquel Casanneva Clave pr1323f	104C8080300952.10 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	32-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUE	En Rjecución	2010	509,044 509,044 509,	366 389,066 389,066 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	166	0.00 100.00	signiente nivel.
VER10130100037791 Acon Prim Clav	bajos De Instalacion De Ais ndicionado En La Escuela maria Erique C. Rebsamen ve 30dpr3623x	Ver 104C8080300970.10 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010	\$222,542 \$33,817 \$13,	817 \$33,817 \$33,817 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	445	0.00 100.00	/ Requistro: PAGE 2010 - SISTAMA: Pass al Sigliente nivel.
Apli Impe En L No.	icación De Pintura E ermesbilización De Edificio La Escuela Secundaria Gener 4 Clave Iddes5005f	# 104C8080300835.10 Ugs #1 Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	ISO7 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	Rn Rjecución	2010	\$18,501 \$18,501 \$18,	501 \$18,501 \$18,501 :	90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	579	0.00 100.00	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMATO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: RERABILITACIÓN / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	icación De Pintura (Sin umo De Pintura) E ermesbilización De Edificio El Jardin De Niños Gabriels tral Clave 30djn1602z				Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010	\$79,442 \$79,442 \$79,	442 \$79,442 \$79,442 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	98	0.00 100.00	Financiera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMERO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ESAIPAGO / Registro: FRM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apl: Insu VER10130100043074 Impe En L 724	icación De Pintura (Sin umo De Pintura) E ermesbilización De Edificio La Racuela Telesecundaria S Villa Rica Clave 20dtv0724	Ver s 104C8080300669.10 Ign o. Lis	racruz de nacio de la ave	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rúscativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010	9172,177 9172,177 9172,	177 \$172,177 \$172,177 :	0 90	0.00	30 Metros Cuadrados	235	0.00 100.00	Financiers: / Fisics: NETA FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA:FAGO / Registro: FRM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apli Insu VER10130100041081 Impe En E Mont	icación De Fintura (Sin umo De Fintura) E corrementización De Edificio La Escomela Telesecundaria 3 Villa Rica Clave Jódynal icación De Fintura (Sin umo De Fintura) E ermenhilizacion De Edificio El Jazdín De Niños Maria texecori Clave Jódyn1091m texecori Clave Jódyn1091m	Ver s 104C8080300670.10 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010	937,578 937,578 937,	578 937,578 937,578 :	0 90	0.00	30 Metros Cuadrados	85	0.00 100.00	nivel.
Apli Insu VER10130100043088 Impe	icación De Pintura (Sin umo De Pintura) E ermesbilización De Edificio	Ver s 104C8080300671.10 Ign	racruz de nacio de la	Boca del	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010	\$60,394 \$60,394 \$60,	394 \$60,394 \$60,394 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	74		Financiera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMERO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERAIRAGO / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VERIDIZOIGO042136 En L Laza	El Jardin De Niños Cristobs do Clave 200jn0531p umo De Fintura) E esmeshilización De Edificio La Escuela Secundaria denes aro Cardenas Clave 20des004	s 10408080300672.10 Ver sl 10408080300672.10 Igs 4b	racruz de nacio de la ave	Boca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2010	541,045 541,045 541,	345 941,045 941,045 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	544		Financiers: / Fisios: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: RERRABLITACIÓN / Registro: FAN 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VERIDI30100043213 Inpu Drti	umo De Pintura) R ermesbilización De Rdificio La Recuela Primaria Josefa iz De Duminguez Clave	Wer 10408080300673.10 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Boca del Rio		Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2010	544,520 544,520 544,	520 \$44,520 \$44,520 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	126	0.00 100.00	Financiers: / Fisics: NETA FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA:FAGO / Registro: FAM 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER10130100121237 Alum Para	mbrado De Canchas Deportiva s Educación Fisica.	Ver 10591500110100.11 Ign Lla	racruz de nacio de la ave	Boca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1012 PAPEP	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	SECRETARIA DE INFRARSTRUCTURA Y Educación ORRAS PÓSLICAS	En Rjecución	2010	516,864 516,864 516,	964 916,964 916,964 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	9,000	0.00 100.00	Pinanciera: PAPEP R 2010 / Piaica: PAPEP R 2010 / Registro: PAPEP R 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER11130100037660 Civi Dra 30dp	strucion De Techado De Plas ica En La Escuela Primaria Mercedes Goves Clave pr2840y	Wer 104C8080310492.11 Ign Lla	racruz de nacio de la ave	Boca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2011	9515,801 9515,801 9515,	801 \$515,801 \$515,801 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	27		Financiers: / Fisios: NETA FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: OSRA / Registro: FAN 2011 - 3137EMA: Pasa al siguiente nivel.
Cons VER11130100037741 Chra Niño 30ej	strucion De Aula Didactica a Exterior En El Jardin De os Luz Maria Serradel Clave jnD449o	Ver 104C8080310495.11 Ign Lla	racruz de nacio de la ave	Boca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2011	\$205,838 \$205,838 \$205,	338 \$205,938 \$205,938 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	93	0.00 100.00	Financiers: / Fisios: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: AULA / Registro: FAN 2011 - 313TEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER11130100038320 Civi De K	struccion De Techado De Pla ica En El Jardin De Niños 2 Abril Clave lOdjn2807z	za Ver 1 10408080310628.11 Ign Lla	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Pederales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Educación	En Ejecución	2011	\$180,004 \$180,004 \$180,	204 \$180,004 \$180,004 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	64	0.00 30.00	Financiers: / Fisios: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: OSRA / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER11130100038383 Civi Rica 30ep	struccion De Techado De Pla ica En La Escuela Primaria ardo Flores Magon Clave pr0385k	TA Ver 104C9080310630.11 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Pederales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$159,357 \$159,357 \$159,	157 \$159,357 \$159,357	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	231	0.00 70.00	Financiera: / Pisica: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: OSRA / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER11130100041636 Civi Bero 30dj	strucion De Techado De Plas ica En El Jardin De Niños oica Escuela Naval Clave jn0022m (Terminacion De Obo	N Ver 104C8080310489.11 Ign E)	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportsciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$213,162 \$213,162 \$213,	162 9213,162 9213,162	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	115	0.00 60.00	Financiera: / Pisica: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: OSRA / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cone Civi VER11130100041641 Ross Agui (Ter	strucion De Techado De Plaz ios En El Jardin De Niños srio De La Luz Zamudio De ileza Clave lodjn0114q rminacion De Obra)	Ver 104C8080310490.11 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportsciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$238,054 \$238,054 \$238,	354 \$238,054 \$238,054 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	122	0.00 30.00	Financiera: / Pisica: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: OSRA / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	strucion De Techado De Plas ica En La Escuela Primaria olucion Mexicana Clave pr03820 (Terminacion De Obo	No. 104C8080310491.11 Ign	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportsciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$107,971 \$107,971 \$107,	971 9107,971 9107,971 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	190	0.00 70.00	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: OSRA / Registro: FAM 2011 - 3137EMA: Pasa al siguiente nivel.
VER11130100041658 Civi Prim (Ter	strucion De Techado De Plas ica En La Escuela Primaria mero De Mayo Clave 30dpr356 rminacion De Obra)	s Ver la 10408080310493.11 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1807 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportsciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2010	9443,194 9443,194 9443,	194 9443,194 9443,194 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	455	0.00 30.00	Financiera: / Fisios: META FOR DEFINIR DESIDO AL CAMRIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: GREA / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	strucion De Techado De Plas ica En La Escuela Primaria moisco I. Madero Clave pr5264h (Terminacion De Obo				Boca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1807 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportsciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$282,600 \$282,600 \$282,	500 \$282,600 \$282,600 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	201	0.00 40.00	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR REBIDO AL CAMERO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: ORRA / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
Cons Civi VER11130100041668 Gene Clav	struccion De Techado De Pis ica En La Escuela Secundari eral Lazaro Cardenas Del Ri ve 3DdesD044h (Terminacion a)	ns s Ver o 104C8080310627.11 Ign be Lls	racruz de nacio de la ave	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1807 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	9417,524 9417,524 9417,	524 5417,524 5417,524 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	625	0.00 30.00	Financiera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALDED ER USIDAD DE MEDIDA, EFA: OSFA / Registro: FAN 2011 - SISTEMA: Paga al siguiente nivel.
	struccion De Techado De Pla ica En La Escuela Primaria a Pasteur Clave 30dpr2911b rminacion De Obra)				Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1807 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$439,698 \$439,698 \$439,	598 5430,698 5430,698 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	392	0.00 30.00	Financiera: / Fisios: META POR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE USIDAD DE MEDIDA, EPA: OSFA / Registro: FAN 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER11130100041695 Civi Jose 30dp	struccion De Techado De Pla ica En La Escuela Primaria efa Ortiz De Dominguez Clax pr0159p (Terminacion De Obo	Ver e 104C8080310647.11 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1807 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	\$259,872 \$259,872 \$259,	172 \$259,872 \$259,872 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	133	0.00 30.00	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR REBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE USIDAD DE MEDIDA, EPA: OSFA / Registro: FAN 2011 - SISTEMA: Paga al siguiente nivel.
VER11130100042105 Civi Enri 30dp	struccion De Techado De Pla ica En La Escuela Primaria ique Laubacher Clave pr4649e	Ta Ver 104C8080310629.11 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1807 FAM Infraestructura Rducativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2011	9715,678 9715,678 9715,	F78 \$715,678 \$715,678 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	323	0.00 0.00	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR REBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE USIDAD DE MEDIDA, EPA: OSFA / Registro: FAN 2011 - SISTEMA: Paga al siguiente nivel.
Apor VER11130300213706 Cons Bocs	rtación Pederal Para La strucción Del Hospital De a Del Rio	Ver 10391100320011.12 Ign Lls	racruz de nacio de la sve	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Subsidios	USO6 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUE Salud	En Ejecución					0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se enzuentra en ejecución.
VER12130100010002 Facu Vera	strucción De 2 Aulas En La ultad De Contaduria Región acruz	Ver 401C4100120005.12 Ign Lla	racruz de nacio de la sve	Born del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	UNIVERSIDAD VERACRUZANA Educación	En Ejecución	2012	9866, 389 \$159, 024 \$159,	124 \$159,024 \$159,024 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	214	100.00 100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA
VER12130100010007 Para La P Regi	ndicionamiento De Espacio a Habilitar Sala De Espera Facultad De Odontologia ión Veracruz.	En 401C4100120006.12 Ign Lla	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Rúucativa Media Superior y Superior	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	UNIVERSIDAD VERACRUZANA Educación	En Rjecución	2012	\$418,447 \$58,645 \$58,	645 \$50,645 \$50,645 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	71	100.00 100.00	Financiera: GRAA CONCLUIDA / Fisica: GRAA CONCLUIDA (LA UNIDAD DE REDIDA ES PAGO) / Registro: GRAA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	struccion De Techado De Pla ica En El Jardin De Niños fesor Mario Dorantes Cabaña ve Jüdjnüllid (Piniquito)		racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Ruscativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUE REJUCACIÓN	En Rjecución	2012	\$600 \$302 \$	302 \$302 \$302 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	114	0.00 100.00	Financiers: / Fisics: META POR DEFINIR DEBIDO AL
VER12130100042312 Lic. 30dj	struccion De Techado De Pla ica En El Jardin De Niños . Fernando Lopez Arias Clam jn03231 (Terminacion De Obo	za Ver e 104C8080320039.12 Ign a)	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Ruscativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUE REJUCACIÓN	En Rjecución	2012	\$153,235 \$58	558 \$58 \$58 E	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	100	0.00 100.00	Pinanciera: / Pizica: META POR DEPINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: GERA / Registro: PAM 2012 - 3127EMA: Pasa al siguiente nivel.
Apli Impe VER12130100042313 En E Lópe	icacion De Pintura R ermesbilizacion De Rdificio El Jardin De Niños Fernando ez Arias Clave 10d/n2959g	s Ver 104C8080320040.12 Ign Lls	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Ruscativa Básica	23-Aportsciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUE REJUCACIÓN	En Rjecución	2012	\$204,412 \$897 \$	897 \$897 \$897 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	54	0.00 100.00	Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIR DEBIDO AL CAMETO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: REHARILITACIÓN / Registro: PAN 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Apli Inpe VER12130100042317 En L Ayal	icación De Pintura E ermesbilización De Edificio La Escuela Primaria Plan De la Clave 20dpr202520 minación De Obra)	s Ver 104C8080320041.12 Ign Lls		Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUE	En Rjecución	2012	\$259,463 \$3,655 \$3,	655 \$3,655 \$3,655	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	246	0.00 100.00	Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: REBABBILITACIÓN / Registro: FAM 2012 - 2127EMA: Pasa al siguiente nivel.
VER12130100042320 Civi Alfo 30dp	atruccion De Techado De Pla ica En La Escuela Primaria onso Arroyo Plores Clave pr0537z (Terminacion De Obo	za Ver 104C8080320042.12 Ign Lla	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUE	En Rjecución	2012	\$780,499 \$570 \$	570 \$570 \$570 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	446	0.00 100.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL
Apli Impe VER12130100042322 Earn	icación De Pintura R ermeabilización De Edificio La Recuela Primaria Rafael mándar Ochoa Clava 1040/530	8 Ver 104C8080320044.12 Ign	racruz de nacio de la ave	Roca del Rio	Bocs del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportsciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2012	\$209,127 \$9,840 \$9,	840 59,840 59,840 :	90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	183	0.00 98.00	Pinanciera: / Pisica: META FOR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: REMARILITACIO: / Pepisito: FAM 2012 - SIZTEMA: Pass al siguiente sirvo
Cons Cons Civi VER12130100042323	rminacion De Obra) struccion De Techado De Pla ica En La Escuela esecundaria Vezustiano ranza Clave lodtv0994m	104C8080320045.12 Ign		Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IOO7 FAM Infraestructura Roucestrus Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Réscución	En Rjecución	2012	\$157,180 \$240 \$	240 \$240 \$240 :	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	166	0.00 100.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: GRA / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
(Ter Mens C, D Tall VER12130100042324 ccio	minacion be Obra) shlitacion be Los Knif A, b, E, F, G, H, I, J leres, Auditorio, Gimnasio, bi on, Cafeteria, Anexo Y Obra F La Recomela Secundaria Ilust tituto Veracrurano Clave	re Ver it 10408080320046.12 Ign	racruz de nacio de la	Bocs del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	ISO7 FAN Infraestroctura Résocativa Bésica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS ENUCATIVOS E RESENTADO DE VERACRES	En Rjecución	2012	94,230,976 93,175,140 93,175,	140 \$3,175,140 \$3,175,140	0 90	0.00	\$0 Netros Cuadrados	291	0.00 30.00	Elgalecte nivel. Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: ESHABILITACIÓN / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al alguiente nivel.
	La Recuela Secundaria Ilust tituto Veracruzano Clave seŭJSko JOscovia struccion De Un Aula actica, Direccion (2.00x8.0 bra Exterior En El Jardin I os Maria Montessori Clave os Maria Montessori Clave						Rducativa Básica 1607 FAM Infraestructura Rducativa Básica	Numicipios 12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Numicipios				\$29,000 \$29,000 \$29,				\$0 Netros Cuadrados		0.00 92.00	Pass al siguiente nivel. Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIE DERIGO AL CAMBED DEL CATALOGO DE UNITAD DE MEDIDA, ERA: AUXA / Paglatro: PAN 2012 - 31875MA: Pass al siguiente nivel.
	one Maria Montessori Clave je0582e struccion De Techado De Pla ica En La Racuela Primaria jandro Molina Clave pr0382m (Terminacion De Obo						Increase Basica Bocación Basica 1007 FAM Infraestructura Bóscativa Básica	Municipios 13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios										0.00 100 00	AUGA / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pass al signiente nivel. Pinsociera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMBIDO GAL CATALOGO DE UNITAD DE MEDIDA, EDA: CURA / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pass al signiente nivel.
VERIZISDIGUGAZISI Alej 30ep Apli Impe VERIZISDIGUGAZISI En E	jandro Molina Clave pr0383m (Terminacion De Obs icación De Fintura R ermeabilización De Rdificio El Jardin De Niños Graciela graz De Pono Clave JDejn091 minación De Obra)	a) Lis	racruz de	Rio Roca del	San José	Federales Pederales Aportaciones	Intraetroctura Rôpcotiva Básica 1807 FAM Infraestroctura Rôpcotiva Básica	antidades Pederativas y Municípios 13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios											
Reha	El Jardin De Miños Graciels era De Poros Clave 10ejn091 mminacion De Chra) shilitación De La Unidad ortiva Rugo Sáncher Márques thol Femenil) (Terminacion a)	iq IIa	racruz de	Rio Roca del	Novillero	Federales	Educativa Básica		DRL ESTATO DE VERACRUZ REGICACIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Deporte DERAS FÚBLICAS.				983 9383 9383 :					0.00 100.00	Financiera / Fision WEA NO DEFINIT DESCO AL MARCO PARA DE STUTNO DE DESCO. ERMANITACION / Registro FAM 2012 - SISTEMA PARA SI SIGNIOSO (NO PER 2012 - SISTEMA Financiera INFANTE 2012 / Fision META FOR PRODUCTO PARA DE PER
	cuación De Cancha De renamiento Pútbol 2 En La dad Deportiva Leyes De orma (Pútbol Varonil)																		
VER12130100124347 Unid Refo (Ter	dad Deportiva Leyes De orma (Fütbol Varonil) rminacion De La Obra)	10591500120105.12 Ign Lls	nacio de la ave	Rio	Boca del Rio	Urbano Subsidios	Desarrollo Regional	Roondmicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Deporte ORRAS FÚBLICAS.	Ejecución	2012	\$14,468,908 \$4,281,654 \$4,281,	554 54,281,654 54,281,654	0 90	0.00	\$0 Metros Cuadrados	15,000	0.00 58.00	Financiera: INFRAVER 2012 / Pisica: INFRAVER 2012 / Registro: INFRAVER 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Veracruz de	Ignacio de la Llave					Information (in	meral del Proyecto										Annan Mal		
Clave del Proye	cto Nombre del Proyecto	Número de Proye	cto Entided	Municip	io Localidad	Ámbito Tipo de Recu	no Programa Fondo Convenio Programa Fondo Com - Repecífico	waio Ramo	Institución Rjecutora Tipo de Proye	oto Estatus	Ciclo Recurso	Presupoesto Modificado Recauda (Ministra	do Comprometido Devengado :	Ejercido P	ragado % Avance	Reintegro Unidad de Med		Wance Anua and	Observaciones ne Acum
VER1213020016629	Proyecto Integral Se La Rehabilitación Del Retadio Luis Pirata Puente (Púthol Varcoil) En Roca Del Rio (Elaboración De Proyecto Ejecutivo V	10591500120106.	Veracruz de 12 Ignacio de la Liave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondmicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Deporte	En Ejecución	2012	\$70,000,000 \$4,165 \$4,	165 54,165 54,165	90	90 0.00	\$0 Metros Cuadra	Son 30,000	0.00	Pinanciera: INFRAVER 2012 / Pisica: INFRAVER 2012 99.00 / Registro: INFRAVER 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1213020016634	Construcción bel Centro De Raqueta Re La Unidad Deportiva Leyes De Reforma (Raquethol- Squash) (Terminación De Obra)		Veracruz de 12 Ignacio de la Llave		Roca del Rio	Rural Subsidios	Ul28 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Roondsicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Deporte	En Rjecución	2012	\$41,668,350 \$4,059,194 \$4,059,	194 54,059,194 54,059,194	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cusdra	dos 0	0.00	Financiers CDFROCAVER 2012 / Fision META POR DEFINIR ORSIDO AL CAMBIO DES CATALOGO DE UNITADA DE MEDICA / Registro LA USITADA DE MEDICA ES PAGO, PEGO EL SISTEMA NO PERSITE LA OPCIOS VALUELESTE ES INCOMPAGNOS POR SONO DE
VER1214010031193	2a Etspa De La Renovación De La Imagen Urbana De Roca Del Rio	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UCOI Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	21-Turismo	H. Ayuntamiento de Roca del Rio Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$6,000,000			0.00	Metros Cuadra	dos 0	0.00	validada por la entidad federativa o bien no se atendieros las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Pisical la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no
VER1313020014934	Construccion De Barda Perimetra En La Recuela Secundaria Tecnic Pesquera No. 114 Clave 30dst0114e	1 B 104C8080330035.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	9826,275 9648,392 9648,	392 \$648,392 \$648,392	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 52	0.00	Pinanciera: / Fisica: META FOR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: 00 DERA / Registro: FAM 2013 - 3137EMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313020014676		10308080230029.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	ISSS FAIS Entidades	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE VERACEUI. Otros Proyect	os Ejecución	2013	\$10,000,000 \$89,118 \$89,	118 \$89,118 \$89,118	90	\$0 0.00	\$0 EQUIPANIES!	564,870	100.00	Financiers: / Pisics: FISE 2013, NSTA POR 0.99 DEFINIE DESTDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: FISE 2013
VER1313040023599	Aplicacion De Pintura R Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Enrique Laubecher Clave 2Dejn0140z	10408080330499.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	9640,868 9294,355 9294,	355 \$294,355 \$294,355	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	ios 199	0.00	Pinanciera: / Pisica: META POR DEPTHIR DESIDO AL CAMEDO DEL CATALDOO DE UNIDAD DE MEDIDA, EGA: EGABLELITACIÓN / Registro: PAN 2013 - SISTEMA: Pans al siguiente nivel
VER1313040023607	Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Enrique C Rebsamen Clave Jüdjn2896j (Terminación De Obra)	. 1040808330689.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Pederales	1907 FAN Infraestructura Rúscativa Rásica	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	INSTITUTO DE RESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Relicación	En Rjecución	2013	\$435,190 \$110,155 \$110,	155 \$110,155 \$110,155	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	fos 120	0.00	Pinanciera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: 81.00 REMBERLITACIÓN / Registro: FAM 2013 - 212TEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023608	Aplicacion De Fintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Paraiso Infantil Clave 10djn1079h (Terminación De Obra)	10408080330702.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	ISO7 FAN Infraestructura Educativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	\$122,100 \$27,798 \$27,	798 \$27,798 \$27,798	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 66	0.00	Pinanciera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: REMBELITACIÓN / Registro: FAM 2013 - 31STEMA: Pasa al siguiente nível.
VER1313040023609	Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Cristobal Colon Clave 30djn0531p (Terminación De Obra)	10408080330686.3	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Pederales	IGO7 FAN Infraestructura Rúscativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	\$563,289 \$268,674 \$268,	674 \$268,674 \$268,674	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 0	0.00	Pinanciera: / Fisica: META POR DEFINIR DERIDO AL CAMETO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: 91.00 EMBELITATIÓN / Registro: PAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023611	Aplicacion De Pintura R Impermeabilizacion De Rdificios En El Jardin De Niños Patria Clave 30djn0441v	10408080330687.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Pederales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	\$526,639 \$368,647 \$368,	647 \$368,647 \$368,647	90	90 0.00	\$0 Metros Cuadra	tion 93	0.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DERIDO AL CAMMIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: REALIZITACIÓN / Repistro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023612	Aplicacion De Fintura E Impermeshilizacion De Rdificios En El Jardin De Niños Maria De Los Angeles Rechy Clave 30djn0322j	10408080330685.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ REJUCACIÓN	En Rjecución	2013	\$254,070 \$247,850 \$247,	850 \$247,850 \$247,850	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 54	0.00	Pinanciera: / Fisica: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: 91.00 ENDRELITACIÓN / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023616	Aplicacion De Pintura R Impermeabilizacion De Edificios En El Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 30djn1602z	10408080330688.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ REJUCACIÓN	En Rjecución	2013	\$477,340 \$334,338 \$334,	138 \$334,138 \$334,138	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 109	0.00	Pinanciera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: PILOS ESMARIITRACIÓN / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023617	Aplicacion De Fintura R Impermesbilizacion De Edificios En La Escopela Frimaria Valentis Gomes Farias (lave 1804pr0178d (Terminación De Obra)	10408080330691.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Réscativa Rásica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	9311,046 958,657 958,	657 \$58,657 \$58,657	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	ios 172	0.00	Pinanciera: / Fisica: META POR DEPINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, REA: RIMARILITACIÓN / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
VER1313040023616	Aplicacion De Fintura R Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Frimaria Juan Zilli Bernardi Clave 30dpr0319m	10408080330693.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave			Urbano Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTATO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	9657,525 9447,507 9447,	507 \$447,507 \$447,507	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 220		Financiera: / Fisica: META POR DEPIMIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: REMARILITACIÓN / Registro: FAM 2013 - 31STEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023620	Construccion De Barda Perimetra En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio Clave 20dpr0514p	10408080330454.3				Urbano Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Réscativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUE	En Ejecución	2013	\$637,590 \$269,929 \$269,	929 \$269,929 \$269,929	90	90 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 343	0.00 1	Pinanciera: / Pisica: META POR DEPINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: 03.40 OSFA / Registro: FAM 2013 - 2137EMA: Pass al siguiente nivel.
VER1313040023621	Aplicacion De Pintura R Impermeabilizacion De Rdificios En La Recuela Primaria Celina Ruerta Clave Jüeprüjülo	10408080330700.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Rúscativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ REJUGACIÓN	En Rjecución	2013	\$426,707 \$224,802 \$224,	802 \$224,802 \$224,802	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	fos 190	0.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EDA: REMBELITACIÓN / Registro: PAM 2013 - 31STEMMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023622	Aplicacion De Fintura E Impermeabilizacion De Edificios En la Escuela Primaria Jorge Pasquel Casanseva Clave 20dgr1222f (Terminación De Obra	10408080330694.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1907 FAN Infraestructura Réscativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESACCIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	9261,102 936,634 936,	634 \$36,634 \$36,634	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	ios 161	0.00	Pinanciera: / Fisica: META FOR DEFINIR DESIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: EMBELITRACIÓN / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023625	Aplicacion De Pintura E Impermesbilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Jesus Reyes Heroles Clave 20dpr1552y	104080330695.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Federales	IGO7 FAN Infraestructura Rúscativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2013	\$1,007,810 \$705,467 \$705,	467 \$705,467 \$705,467	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	Sos 578	0.00	Pinanciera: / Fisica: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIDO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: EMBRILITRACION / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023425	Aplicacion De Pintura E Impermeshilizacion De Edificios En La Racquela Primaria Dra. Mercedes Govea Clave 30dpr28403 (Terminación De Obra)	10408080330703.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	1907 FAN Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ REJUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$136,008 \$149,568 \$149,	568 \$149,568 \$149,568	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	dos 61	0.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNITAD DE MEDIDA, ERA: REMARILITACIÓN / Registro: PAM 2013 - 21STEMA: Pasa al siguiente nível.
VER1313040023626	Aplicacion De Pintura R Impermesbilizacion De Rdificios En La Recuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 30dpr3558g	10408080330497.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAN Infraestructura Réscativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESACCIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	\$601,871 \$74,682 \$74,	082 \$74,082 \$74,082	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	ios 349	0.00 1	Financiers: / Fisics: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBID DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA:FAGO / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER1313040023626	Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion De Edificios En La Escuela Primaria Quetzalcoati Clave 20dpr0277d (Terminación De Obra)	10408080330692.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAN Infraestructura Réscativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESACCIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	\$438,311 \$54,076 \$54,	076 954,076 954,076	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	fice 219	0.00	Financiera: / Pistos META POR DEPINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: 92.00 PARA al alguiente nivel: 1784 2013 - 2127284; Para al alguiente nivel:
VER1313040023631	Impermeabilizacion De Rdificios En La Recuela Primaria Querzalcoati Clave Bódpr277d (Terminación De Obra) Aplicacion De Pintura R Impermeabilizacion De Rdificios En La Recuela Primaria Ricardo Flores Mação clave Bódpr285t (Terminación De Obra)		Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Urbano Aportaciones Federales	IGO7 FAN Infraestructura Réscativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE RESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ REJURGIÓN	En Ejecución	2013	\$180,921 \$88,421 \$88,	423 \$88,423 \$88,423	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	fice 219	0.00	Pinanciera: / Pinica: META POR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: 91.00 EMBARILITACIÓN / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nível.
VER1313040023633	Vasconcelos Clave 30epr3711j		Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Aportaciones Federales	IOO7 FAN Infraestructura Educativa Rásica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2013	\$472,890 \$277,822 \$277,	922 \$277,922 \$277,922	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	Son 348	0.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIDO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EFA: ESCAPALITACION / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER1313040023634	Mancisidor Vinas Clave 30dpr3968j		Veracruz de 13 Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Federales	IOO7 FAN Infraestructura Réscativa Résica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2013	\$399,771 \$190,532 \$190,	512 \$190,512 \$190,512	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	fos 253	0.00	Financiers: / Fisica: META FOR DEFINIR DERIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: MENDALITANCION : Registro: FAN 2013 - 313TEMA: Pasa al alquiente nivel.
VER1313040023634	Cuauhtemoc Clave 10dpr0005m		Veracruz de 13 Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Federales	ISO7 FAM Infraestructura Réscativa Résica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2013	\$982,710 \$687,897 \$687,	897 5687,897 5687,897	90	90 0.00	SO Metros Cuadra	ios 391	0.00	Pinanciera: / Fisica: META FOR DEFINIR DEBICO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EPA: RESEABLITACION / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER1313040023634	Graciano Sanchez Romo Clave 30dpr2787t		Veracruz de 13 Ignacio de la Liave			Rural Aportaciones Federales	ISO7 FAM Infraestructura Réscativa Résica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Rjecución	2013	\$843,011 \$590,108 \$590,	108 5590,108 \$590,108	90	90 0.00	SO Metros Cuadra	ios 356	0.00	Financiera: / Fisica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, REA: REMARILITACIÓN / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023635		1 10408080330684.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Boca del Rio	Urbano Aportaciones Pederales	ISO7 FAN Infraestructura Réscativa Résica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACEUZ	En Rjecución	2013	\$799,742 \$493,568 \$493,	568 5493,568 5493,568	90	\$0 0.00	\$0 Metros Cuadra	ios 358	0.00	Financiers: / Fisics: META FOR COFFINE CORIDO AL CAMERO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, EDA: EMBALITACIÓN / Registro: FAN 2013 - 313TEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1313040023635	Aplicacion De Fintura & Impermesbilizacion De Edificios En La Escuela Secundaria Genera Jose Arueta Clave 30des0017k (Terminación De Obra)	1 10408080330682.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Boca del Rio	Rural Aportaciones Pederales	ISO7 FAM Infraestructura Réscativa Résica	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	INSTITUTO DE REPACIOS EDUCATIVOS Educación DEL ESTADO DE VERACRUZ	En Ejecución	2013	\$1,499,412 \$856,531 \$856,	531 5856,531 5856,531	90	90 0.00	SO Metros Cuadra	dos 679	0.00	Financiera: / Finica: META POR DEFINIR DEBIDO AL CAMBIO DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: REMARILITACIÓN / Registro: FAM 2013 - SINTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1314010031158	la Etapa De La Modernización De Descripto de Contror De Soca Del Río	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	UDO1 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	21-Turismo	decretaria de Infraestructura y Cultura y Obras Públicas turismo	En Rjecución	2013	99,700,000			0.00	Metros Cuadra	dos 0	100.00	Financiera la información reportada no fue validada por la sectión defentiva o bien no se por lo que la información ha side aliminada da atemas. Pictura la información esperada no se atemás Pictura la información responsán no se atemásero las observaciones correspondientes, nor la hora la afortenezión ha defo. Aliminada con federación de alemento de adocular de la forta de la composición de la constitución de forta de la composición de la constitución de forta de la constitución de forta de la constitución de forta de la constitució
VER1314020032370	Aportacion Federal Para La Segunda Estapa Del Fortalecimiento Del Hogar Del Niño Manuel Gutierrez Zamora	10391100330072.	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Subsidios	3150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12-Relud	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Salud	En Rjecución					0.00				
VER1314020032371	Aportacion Federal Para La	10391100330073.1	Veracruz de 13 Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Roca del Rio	Rural Subsidios	3150 Programa de Atención a Familias y Población Wulnerable	12-dalud	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Salud	En Rjecución					0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029290	Rehabilitacion De Calles En El Municipio (Racheo)	20140300290046	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO ANISTENCIA Social	En Rjecución					0.00				Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el
VER1414010029295	Rehabilitacion Del Palacio Municpal	20140300290051	Veracruz de Ignacio de la Llave			Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTAMIENTO DE BOCA DEL RIO SOCIAL	En Rjecución					0.00				Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029353	Rehabilitación De Parque Ricentenario El Morro	20140300290040	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO ANISTENCIA Social	En Rjecución					0.00				Pinanciera: / Pinica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029361	Estimulos A La Educación	20140300290058	Llave			Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Educación	En Rjecución					0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029343	2 Semaforización	20140300290061	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cohertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMENS	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	R. AYUNTAMIRNTO DE ROCA DEL RIO Asistencia Social	En Ejecución					0.00				Pinanciera: / Pinica: / Registro: La estidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029343	7 Modernización Del Catastro	20140300280062	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGOS PORTAMUM		H. ATUSTANIESTO DE SOCA DEL RIO ABISTENCIS Social	En Ejecución					0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio mo reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029364	2 Deuda Püblica	20140300280063	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGGS PORTANDE	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ATUSTANIESTO DE SOCA DEL RIO. Otros Proyect	os En Ejecución					0.00				Financiera: / Pisica: / Segistro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029364	7 Salarios Seguridad Pública	20140200290064	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMENS		H. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO. Otros Proyect						0.00				Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER1414010029406	Construccion De 911 Pisos Pirme lera Etapa	8 20140300290007	Veracruz de Ignacio de la Liave	Roca del Rio	Cohertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municipios	H. ATUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO AMISTENCIA Social	En Ejecución					0.00				Financiera: / Finica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Veracruz de Ignacio de la Llave				
Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Jab	Información General del Proyecto thito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio Ramo - Expecífico Ramo	Avance Financiero Institución Fjecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Comprometido De Officialização)		Observaciones Wance Anus ance Acus
VERICHIGO DE Recuela Primeria Plan De Ayala 2014030028012 [quario de la Roca del Cubertura [quario de la Rio municipal [lave	104 FRIS Municipal y 31-Aportaciones Pederale Pederales Entidades Pederalis Entidades Pederalis Municipias Municipias	S PATA H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Educación Ejecutión	0.00	Pinanciera: / Pinica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIACOCCOMINO Recommanda Primaria luis Pasteur 20140200200111 Veracruz de Jacos del Cohestrus Universar d	Aportaciones de las Demarcaciones (104 FAIS Nunicipal y 13-Aportaciones Federales Entimades Federales (104 Fede	S PANS E. ATOMINATIZATO DE BOCA DEL RÍO Educación E. Ejecución Ejecución	0.00	Financiera: / Pisica: / Registro: La estidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIGO 204171 Escusia Primaria Pranciaco I. 20140200280117 Veracruz de Bora del Cubertura Mudezo, Col Rigo Llave Llave Eto municipal	Aportaciones 1004 FALS Municipal y 23-Aportaciones Federale Pederales Cerritoriales (Aportaciones Pederales) Distritoriales (Aportaciones Pederales) Distritoriales (Aportaciones Pederales)	R PATA H. AVUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO Educación Ejecución	0.00	Pinanciers: / Pinics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIAGO DE Primaria José 2014020200118 Veracrez de Roca del Cobertura	1004 FAIS Municipal y 33-Aportaciones Federale Aportaciones Entidades Pederale Federales Entidos Entidos Pederalium y Municipios Barrio Federal	S PATA H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Educación En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad faderativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se entuenta en ejecución.
VERSI-140100094231 Escomia Primaria Josefa Ortil De 20140300280122 Versiruz de Bosa del Cobertura Inmingues, Jam Jose Morillero 20140300280122 Ilawa Rio municipal Liuwa	Aportaciones Pederale Fréderales Districtiones Pederales Fréderales Districtiones Pederales Entidense Pederales Distriction Federal Municipies	R DATA R. ATORTAMIENTO DE BOCA DEL RIO EGUCACION EJecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIA146100294268 Escuela Primaria Antonio Cantó 20140300200126 Iquatio de la Rio municipal Liave		E PATA II. AVUEZMITENTO DE BOCA DEL RIO Educación Ejecución	0.00	Pinanciers: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERICIAGO DE Escuelas Bérose De Veracrus 20140300200122 Ipanico de la Rúo municipal ilm.	104 FAIN Nuncipal y Aportaciones de las Demarcaciones 12-Aportaciones Pederale Pederales 0sritoriales doi: Britishes Pederales Obstrict delari Buildiples	s para ANDERMITENTO DE BOCA DEL RIO. Educación En Experiorión Experiorión	0.00	Financiera: / Finica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Construcción de Milioteca Veracrus de Roca del Cobertura VERIGIOSOFICO DE CONTROL DE CON	a. Subsidios US91 Fordo de Cultura 23-Provisiones Salariale Económicas	E Y H. ANDERMIENTO DE ROCA DEL RIO CULTURA Y En turiano Ejecución	0.00	Pinanciera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERICATUR de Roca del Cobestura VERICATUR de Roca del Cobestura n.a. Impaiso de la Rio municipal n.a.	a. Subsidios p 23-Provisiones Salariale Subsidios p Rocodesicas Generalio municipal Rocodesicas	S Y H. VENTAMERNTO DE BOCA DEL RÍO Deporte Ejecución	0.00	Financiera: / Pistos: / Registro: La entidad federativa o el municipio no resportó información sobre el avance financiero y fisico, y el
Devimentación De Diversas Calles Versarro de Bora del Cobertura VERIGIOSOS I Amelidas De Bora del Cobertura 1, Amelidas De Bora Del Río Etapa - Ilave de la Rio municipal n.a.	a. Subsidios Defende de 23-Provisiones Salariale parimentación y Sociodicas Salariale Generalio municipal Sociodicas	H V H. ANUMERMENTO DE BOCA DEL RÍO Unimentamento En Electrica (Companya de Companya de Com	0.03	Financies: / Faici: / Aspirtro: La entidad federatic a ch municipa on separat información propesto se comocrat en ejecución propesto se comocrat en ejecución Financies: / Faici: / Sepirtro: La entidad federativa o chi municipa on separat información sobre di remaso financion y faicio, y si social serios financios y faicio, y si
VERCH140100317525 Renovación De Alumbrado Público : Ignació de la Roca del Cobertura n.a. Etapa 2	u 1958 Fondo de 23-Provisiones dalariale a. Subsidios purimentación y Económicas desarrollo municipal	8 7 H. Ayuntamiento de Bora del Rio Urbanización En Ejecución	0.00	Pinanciera: / Pizica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIATIA de Bora del Cobertura Adalberto Tejada (lera Kispa) Ilava Libra Mica del Cobertura n.a. Libra Mica del Cobertura n.a.	u USSE Fondo de 23-Provisiones Salariale a. Subsidios pavimentación y Económicas Conomicas desarrollo municipal	s y Sin reporte de información por la Transportes y En Entidad y Municipio visitissées Ejecución	0.00	Financiera: / Finica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Llaw	a. Submidios UD91 Fondo de Cultura 23-Provisiones Salariale Roscomicas	s y Sin reporte de información por la Asistescia En Entides y Manicipio Social Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
B Llave	a. Subsidios US91 Fordo de Cultura 23-Provisiones Salariale Económicas	R Y H. ANDREMNIENTO DE ROCA DEL RIO CULTURA Y En Eyecután	0.00	Pinanciera: / Pisica: / Pegistro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
Daritzion de Asona Perimetas: Veracruz de Socia del Roca del Rio Burr URA141030277389 Instre Castisto Veracruzano 1040030340471.14 [Spanto de la Rio Roca del Rio Burr Castisto Veracruzano 1140030340471.14 [Spanto de la Rio Roca del Rio Burr Castisto Veracruzano 114003034071.14]	Aportaciones 107 PAN 13-Aportaciones Pederale Pederales Educativa Sásica Nunicipio Municipio Municipio	S PATA IMPOTITUDO DE ESPACIOS ENCONTYVOS Educación En 2014 51,154,704 53,004 53,004 53,006	\$3,006 \$0 \$0 0.00 \$0 Metros Cuadrados 268	Financiera: / Fision: META FOR DEFINIR DEBIDO AL CAMBID DEL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA, ERA: 0.00 100.00 DER, / Registro: FRM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
	ral Aportaciones 1607 FAM 33-Aportaciones Federales Educativa Satisfam State S	S PARA INSTITUTO DE ESPACIOS EXCUATIVOS EMPERACIÓN EN 2014 \$334,947 \$234,443 \$234,443 \$234,443 \$234,443 \$234,443 \$234,443 \$234,443 \$234,443 \$244,44	234,463 \$0 \$0 0.00 \$0 Metros Cuadrados 121	Financiera: / Fisica: META FOR DEFINIR DERIDO AL 0.00
VERIGIAGOROROGO Construcción De 911 Pisos (Zón 2014/2002/200000 Tenacio de la Soca del Cobestura Etapa) Liave Liave Rico municipal	D04 FAIR Nuncipal y 33-Aportaciones Pederale Aportaciones de las Demarcaciones Entidedes Foderales Pederales Peritoriales doi Municipios Caratiro Adexa Municipios	S PARE H. AUTOMEMOTINGO DE BOCA DEL RÍO Viviseda En Ejecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERICAS DE ROCA DE ROC	Aportaciones 1005 PORTAMEN 37-Aportaciones Pederale Prederales 1005 PORTAMEN Principles Prederativas y Nuniciples	s para H. ATUSTAMIENTO DE BOCA DEL RIO. Cultura y En turismo Eyecután	0.00	Pinanciera: / Piaica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
'PRINCES CONSESSAR PAR LA VERIGIAGORISTA DE LA PRINCES DE LA PRINCES DIAGORISTA DE LA PRINCES	Autorytes	H PARE H. AUDIFANTENDO DE BOCA DEL BIO CULTURA Y EN EXPENDIGIO. ENTRE PROPRIEDO DE BOCA DEL BIO CULTURA DE EXPENDIGIO.	0.00	proyecto se escuenta en ejecucion. Financiers: / Fisica: / Registro: La entidad Entre de la vance financiero y fisico, y el proyecto se escuenta en ejecución.
VERLETA DE PRESENTATION DE OFFICINA VERLETA DE MOCADO DE OFFICE DE MOCA DE MOCADO	Aportaciones 1005 PORTAMEN 37-Aportaciones Pederale Frederales 1005 PORTAMEN Entidades Pederativas y Nuniciples	s para H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Otros Propertos Eperoción	0.00	Financiera: / Piaica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Properto Ejecutivo Da La Veracruz de Veracruz de Boca del Cobertura (VER1414030039214) Comandancia De Policia Nevel 20140300280070 [Spacio de la Rio multipal Hiltar	Municipies	s para H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Sequidad En Eperocido	0.00	Pinancieza: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIFIE de Boza del Cobertura VERIFIE DE BOZA DE BOZA DE BOZA DE BOZA DE BOZA DE COMPETURA ROQUESTON LISTON LISTON LISTON VERIFIE DE BOZA DE B	Aportaciones Foderale Pederales 1005 PORTAMEN Exitándos Pederalis Municiples	S PARS H. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Educación En Ejecución (Ejecución)	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIAGO2020203 Impermenhilizacion y Pintura Verentru de Boca del Cobertura Ignacio de la Rio municipal Llave		s para H. ATURFAMINETO DE SOCA EL RIO Otros Freyectos En Ejecución	0.00	Financiers: / Fisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
VERIFIE de Soca del Cobertura (VERIFIE de Soca del Cobertura (Inve Sica del Cobertura (Inve S	Distrito Federal	s para H. ATUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Unbasización Eperoción	0.00	Pinanciera: / Pizica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERLETA Separimentación de la Calie Vernerez de Vernerez de Nota del Cubertura URI440400443790 Nitrasa Entre Campedor A Vez 20 20140100230068 Ignació de la Rica del Cubertura De Noviembre Col Vista Alegre Livre Livre		s para H. ANUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO Unbanización Eyecución	0.00	Pinanciers: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Palabilicación de las Estancias VERIGIAGO VERIGIAS VERIGIAS (VERIGIAGO DE ROCA del Cobertura VERIGIAGO DE ROCA	DISTRICO PROPERT	S PATA B. AVENTAMIZONO DE BOCA DEL RIO BOCIAÍ ESPECUTÁN	6.03	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIFIE de Normalitación De Calle Cândido 2014030020091 Tamación de la Rota del Cobertura Tamación del Rota del Rota del Cobertura Tamación del Rota d		s para . En ATORTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO. Unhamización Ejecución	6.03	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Bahabilizacidan Realis Comato Verserra de Boca del Cobertura VERIGIOSOS COMPANION DE COMPANION D	1004 FAIR Nuncicipal y 33-Aportaciones Pederale Aportaciones de las Demarcaciones Pederales Preferales Preferales Preferales Preferales Pederales		0.00	Financiera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa e al municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Description in April 10 Color Transport of the Color Transport of th	DESCRIPTION PROPERTY.	s para H. ATHETAMERTO DE BOCA DEL RIO Orbanisación Ejecutión	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIO-10044057 Rehabblitzación De Aules V Baños 20140300200122 Temario de la Bora del Cobertura Temario de la Bio municipal Lives		S PARA N. ANUMERNIENTO DE BOCA DEL RIO Educación En Expensión	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIO-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-	Distrito Federal	s para H. ANUMERANTENTO DE BOCA DEL RÍO Unimenimentón En Ejecución	0.00	Pinanciera: / Pinica: / Pegistro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
VERIGIO-00-044122 Pintura E Impermeabilización De 20140300200160 Veracruz de Roca del Obbertura Requeditos Roqueditos Roqueditos Ilave	104 FAIR Numicipal y Aportaciones 104-paraciones Pederale Pederales 50-ritoriales doi: 213-Aportaciones Pederale Pederales 50-ritoriales doi: 213-Aportaciones Pederale Pederales 50-ritoriales doi: 213-ritoriales Pederales 104-ritoriales Pederales 104-ritoriales Pederales 104-ritoriales 104-	S PATA H. ANDERMATERTO DE BOCA DEL RIO ABINTANCIA EN BOCIA EL RIO ABINTANCIA EL RIO EL	0.00	Pinanciera: / Pisica: / Pegistro: La entidad federativa o el municipio no reportò información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
VERIGIO-06-06-14199 Desarolve De Drense, R, R2 Y R 20140300200100 Yearsrum de Room del Cobertuma 1472 Etapa de Lez Etapa de Liave	Distrito Federal	s para Antherantiento de Boca del Rio Unimentamento. En E	0.00	Financiera: / Finica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
VERIGIO-06044226 Construcción De Bodega En La 20140300200131 FEBRUARIO de la Bica del Cobertura Escuela José Vasoncelos 20140300200131 Llave	104 FAIR Nuncipial y 33-Aportaciones Pederale Aportaciones de las Demarcaciones 21-Aportaciones Pederales Pederales deritoriales doi: 101-101-101-101-101-101-101-101-101-101		0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VERIGIO Properto Eléctrico Para El 20140300200075 Ipanito de la Roca del Cobertura Rocievard Mansel Avila Camacho 20140300200075 Ipanito de la Rio municipal Ilm		s para . R. AVUNTANTENTO DE BOCA DEL RÍO. Unhamización Ejecutión	0.00	Planelers / Finite / Appleton in switche federation of monitorine expected information matter at available monitoring product of the property information matter at available production of the
Properto Ejecutivo De Las VERL14040045660 Elbilicences Unitable En El 2014030230082 Iquatio de la Biona del Cobbettura Electro de La Companio de La Biologia de Companio de La Companio de Co	Aportaciones 10-5 PORTAMEN 33-Aportaciones Pederale Federales 1005 PORTAMEN Extinces Pederales SELLIPLES	R PATA II. AVUEZMNIENTO DE BOCA DEL RÍO Otros Proyectos Ejecución	0.00	
VERL140400456445 Adequación De Oficina Del Teatro 20140300280085 IQuacio de la Roca del Cobertura Perzando Ontérres Barrios 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11		s para u. Avustaminato de moca del alo Cultura y En Ejecution	0.00	Pinanciera: / Pisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se enquentra en ejecución.
VERL140400456485 Plafonee E Impermenbilización 20140300200088 Iquesio de la Boca del Cobertura Teatro Outleres Barrice		s para AVUNERMIENTO OR BOCA DEL RIO CUITURO Y EN EJecution	0.00	Financiera: / Finica: / Registro: Le estidad federativa e di mulcipica no opporto información properto se concentra en ejecución. Financiera: / Finica: / Registro: Le estidad federativa o properto se concentra en ejecución. Financiera: / Finica: / Registro: Le estidad federativo o si mulcipio no opporto información sobre el avendo financiera: / Finica: / vel properto información sobre el avendo financiera: y finico. / vel properto información sobre el avendo financiera: en / percentra en / perc
VERA146400456737 Circuito Costa De Oro Rispa 2 2014030230080 Iquesio de la Rios del Cobertura municipal	Aportaciones 1005 PORTAMEN 33-Aportaciones Pederale Federales 1005 PORTAMEN Extinces Paderativas y	s para K. AVUNTAMIENTO OR BOCA SEL RIO Unhamización Karonión	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa cel municipio or reportò información sobre el avance financiero y fisico, y el provecto se encuentra en elecución.
VERA14640045733 Embalbilitación Unidad Deportiva 2014320220055 IQuadio de la Roca del Cobertura El Morro (2 Da Etapa) en Colega de Coleg	Aportaciones 1005 PORTAMEN 33-Aportaciones Pederale Federales 1005 PORTAMEN Extinces Paderativas y	s para E. AVUEZMIENTO DE ROCA DEL RÍO Deporte Ejecución	0.00	Pinanciera: / Piaica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportò información achre el avance financiero y ficio, y el proyecto se enquentra en ejecución.

veracruz de 1gr	acio de la Llave				_	Información Gen	eral del Proyecto				Avance Financiero	Avance Fision
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyect	to Entidad	Municipi	o Localidad		Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio - Específico	io Ramo	Institución Rjecutora	Tipo de Proyecto Estatus	Ciclo Recurso Presupuesto Mcdificado (Ministrado) Comprometido Devengado Rjercido Pagado & Avance Reintegro Unidad de	
VER14140400456790	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Y Alcantarillado Para E Boulevard Manuel Ávila Camacho, Boca Del Rio, Ver.	20140300280096	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOS PORTAMIN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ANUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Rjecución	6.00	Financiera: / Fisica: / Segistro: La estidad fedorativa o al municipio no repertò información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en deputido.
VER14140400456831	Construcción De Rodega En Testr Pernando Gutiérrez Barrios	0 20140300280098	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMEN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ANTHERMERTO DE BOCA DEL RIO	Cultura y Rn turismo Rjecución	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se entenetra en depecuión.
VER14140400456860	Rehabilitación Unidad Deportiva Tlapamicytlán (2da Etapa)	20140300280099	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Deporte En Rjecución	0.00	Financiera: / Fision: / Segistron La entidad fedorativa o al municipio ne reperto información sobre al avance financiero y fision, y el proyecto se encuentra en ejecución.
/ER14140400456907	Estudio De Mecânica De Suelos D Sala De Conciertos	⁹⁰ 20140300280086	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMUN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ANTHERMERTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización En Rjecución	6.00	Financiera: / Piates: / Begistro: La entidad federativo el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
7ER14140400456945	Rehabilitación De Postes De Alumbrado Público En Ejes Urbanos	20140300280056	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISOS PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Rjecución	6.00	Financiera: / Plains: / Begistro: la entidad Financiera: / Plains: / Begistro: la entidad sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
WR14140400456977	Equipamiento Urbano Y Alumbrado Del Roclevard Manuel Ávila Camacho, Municipio De Roca Del Rio, Veracruz	20140300280097	Veracruz de Ignacio de la Llave	Noca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISOS PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Rjecución	6.00	Financiers: / Fisins: / Begistro: Le entided federative o el municipio ne repertò información sobre el avance financiero y fisico, y el propecto se accuente en ejecución.
WR14140400457007	Auditoria Tecnica	20140300280187	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	T004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Pederal	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Rjecución	0.00	Financiers: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457030	Asesoria Especializada Para La Elaboración Del Proyecto Rjecutivo De Las Salas De Conciertos De Soca Del Rio, Ver	20140300280093	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Riecución	6.00	Financiers: / Pisics: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
WR14140400457059	Proyecto Roulevard Ávila Camach De Roca Del Rio, Ver. Plan Maestro Y Diseño Conceptual	20140300280183	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Riecución	6.00	Financierus / Daimus / Beginsus la enzidas federativa o Bannicipio no opporti información sobre el avance financiero y fisico, y el propecto se economiza en ejecution.
ER14140400457108	Plantas De Ornato Para Boulevar Ruiz Cortines	d 20140300280182	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Riecución	6.00	Financiera: / Fision: / Begistro: la estidad sobre el avance financiero y fision, y estención sobre el avance financiero y fision, y ele- proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457140	Colocacion De Pasamano En Teatr Pernando Gutierrez Barrios	0 20140300280038	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Riecución	6.00	Financiera: / Piatrai / Begistro: La estidad federativo e al municipio no esporto intermención sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
WR14140400457166	Auditoria Financiera	20140300280019	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos En Rjecución	6.60	Financiera: / Pinica: / Regierro: La encidad sobre el avance financiero y fisico, y elección proyecto se econostra en ejecución.
WR14140400457192	Redes Inalambricas Wifi	20140300280020	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Comunicaciones Rn Rjecución	6.60	Financiera: / Pisios: / Registro: La encidad sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encentra en ejecución.
ER14140400457221	Licencia Microsoft	20140300280021	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H. AYUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Comunicaciones Rn Rjecución	6.60	Financiera: / Finica: / Regiero: la entidad sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se econstra en decuzión.
ER14140400457249	Equipo De Transporte Para Transito	20140300280022	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H. AYUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Seguridad Rn Sjecución	6.60	Financiera: / Pinica: / Registro: la entidad sobre el avance financiero y fisico, y proyectos e conparta en ejecución.
ER14140400457308	Herramienta (Limpia Publica)	20140300280024	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Rn Rjecución	6.60	Financiera: / Pinica: / Registro: la entidad sobre el avance financiero y fisico, y proyectos e conparta en ejecución.
ER14140400457331	Riezes Muebles	20140300280025	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISOS PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos En Rjecución	6.00	Financiera: / Finincipi / Begistro: la estidad Financiera: / Finincipi / Begistro: la estidad sobre el avance financiero y fininc, y elementos proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457360	Combustible A Vehiculos De Seguridad Publica	20140300280026	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISOS PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos En Rjecución	6.00	Financiera: / Finincipi / Begistro: la estidad Financiera: / Finincipi / Begistro: la estidad sobre el avance financiero y fininc, y elementos proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457384	Aportacion Municipal Habitat	20140300280032	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISOS PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos En Rjecución	6.00	Financiera: / Finincipi / Begistro: la estidad Financiera: / Finincipi / Begistro: la estidad sobre el avance financiero y fininc, y elementos proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457403	Aportacion Subsemun	20140300280031	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOOS PORTAMUN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. ANTHERMERTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Rjecución	6.00	Financiera: / Fisics: / Segistro: La entidad federativa o al municipio ne repertò información sobre al avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en depunión.
ER14140400457427	20 Nergia Electrica Y Alumbrado	20140300280030	Veracruz de Ignacio de la Llave	Noca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOS PORTAMEN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Rjecución	6.60	Financiera: / Finica: / Begintro: La entidad federativa o el municipio en reporto información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
/BR14140400457452	Pintura Registro Civil	20140300280029	Veracruz de Ignacio de la Llave	Noca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOS PORTAMEN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Rjecución	6.60	Financiers / Fision / Segistron La entided federativa o al municipio no reporto información sobre el avance financiero y fision, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457480	Nivelacion Techo Registro Civil	20140300280028	Veracruz de Ignacio de la Llave	Noca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOS PORTAMEN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUSTANIESTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Rjecución	6.60	Communes , (Tables , (Margires) a refinedable federation as desirable on peptid federation and desirable on peptid federation properties as encounter as expension. Financiaran ; Fina
ER14140400457498	Impermeabilizacion Registro Civil	20140300280027	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	12-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Ri Rjecución	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ER14140400457515	Evalucion Vial En Las Avenidas Paseos De Las Plores Y Paseos Jacarandas	20140300280039	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Ri Rjecución	6.00	Financiera: / Finica: / Registro: La entidad federativa o al musicipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encountra en ejecución.
ER14140400457541	Evaluacion Visl Costa De Oro	20140300280038	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	N. AVUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Ri Rjecución	6.00	Financierus / Pieirus / Beginsus la encidad federativa o à municipio no opporti información sobre el avance financieru y fisico, y el proyecto se encuenta en depución.
DR14140400457565	Proyecto Sefaletica	20140300280037	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGOS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H. AYUNTANIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización Rjecución	6.00	Financiera: / Finine: / Beginton id entided federative o el municipio en especto información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se econostra en ejecución.
ER14140400457585	Rehabilitacion En Consultorio "Aqui Tu Doctor"	20140300280036	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGGS PORTAMEN	22-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUNTANIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos Rn Rjecución	0.00	Financiera: / Pinica: / Registro: La entidad planting and a security and a security solution solve al avance financiero y fizio, y el proyecto se econostra en ejecución.
ER14140400457615	Refuerzos De Escenarios En Teatro Gutierrez Rarrios	20140300280035	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGGS PORTAMEN	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H. AVUNTANIENTO DE ROCA DEL RIO	Cultura y En turismo Rjecución	6.60	Financiera: / Finica: / Regiero: la entidad sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se econstra en decuzión.
ER14140400457641	Teatro Aire Acondicionado	20140300280034	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGGS PORTAMEN	22-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AVUNTANIENTO DE BOCA DEL RIO	Cultura y Rn turismo Rjecución	0.00	Financiera: / Pinica: / Registro: La entidad planting and a security and a security solution solve al avance financiero y fizio, y el proyecto se econostra en ejecución.
ER14140400457662	Colocacion De Lambrin En Presidencia	20140300280033	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ISOS PORTAMEN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	N. ATUNTAMIENTO DE ROCA DEL RIO	Otros Proyectos Rn Rjecución	0.00	Financiera: / Pinica: / Registro: La entidad planting and a security and a security solution solve al avance financiero y fizio, y el proyecto se econostra en ejecución.
ER14140400457694	Mobiliario Presidencia Y Cabild	b 20140300280045	Veracruz de Ignacio de la Llave	Roca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IGOS PORTAMEN	13-Aportaciones Pederales para Entidades Pederativas y Municípios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos En Rjecución	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no esporto información proyecto se encuentra en ejecución.