



Boca del Rio
FUTURO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RIO (028) - VER.
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2014

RECIBIDO
13 MAR 2015
DIRECCION DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE OBRAS
DE OBRAS

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ
Clave y Nombre del Municipio: 28 BOCA DEL RIO
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO REGIONAL
Presupuesto Autorizado: \$ 100,000,000.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 1 DE 4
15/03/2015

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, No. de Obra, Nombre del Proyecto / Descripción de Obra, Clave de Localidad, Localidad, Avance Físico-Financiero, Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Ejecutada), Estructura Financiera (Saldo), and Observaciones. It lists various infrastructure projects like pavement and drainage with their respective budgets and progress.



PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
CP. ADRIAN VIGON BASTO



TESORERO MUNICIPAL
CP. ABEL IGNACIO CUEVAS MELO



* Situación de la obra
TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada



Boca del Rio
FUTURO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RIO (028) , VER.
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2014

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ
Clave y Nombre del Municipio: 28 BOCA DEL RIO
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO REGIONAL
Presupuesto Autorizado: \$ 100,000,000.00

HOJA: 3 DE 4
Fecha de Aprobación: 15/01/2015

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Situación de la obra*	Modalidad de ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas totales			Observaciones																					
						Fecha reales		Fecha reales				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas	Alcanzadas																			
						%	Término	%	Término																																									
UM	01	V	Revisión del Blvd Manuel Ávila Camacho entre Blvd Ruiz Cortines y Blvd Ruiz Cortines que incluye reordenamiento de banquetas, quinielerías y canalón (trazo 1), Fracc. Costa de Oro.	1	BOCA DEL RIO	0%	01-01-15	---	31-12-14	31-12-14	EP	C	\$ 226,989,668.92	\$ 226,989,668.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,989,668.92	\$ 226,989,668.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1	---	RECURSO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO N. 001-2014-00-0314 CON FIRMA DE FECHA 10-12-2014												
SE	02	e	Reparación del acceso a la Playa de Micochit entre Blvd. Miguel Alemán y Playa	1	BOCA DEL RIO	100%	02-04-14	21-04-14	100%	11-05-14	11-05-14	TR	C	\$ 700,484.88	\$ 700,484.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,484.88	\$ 700,484.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2122.60	2122.60												
SE	02	e	Reparación de la calle TEXCOCO entre CRISTOBAL DE OLID Y CALLEJON OLMEDO, Col. Vista Alegre	1	BOCA DEL RIO	100%	25-11-14	31-12-14	100%	14-11-14	17-12-14	TR	C	\$ 718,707.50	\$ 718,707.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718,707.50	\$ 718,707.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2008.62	2008.62									
SE	02	e	Reparación de la calle FRANCISCO MARQUEZ, entre FRANCISCO VILLA Y CARRANZA, Col. Manantiales	1	BOCA DEL RIO	100%	15-11-14	31-12-14	100%	14-11-14	31-12-14	TR	C	\$ 1,987,947.05	\$ 1,987,947.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,987,947.05	\$ 1,987,947.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	9727.85	9727.85									
SE	02	e	Reparación de la calle FRANCISCO VILLA, entre JOSÉ VASCONCELOS Y DIAZ ORDAZ, Col. Manantiales	1	BOCA DEL RIO	100%	28-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	17-12-14	TR	C	\$ 553,379.00	\$ 553,379.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553,379.00	\$ 553,379.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1221.96	1221.96									
SE	02	e	Reparación de la Calle la Opinión entre Universal y Excelior, Col Carranza Tera Sección	1	BOCA DEL RIO	100%	28-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	02-01-15	TR	C	\$ 550,619.57	\$ 550,619.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,619.57	\$ 550,619.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1688.40	1688.40									
SE	02	e	Reparación de la Calle Excelior entre Sol Veracruzano y la Nación, Col Carranza Tera Sección	1	BOCA DEL RIO	100%	28-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	17-12-14	TR	C	\$ 314,342.31	\$ 314,342.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 314,342.31	\$ 314,342.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	980.85	980.85									
SE	02	e	Reparación de la calle COSAMALOAPAN, entre JUCHITÁN Y PASEO BOCA DEL RIO, Fracc. Tampiquera	1	BOCA DEL RIO	100%	28-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	17-12-14	TR	C	\$ 436,445.08	\$ 436,445.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436,445.08	\$ 436,445.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	965.16	965.16									
SE	02	e	Reparación de la calle SANTIAGO Tuxtla, entre JUCHITÁN Y PASEO BOCA DEL RIO, Fracc. Tampiquera	1	BOCA DEL RIO	100%	28-11-14	31-12-14	100%	19-12-14	19-12-14	TR	C	\$ 404,708.31	\$ 404,708.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404,708.31	\$ 404,708.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	979.20	979.20									
SE	02	e	Reparación de la calle AGUA DULCE, entre PASEO DE LOS PESCADORES Y PASEO BOCA DEL RIO, Fracc. Tampiquera	1	BOCA DEL RIO	100%	22-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 608,319.73	\$ 608,319.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608,319.73	\$ 608,319.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1306	1306								
SE	02	e	Reparación de la Calle el Rapto entre Río Moreno y Ruiz Cortines Fracc Tampiquera	1	BOCA DEL RIO	100%	28-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	02-01-15	TR	C	\$ 455,563.39	\$ 455,563.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,563.39	\$ 455,563.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1044	1044								
SE	02	e	Reparación de la calle ADALBERTO TEJEDA, entre CONSTITUCIÓN Y F. GÓMEZ, Col. Lázaro Cárdenas y Lomas del Mar	1	BOCA DEL RIO	100%	15-11-14	31-12-14	100%	14-11-14	31-12-14	TR	C	\$ 1,124,870.68	\$ 1,124,870.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,124,870.68	\$ 1,124,870.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3553.85	3553.85								
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN POR HOJA:												\$ 34,844,959.22	\$ 34,844,959.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,844,959.22	\$ 34,844,959.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO:												\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

RECIBIDO
13 MAR 2015



PRESIDENTE MUNICIPAL
BOCA DEL RIO
Boca del Rio
FUTURO DE VERACRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CP. ADRIAN VICON BASTO
Boca del Rio
FUTURO DE VERACRUZ
CONTRALORIA

TESORERO MUNICIPAL
CP. ABEL IGNACIO CUEVAS MELO
Boca del Rio
FUTURO DE VERACRUZ
TESORERIA MUNICIPAL

* Situación de la obra
TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada



Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ
Clave y Nombre del Municipio: 28 BOCA DEL RÍO
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO REGIONAL
Presupuesto Autorizado: \$ 100,000,000.00

HOJA 3 DE 4
Fecha de Aprobación: 15/01/2015

Programa	Subprograma	Tipo	No. de Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Situación de la obra*	Modalidad de ejecución	Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)						Estructura Financiera (Saldo)						Observaciones																					
							Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Abanzadas												
							%	Inicio	%	Término																															%	Inicio	%	Término	%	Inicio	%	Término	%	Inicio	%	Término
SE	02	e	20140300280526	Repavimentación de la calle CONSTITUCIÓN entre VÍA HERMOSA Y LÁZARO CÁRDENAS, Col Lázaro Cárdenas y Lomas del Mar	1	BOCA DEL RÍO	100%	01-11-14	13-12-14	100%	31-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 453,538.38	\$ 453,538.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 453,538.38	\$ 453,538.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1225.68	1225.68									
SE	02	e	20140300280527	Repavimentación de la calle UNIVERSAL entre EL DICTAMEN Y LA NACIÓN, Col. Camacho 1era Sección	1	BOCA DEL RÍO	100%	15-11-14	31-12-14	100%	14-11-14	31-12-14	TR	C	\$ 1,292,783.05	\$ 1,292,783.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,292,783.05	\$ 1,292,783.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3170.25	3170.25						
SE	02	e	20140300280528	Repavimentación de la Calle 22 entre la Calle 7 y Calle 8, Col. Curruza 2da Sección	1	BOCA DEL RÍO	100%	01-11-14	13-12-14	100%	31-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 186,235.05	\$ 186,235.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,235.05	\$ 186,235.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	487.83	487.83					
SE	02	e	20140300280529	Repavimentación de la calle OVAACIONES entre LA AFICIÓN Y OPINIÓN, Col. Camacho 1era Sección	1	BOCA DEL RÍO	100%	22-11-14	31-12-14	100%	09-12-14	17-12-14	TR	C	\$ 209,099.84	\$ 209,099.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,099.84	\$ 209,099.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	664	664				
SE	02	e	20140300280530	Repavimentación de la calle AV. VERACRUZ entre ZAMORA Y BLVD. MIGUEL ALDEMAR, Capicem Municipal	1	BOCA DEL RÍO	100%	25-11-14	31-12-14	100%	31-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 3,770,215.31	\$ 3,770,215.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,770,215.31	\$ 3,770,215.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	800	800				
SE	02	e	20140300280531	Repavimentación de la calle COSTA DORADA entre MAR DEL NORTE Y CALZADA A. RUÍZ CORTINES, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	01-11-14	13-12-14	100%	31-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 853,499.49	\$ 853,499.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 853,499.49	\$ 853,499.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1599.39	1599.39			
SE	02	e	20140300280532	Repavimentación de la calle MAR DE IRLANDA entre CALZADA JESUS REYES HERDAS Y COSTA DEL SOL, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	22-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 635,717.86	\$ 635,717.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,717.86	\$ 635,717.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1580.99	1580.99			
SE	02	e	20140300280533	Repavimentación de la CALLE 18 entre BLVD ÁVILA CAMACHO Y BLVD ADOLFO RUÍZ CORTINES, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	22-11-14	31-12-14	100%	05-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 651,048.04	\$ 651,048.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 651,048.04	\$ 651,048.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1764.40	1764.40			
SE	02	e	20140300280534	Repavimentación de la CALLE 11 entre BLVD ÁVILA CAMACHO Y BLVD ADOLFO RUÍZ CORTINES, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	01-11-14	13-12-14	100%	31-12-14	31-12-14	TR	C	\$ 724,165.38	\$ 724,165.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724,165.38	\$ 724,165.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2356.60	2356.60			
SE	02	e	20140300280535	Repavimentación de la CALLE 19 (calle 22) entre CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	22-11-14	31-12-14	100%	09-12-14	17-12-14	TR	C	\$ 269,877.12	\$ 269,877.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,877.12	\$ 269,877.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	858	858			
SE	02	e	20140300280536	Repavimentación de la CALLE 13 entre BLVD ÁVILA CAMACHO Y CALLE 26, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	25-11-14	31-12-14	100%	14-11-14	17-12-14	TR	C	\$ 794,884.11	\$ 794,884.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794,884.11	\$ 794,884.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2596.61	2596.61			
SE	02	e	20140300280537	Repavimentación de la calle 12 entre Reyes Herdas y Calle 11, Fracc. Costa Verde	1	BOCA DEL RÍO	100%	25-11-14	31-12-14	100%	14-11-14	17-12-14	TR	C	\$ 555,237.93	\$ 555,237.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555,237.93	\$ 555,237.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1808.63	1808.63		
TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN POR HOJA:												\$ 10,430,292.55	\$ 10,430,292.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,430,292.55	\$ 10,430,292.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO:												\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE INVERSIÓN
RECIBIDO
EXTENSIVO

Boca del Río
FUTURO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MIGUEL ANGEL YONES MARQUEZ
Boca del Río
FUTURO DE VERACRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
CP. ADRIAN VICIÒN BASTO
Boca del Río
FUTURO DE VERACRUZ
CONTRALORÍA

TESORERO MUNICIPAL
CP. ABEL IGNACIO CUEVAS MELO
Boca del Río
FUTURO DE VERACRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL

* Situación de la obra
TR = Terminada EP = En proceso SE = Sin ejecutar CA = Cancelada

