

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Veracruz de Ignacio de la Llave

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                 |              |                     |          |                                                    |                                                    |                                      |                                             |                                        |                                                       |                 | Avance Financiero |             |            |                        |              | Avance Físico |          |        |          |           | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|---------------|----------|--------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad           | Ámbito   | Tipo de Recurso                                    | Programa Fondo Convenio                            | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                        | Institución Ejecutora                  | Tipo de Proyecto                                      | Estatus         | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado     | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                |
| VER00140100294598                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Colonias Venustiano Carranza, Miguel Alemán, Manzanillo, Adalberto Tejeda,Villa Rica, Las Colonias, Tampiquera, Elías Piñero de Mayo Borta, 8 De Marzo | 20140300283001     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Asistencia Social                                     | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140300391479                | Supervisión Externa Del Fondo De Infraestructura Deportiva 2014                                                                                                                                        | 20140300284049     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0058 Fondo de Infraestructura Deportiva            |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Otros Proyectos                                       | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140300391528                | Supervisión Externa Del Fondo De Cultura 2014                                                                                                                                                          | 20140300286045     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0091 Fondo de Cultura                              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Otros Proyectos                                       | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140300391818                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Fraccionamientos, Virginia, Jardines De Virginia, Joyas De Rosales...                                                                                  | 20140300286310     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140300391857                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Col. Plan De Ayala                                                                                                                                      | 20140300286314     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140300391893                | Supervisión Externa Del Fondo De Pavimentación, Deportes Deportivos, Alameda Pública Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios.....                                                | 20140300289311     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Otros Proyectos                                       | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400408977                | Infraestructura Municipal                                                                                                                                                                              |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400409146                | Rehabilitación Unidad Deportiva Manuel Canales Rias (Isla. Rapa)                                                                                                                                       |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0058 Fondo de Infraestructura Deportiva            |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400409147                | Construcción De Andador Rapa 2                                                                                                                                                                         |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0058 Fondo de Infraestructura Deportiva            |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400409327                | Rehabilitación De Unidad Deportiva Raymond "Paco" González (Isla. Rapa)                                                                                                                                |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0058 Fondo de Infraestructura Deportiva            |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400409635                | Rehabilitación Unidad Deportiva Tapachtylla (Isla. Rapa)                                                                                                                                               |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0058 Fondo de Infraestructura Deportiva            |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400441534                | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario                                                                                                                                                       | 20140300287331     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 8048 Programa Hábitat Urbano                       |                                                    |                                      | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Asistencia Social                                     | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400448055                | Supervisión Externa Del Fondo De Contingencias Económicas Para Inversión Rta 2014                                                                                                                      | 20140300288042     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 8117 Contingencias Económicas                      |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Otros Proyectos                                       | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400448491                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De Paso Colorado                                                                                                                              | 20140300289317     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400448736                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Colonias Renea, Revolución Y Isaac De Mayo                                                                                                             | 20140300289312     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400448773                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Col. El Morro                                                                                                                                           | 20140300289313     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400448814                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Col. Adalberto Tejeda.                                                                                                                                  | 20140300289315     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00140400448854                | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Col. Carranza 1,2 Y 3                                                                                                                                   | 20140300289316     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenio | 0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004042232               | Proyecto De Infraestructura Municipal En Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                                                                                 |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004043544               | Pavimentación De Varias Calles En El Municipio De Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                                                                        |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.     | Subsidio                                           | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                      |                                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución      |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047829               | Proyecto De Infraestructura Regional Y Municipal (Gala De México 2 Trapa), Boulevard Vicente Fox, Cabrera Municipal, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                                    | 20150300285001     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047833               | Proyecto De Infraestructura Regional Y Municipal (Gala De México 2 Trapa), Boulevard Vicente Fox, Cabrera Municipal, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                     | 20150300285002     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047834               | Proyecto De Infraestructura Regional Y Municipal (Gala De México 2 Trapa), Boulevard Vicente Fox, Cabrera Municipal, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                     | 20150300285003     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047836               | Proyecto De Infraestructura Regional Y Municipal (Boulevard Avila Camacho 4 A Rapa Entre Calle 13 Y Riv Ruiz Cortines), Franc. Costa Verde, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.             | 20150300285004     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047838               | Proyecto De Infraestructura Regional Y Municipal (Boulevard Avila Camacho 4 A Rapa Entre Riv Ruiz Cortines Y Riv Ruiz Cortines), Fraccionamiento Costa De Oro, Boca Del Río                            | 20150300285005     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047840               | Proyecto De Infraestructura Regional Y Municipal (Boulevard Avila Camacho Entre Riv Ruiz Cortines Y Riv Ruiz Cortines, Incluye, Equipamiento P.R., Señaléticas,                                        | 20150300285006     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional              |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER001501004047892               | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Benito Avila, Av Lopez Arias, Ben. Ocaso Casas, Granjas Los Pinos, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                 | 2015300280401      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 0058 Fondo de Infraestructura Deportiva            |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO        | Deporte                                               | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00150300561412                | Reparación/Entonación Con Pavimento Asfáltico De Calle Triunfal Por Entre Calle Higueras Y Calle Comales, Colonia Perzales, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                             | 2015300280903      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 8117 Contingencias Económicas                      |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.  | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER00150300561445                | Reparación/Entonación Con Pavimento Asfáltico De Calle Cristóbal De Olid Entre Paseo Las Flores Y Avenida Juan Pablo Li, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.      | 2015300280904      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio | 8117 Contingencias Económicas                      |                                                    |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas      | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.  | Urbanización                                          | En Ejecución    |                   |             |            |                        |              |               |          |        | 0.00     |           |               |                  |           | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Veracruz de Ignacio de la Llave

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                            |                    |                                 |              |                     |                        |                              |                                                                                  |                                                                   |                                                         | Avance Financiero                                     |                  |              |               |             |             | Avance Físico          |              |             | Observaciones |           |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                        | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad           | Ámbito                 | Tipo de Recurso              | Programa Fondo Convenio                                                          | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                    | Institución Ejecutora                                 | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado    | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300561452                | Reparación de Pavimento Asfáltico De Calle Otatula Sur Entre Calle Higuera Y Calle Conde Sur, Colonia Petrelaz; Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                                             | 2015300280905      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio               | R17 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                           | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300561458                | Reparación de Pavimento Asfáltico De Calle Campo Vieja Centro Entre Calle Higuera Y Calle Mezquique, Colonia Petrelaz; Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                                      | 2015300280906      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio               | R17 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                           | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300561472                | Reparación de Pavimento Asfáltico De La Calle La Plata, Entre la Calle De Los Reyes Catalónes Y Avenida De La Merigilante, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave. | 2015300280907      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio               | R17 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                           | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300561477                | Reparación de Pavimento Asfáltico De Calle Otatula Norte Entre Calle Mezquique Y Calle Mezquique, Colonia Petrelaz; Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                                         | 2015300280908      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio               | R17 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                           | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300561483                | Reparación de Pavimento Asfáltico De La Calle Santo Domingo, Entre La Calle De Los Reyes Catalónes Y Avenida De La Merigilante, Fraccionamiento De Las Americas; Boca Del Río, Veracruz De Ignaci          | 2015300280909      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio               | R17 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                           | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300561486                | Reparación de Pavimento Asfáltico De La Calle Bernardino De Sahagún Entre Paseo Jardín Y Avenida Juan Pablo Iii, Fraccionamiento Virginitas Norte Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                | 2015300280910      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidio               | R17 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                           | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300562141                | Proyecto Deportivo En El Municipio De Boca Del Río                                                                                                                                                         |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.                   | Subsidio                     | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                                          |                                                                   | 23-Provisiones Salariales y Económicas                  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2015          | \$5,000,000 |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         |                                                                                                                                                                             | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| VER00150300562448                | Cancha Colonia El Morro, Calle Camino Real, Mpio. De Boca Del Río, Ver.                                                                                                                                    |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.                   | Subsidio                     | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                                          |                                                                   | 23-Provisiones Salariales y Económicas                  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2015          | \$3,500,000 |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         |                                                                                                                                                                             | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| VER00150300563294                | Rehabilitación De La Casa De Cultura De Boca Del Río                                                                                                                                                       |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.                   | Subsidio                     | US91 Fondo de Cultura                                                            |                                                                   | 23-Provisiones Salariales y Económicas                  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2015          | \$3,000,000 |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         |                                                                                                                                                                             | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| VER00150300570937                | Segunda Etapa De La Reparación De La Calle Tenorio Entre Carabahal De Oid Y Callejon Olmedo Col. Vista Alegre                                                                                              | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300570945                | Terminación De La Reparación Del Callejon De La Rosa Con Sin Romero, Muriillo Vidal Por Av. Ejercito Mexicano, Col. Obrera Y La Cuchilla                                                                   | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300570957                | Terminación De La Reparación De La Calle Art. 27 Entre Av. Paseo Ejercito Mexicano Y Av. Via Norte, Col. Benito Juárez                                                                                     | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571042                | Reparación De La Nación Entre Calle 8 Y Rotonda Y Entre Domestica Y Felipe Cortina (Carvill Sur-Morot), Col. Carreana lata Best                                                                            | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571076                | Ampliación De Infraestructura Basica De Ped Vialidula Y Drenaje En Calles Moñite Y Adolfo Ruiz Cortines (Aportación Municipal Habit)at                                                                     | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571082                | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Venustiano Carranza (Aportación Municipal Habit)at                                                                                                          | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571096                | Mantenimiento A Puentes De Alumbraado, Pintura En Garitones Y Paseo Nacional, En La Calle Niños Héroes Entre Ejercito Mexicano Y F. Lopez Arcaiz Y El Circuito Antonio M. Carlon, Av. 24 De Febrero Y V    | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571153                | Reparación De La Calle 22 Entre La Calle 7 Y Calle 9, Cal. Carreana - 3da Sección                                                                                                                          | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571158                | Desarrollo Dren B                                                                                                                                                                                          | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER00150300571162                | Desarrollo Dren B, B1                                                                                                                                                                                      | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER.                             | Urbanización                                            | En Ejecución                                          |                  | En Ejecución |               |             |             |                        |              |             |               | 0.00      |          |                  |                  |           |              | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER0130100003585                 | Construcción De Aula Para La Licenciatura En Gestión Y Dirección De Negocios En La Par. De Contraloría Región Veracruz                                                                                     | 112010372011       | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Convenio                     | US68 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública                                              | UNIVERSIDAD VERACRUZANA                                 | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$557,102     | \$557,102   | \$557,102   | \$557,102              | \$557,102    | \$557,102   | \$530,074     | \$530,074 | 95.15    | 80               | Metros Cuadrados | 56        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                      | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                    |
| VER0130100003587                 | Construcción De 2 Aulas En La Unidad De Ingeniería De La Región Veracruz                                                                                                                                   | 112010372011       | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Convenio                     | US68 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública                                              | UNIVERSIDAD VERACRUZANA                                 | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$1,128,960   | \$1,128,960 | \$1,128,960 | \$1,128,960            | \$1,128,960  | \$1,128,512 | \$1,128,512   | 99.96     | 80       | Metros Cuadrados | 112              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER0130100003588                 | Construcción De Aula, Inc. Escuela En La Par. De Pedagogía Región Veracruz                                                                                                                                 | 112017072011       | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Convenio                     | US68 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior | 11-Educación Pública                                              | UNIVERSIDAD VERACRUZANA                                 | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$655,702     | \$655,702   | \$655,702   | \$655,702              | \$655,702    | \$426,677   | \$426,677     | 65.07     | 80       | Metros Cuadrados | 172              | 100.00    | 100.00       | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER0130100002683                 | Construcción De Una Unidad De Atención Primaria                                                                                                                                                            | 103CB08030067.10   | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Aportaciones Federales       | 1003 PAIS Entidades                                                              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                          | Otros Proyectos                                       | En Ejecución     | 2010         | \$942,678     | \$352,762   | \$352,762   | \$352,762              |              | 80          | 80            | 0.00      | 0.00     | 80               | Metros Cuadrados | 564,870   | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                      | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN CAMBIO DE CATÁLOGO DE UNIDAD DE MEDIDA / Registro: FEB 2015                                                                                                                                                                         |
| VER01301000035505                | Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas En El Centro De Rehabilitación Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 190 Clave 30640002                                                                 | 104CB080310544.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Convenio                     | US24 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior                | 11-Educación Pública                                              | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$9,359       | \$9,359     | \$9,359     | \$9,359                | 80           | 80          | 0.00          | 0.00      | 80       | Metros Cuadrados | 625              | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: \$12.00 M2 / Registro: EIDMREFD 2010. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER01301000036317                | Rehabilitación De Alimentaciones Eléctricas En Baja Tensión En La Escuela Secundaria General Los Reyes Licencio De Posadas, Clave 30640316                                                                 | 104CB080300928.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Aportaciones Federales       | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$2,100       | \$2,100     | \$2,100     | \$2,100                | 80           | 80          | 0.00          | 0.00      | 80       | Metros Cuadrados | 544              | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: 768.00 M2 / Registro: FAM 2010. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER01301000036339                | Aplicación De Pinturas (En Trazado De Pintura ) E Implementación De Edificación En La Escuela Primaria Benito Juárez García Clave 30640379z                                                                | 104CB080300710.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Aportaciones Federales       | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$383,274     | \$383,274   | \$383,274   | \$383,274              | 80           | 80          | 0.00          | 0.00      | 80       | Metros Cuadrados | 364              | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: \$12.00 M2 / Registro: FAM 2010. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VER01301000036374                | Trabajos Eléctricos En Baja Tensión En La Escuela Primaria General Reyes Beniles Clave 306415337                                                                                                           | 104CB080300929.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano                 | Aportaciones Federales       | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación                                             | En Ejecución     | 2010         | \$89,158      | \$89,158    | \$89,158    | \$89,158               | 80           | 80          | 0.00          | 0.00      | 80       | Metros Cuadrados | 535              | 0.00      | 91.00        | Financiera: / Física: \$12.00 M2 / Registro: FAM 2010. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Veracruz de Ignacio de la Llave

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                      |                    |                                 |              |              |        |                        |                                                                   |                                      |                                                                   |                                                         |                  |              | Avance Financiero |             |            |                       |              |           |           |        |          |           | Avance Físico    |           |               | Observaciones |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                           | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Actual |               | Avance Acum.                                                                                                                                                                |
| VER1013010003406                 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30dp0337s                          | 104CB080300711.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$122,520   | \$122,520  | \$122,520             | \$122,520    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 445       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 720.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER1013010003443                 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Primaria Luis Pavón Clave 30dp0391s                                     | 104CB080300712.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$192,034   | \$192,034  | \$192,034             | \$192,034    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 374       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 712.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER1013010003447                 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Primaria Enrique Laubacher Clave 30dp0464s                              | 104CB080300713.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$54,380    | \$54,380   | \$54,380              | \$54,380     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 351       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 576.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER1013010003495                 | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave 30dp0401s                            | 104CB080300714.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$93,573    | \$93,573   | \$93,573              | \$93,573     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 120       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 336.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100036510                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 30dp0005s                                     | 104CB080300715.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$211,706   | \$211,706  | \$211,706             | \$211,706    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 363       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 624.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100037002                | Trabajos Eléctricos En Media Tensión En El Jardín De Niños Rosario de La Llave Clave 30dp0134q                                                                       | 104CB080300951.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$106,417   | \$106,417  | \$106,417             | \$106,417    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 107       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 336.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER1013010003740                 | Trabajos Eléctricos En Media Tensión En La Escuela Primaria Jorge Paeguel Casanueva Clave 30dp1323f                                                                  | 104CB080300952.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$89,066    | \$89,066   | \$89,066              | \$89,066     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 166       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 336.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100037791                | Trabajos De Instalación De Alce Acondicionado En La Escuela Primaria Enrique C. Robles Clave 30dp033s                                                                | 104CB080300970.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$222,542   | \$33,817   | \$33,817              | \$33,817     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 445       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 624.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100038977                | Aplicación De Pintura E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Secundaria General No. 4 Clave 30dp0005f                                                        | 104CB080300935.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$18,501    | \$18,501   | \$18,501              | \$18,501     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 579       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 816.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100043055                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En El Jardín De Niños y Niñas Gabriela Mistral Clave 30dp1602s                        | 104CB080300666.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$79,442    | \$79,442   | \$79,442              | \$79,442     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 98        | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 288.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100043074                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Telesecundaria No. 124 Villa Rica Clave 30dp0724s                       | 104CB080300669.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$172,177   | \$172,177  | \$172,177             | \$172,177    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 235       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100043081                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En El Jardín De Niños María Montessori Clave 30dp031s                                 | 104CB080300670.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$37,578    | \$37,578   | \$37,578              | \$37,578     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 85        | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 240.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100043088                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En El Jardín De Niños y Niñas Cristóbal Colón Clave 30dp0031p                         | 104CB080300671.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$60,394    | \$60,394   | \$60,394              | \$60,394     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 74        | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 688.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100043136                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas Clave 30dp044b (Terminación De Obra) | 104CB080300672.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$41,045    | \$41,045   | \$41,045              | \$41,045     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 544       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 912.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100043213                | Aplicación De Pintura (Sin Insumo De Pintura) E Impermeabilización De Edificio En La Escuela Primaria Soledad Ortiz De Domínguez Clave 30dp019f                      | 104CB080300673.10  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$44,520    | \$44,520   | \$44,520              | \$44,520     | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 126       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 336.00 M2 / Registro: PAN 2010. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER10130100121237                | Alumbrado De Canchas Deportivas Para Educación Física.                                                                                                               | 105S1500110100.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAREF                                                        |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS          | Educación        | En Ejecución |                   |             |            |                       |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER10130300134265                | Adaptación De Mobiliario Y Espacio Para El Centro De Bachillerato Terminal Industrial Y De Servicios No. 190 Clave 30dp1002s (Terminación De Obra)                   | 104CB080310345.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Rural  | Convenios              | 0024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |                                      | 11-Educación Pública                                              | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$4,407     | \$182,919  | \$182,919             | \$182,919    | \$182,996 | \$182,996 | \$0    | 99.82    | \$0       | Metros Cuadrados | 1,174     | 0.00          | 49.00         | Financiera: / Física: 1.00 EQUIPAMIENTO / Registro: EQUIPAMIENTO 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                   |
| VER11130100037460                | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Dra Mercedes Gonsa Clave 30dp2840y                                                                    | 104CB080310492.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$515,801   | \$515,801  | \$515,801             | \$515,801    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 37        | 0.00          | 0.00          | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER11130100037741                | Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Luz María General Clave 30dp044b                                                                | 104CB080310495.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$205,938   | \$205,938  | \$205,938             | \$205,938    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 93        | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER11130100038320                | Construcción De Techado De Plaza Civica En El Jardín De Niños 21 De Abril Clave 30dp2807s                                                                            | 104CB080310498.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$180,004   | \$180,004  | \$180,004             | \$180,004    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 64        | 0.00          | 30.00         | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER11130100038383                | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 30dp0383s                                                                  | 104CB080310630.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$159,357   | \$159,357  | \$159,357             | \$159,357    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 231       | 0.00          | 70.00         | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER11130100041636                | Construcción De Techado De Plaza Civica En El Jardín De Niños Heroínas Rosalva Naval Clave 30dp0022w (Terminación De Obra)                                           | 104CB080310489.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$213,162   | \$213,162  | \$213,162             | \$213,162    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 115       | 0.00          | 60.00         | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER11130100041641                | Construcción De Techado De Plaza Civica En El Jardín De Niños Rosario de La Llave Clave 30dp0134q (Terminación De Obra)                                              | 104CB080310490.11  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FOM Infraestructura Educativa Básica                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$238,054   | \$238,054  | \$238,054             | \$238,054    | \$0       | \$0       | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 122       | 0.00          | 30.00         | Financiera: / Física: 480.00 M2 / Registro: PAN 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| VER11130100041652                | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Revolución Mexicana Clave 30dp003820 (Terminación De Obra)                                            | 104CB080310491.11  |                                 |              |              |        |                        |                                                                   |                                      |                                                                   |                                                         |                  |              |                   |             |            |                       |              |           |           |        |          |           |                  |           |               |               |                                                                                                                                                                             |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Veracruz de Ignacio de la Llave

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                 |              |                    |        |                        |                                           |                                      |                                                                   |                                                         |                  |              | Avance Financiero |              |              |                         |              |              |              |        |          |           | Avance Físico    |           |               | Observaciones |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Actual |               | Avance Acum.                                                                                                                                             |
| VER12130100042292                | Construcción De Techado De Plaza Civica En El Jardín De Niños Profesor Merio Oramas Caballás Clave 30j001010030 (Terminación De Obra)                                                                                    | 104CB080320037.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$600        | \$302        | \$302                   | \$302        | \$302        | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 114       | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 480.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042312                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Fernando López Arias Clave 30j0030331 (Terminación De Obra)                                                                                        | 104CB080320039.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$353,235    | \$58         | \$58                    | \$58         | \$58         | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 480.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042313                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Fernando López Arias Clave 30j0030335 (Terminación De Obra)                                                                                        | 104CB080320040.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$204,412    | \$897        | \$897                   | \$897        | \$897        | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 56        | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 288.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042317                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En La Escuela Primaria Rafael Hernández Ochoa Clave 30j0020330 (Terminación De Obra)                                                                                     | 104CB080320041.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$359,463    | \$3,655      | \$3,655                 | \$3,655      | \$3,655      | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 246       | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 624.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042320                | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Primaria Alfonso Arroyo Flores Clave 30j0050370 (Terminación De Obra)                                                                                              | 104CB080320043.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$780,499    | \$570        | \$570                   | \$570        | \$570        | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 446       | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 480.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042322                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En La Escuela Primaria Rafael Hernández Ochoa Clave 30j0052659 (Terminación De Obra)                                                                                     | 104CB080320044.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$209,127    | \$9,840      | \$9,840                 | \$9,840      | \$9,840      | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 183       | 0.00          | 98.00         | Financieras : / Física: 336.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042323                | Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesandanda Venustiano Carranza Clave 30j0030386 (Terminación De Obra)                                                                                            | 104CB080320045.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$357,380    | \$240        | \$240                   | \$240        | \$240        | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 166       | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 480.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042326                | Rehabilitación De Los Edif A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y Talleres Administrativos, Dirección, Cafetería, Anexo Y Obra Est En La Escuela Secundaria Clinter Instituto Veracruzano Clave 30e001280 (Terminación De Obra) | 104CB080320046.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$4,230,976  | \$3,175,140  | \$3,175,140             | \$3,175,140  | \$3,175,140  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 291       | 0.00          | 30.00         | Financieras : / Física: 960.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042329                | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección (3.00x.00) Y Obra Exterior En El Jardín De Niños María Montessori Clave 30j0010330 (Terminación De Obra)                                                                    | 104CB080320047.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$29,000     | \$29,000     | \$29,000                | \$29,000     | \$29,000     | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 47        | 0.00          | 92.00         | Financieras : / Física: 96.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                               |
| VER12130100042331                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En La Escuela Primaria Alejandro Malin Clave 30j0030380 (Terminación De Obra)                                                                                            | 104CB080320048.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$784,474    | \$221        | \$221                   | \$221        | \$221        | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 559       | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 480.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100042333                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Graciela Rivera De Ochoa Clave 30j0030380 (Terminación De Obra)                                                                                    | 104CB080320049.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | San José Novillero | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$90,483     | \$383        | \$383                   | \$383        | \$383        | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 21        | 0.00          | 100.00        | Financieras : / Física: 144.00 M2 / Registro: FAM 2012. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER12130100124154                | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Rogo Sánchez Márquez (Publiel Pemeil) (Terminación De Obra)                                                                                                                        | 105S1500120103.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Subsidios              | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional     |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS          | Deporte          | En Ejecución | 2012              | \$43,081,255 | \$11,997,253 | \$11,997,253            | \$11,997,253 | \$11,635,343 | \$11,635,343 | \$0    | 96.98    | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 99.00         | Financieras : INPRAYR 2012 / Física: INPRAYR 2012 META PROGRAMADA: 11,114 / Registro: INPRAYR 2012 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                   |
| VER12130100124347                | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Rogo Sánchez Márquez (Publiel Pemeil) (Terminación De Obra)                                                                                                                        | 105S1500120105.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Subsidios              | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional     |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS          | Deporte          | En Ejecución | 2012              | \$14,468,008 | \$4,281,654  | \$4,281,654             | \$4,281,654  | \$4,281,654  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 15,000    | 0.00          | 58.00         | Financieras : INPRAYR 2012 / Física: INPRAYR 2012 META PROGRAMADA: 29,176 M2 / Registro: INPRAYR 2012 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                |
| VER12130200162636                | Proyecto Integral De La Rehabilitación Del Estadio Luis Pizala Fuentes (Publiel Varonil) En Boca Del Río (Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Obra)                                                      | 105S1500120106.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Subsidios              | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional     |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS          | Deporte          | En Ejecución | 2012              | \$70,000,000 | \$4,165      | \$4,165                 | \$4,165      | \$4,165      | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 30,000    | 0.00          | 99.00         | Financieras : INPRAYR 2012 / Física: INPRAYR 2012 META PROGRAMADA: 11,556 / Registro: INPRAYR 2012 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                   |
| VER12130200162648                | Construcción Del Centro De Regueta En La Unidad Deportiva Leyza De Refomero (Reguetaol-Squash) (Terminación De Obra)                                                                                                     | 105S1500120098.12  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Subsidios              | UI28 Proyectos de Desarrollo Regional     |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS          | Deporte          | En Ejecución | 2012              | \$41,668,350 | \$4,059,194  | \$4,059,194             | \$4,059,194  | \$4,059,187  | \$4,059,187  | \$0    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 30,000    | 0.00          | 100.00        | Financieras : CENTROCAVER 2012 / Física: CENTROCAVER 2012 LA META PROGRAMADA: 30,000 M2 / Registro: CENTROCAVER 2012 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| VER13130200149341                | Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Clave 30j0011414 (Terminación De Obra)                                                                                                                 | 104CB080330035.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$926,275    | \$648,392    | \$648,392               | \$648,392    | \$648,392    | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 52        | 0.00          | 13.00         | Financieras : / Física: 260.00 M2 / Registro: FAM 2013. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER13130200164769                | Equipamiento De Un Hospital                                                                                                                                                                                              | 103CB080330029.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Unidades                        |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                          | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2013              | \$10,000,000 | \$89,118     | \$89,118                | \$89,118     | \$89,118     | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | EQUIPAMIENTO     | 564,870   | 100.00        | 0.99          | Financieras : / Física: FISE 2013, META POR DEFICIT DERIVADO AL CAMBIO DEL CANTALDO DE LA UNIDAD DE MEDIDA / Registro: FISE 2013                         |
| VER13130400235992                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Enrique Leubsdorf Clave 30j0010400 (Terminación De Obra)                                                                                           | 104CB080330049.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$640,668    | \$294,355    | \$294,355               | \$294,355    | \$125,999    | \$125,999    | \$0    | 42.81    | \$0       | Metros Cuadrados | 199       | 0.00          | 75.00         | Financieras : / Física: 677.00 M2 / Registro: FAM 2013. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER13130400236071                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Enrique C. Nebameo Clave 30j0029800 (Terminación De Obra)                                                                                          | 104CB080330069.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$435,390    | \$110,155    | \$110,155               | \$110,155    | \$110,155    | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 120       | 0.00          | 91.00         | Financieras : / Física: 464.00 M2 / Registro: FAM 2013. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                              |
| VER13130400236081                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Peralta Infantil Clave 30j0030790 (Terminación De Obra)                                                                                            | 104CB080330702.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$122,200    | \$27,798     | \$27,798                | \$27,798     | \$27,798     | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 66        | 0.00          | 90.00         | Financieras : / Física: 1070.00 M2 / Registro: FAM 2013. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                             |
| VER13130400236097                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Cristóbal Colón Clave 30j0030719 (Terminación De Obra)                                                                                             | 104CB080330686.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$563,289    | \$268,674    | \$268,674               | \$268,674    | \$268,674    | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 91.00         | Financieras : / Física: 3436.00 M2 / Registro: FAM 2013. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                             |
| VER13130400236110                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños Peralta Clave 30j0030719 (Terminación De Obra)                                                                                                     | 104CB080330687.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación        | En Ejecución | 2013              | \$526,639    | \$368,647    | \$368,647               | \$368,647    | \$368,647    | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 93        | 0.00          | 90.00         | Financieras : / Física: 3718.00 M2 / Registro: FAM 2013. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                             |
| VER13130400236121                | Aplicación De Pintura E Imprimación De Edificio En El Jardín De Niños María De Los Angeles Rucy Clave 30j0030621 (Terminación De Obra)                                                                                   | 104CB080330685.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Basica |                                      |                                                                   |                                                         |                  |              |                   |              |              |                         |              |              |              |        |          |           |                  |           |               |               |                                                                                                                                                          |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

| Veracruz de Ignacio de la Llave |                                                                                                                                                                                         |                    |                                 |              |                     |           |                                  |                                                              |  |                                                                   |                                                         |                         |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |        |          |           | Avance Fisico    |           |               | Observaciones |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto              | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad           | Ámbito    | Información General del Proyecto |                                                              |  | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Actual |               | Avance Acum.                                                                                                                                                                |
| VER3130400236262                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 306p3556                                                                        | 104C8080336097.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano    | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$601,871   | \$74,082   | \$74,082               | \$74,082     | \$14,351  | \$14,351  | 00     | 19.37    | 00        | Metros Cuadrados | 348       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Fisica: 4714.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236267                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Quetzalcóatl Clave 306p20776 (Terminación De Obra)                                                        | 104C8080336092.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano    | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$438,311   | \$54,076   | \$54,076               | \$54,076     | 00        | 00        | 00     | 0.00     | 00        | Metros Cuadrados | 219       | 0.00          | 91.00         | Financiera: / Fisica: 5396.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236313                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 306p30383 (Terminación De Obra)                                                | 104C808033704.13   | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano    | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$380,923   | \$88,423   | \$88,423               | \$88,423     | 00        | 00        | 00     | 0.00     | 00        | Metros Cuadrados | 219       | 0.00          | 91.00         | Financiera: / Fisica: 4233.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236338                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Juan Vasconcelos Clave 306p3711                                                                           | 104C808033701.13   | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$472,990   | \$277,922  | \$277,922              | \$277,922    | \$149,653 | \$149,653 | 00     | 53.85    | 00        | Metros Cuadrados | 368       | 0.00          | 74.00         | Financiera: / Fisica: 4503.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236343                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Roberto Menéndez Orta Clave 306p3985                                                                      | 104C8080336098.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$399,771   | \$190,532  | \$190,532              | \$190,532    | 00        | 00        | 00     | 0.00     | 00        | Metros Cuadrados | 253       | 0.00          | 60.00         | Financiera: / Fisica: 3968.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236346                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Cuauhtémoc Clave 306p0000                                                                                 | 104C8080336090.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$982,710   | \$687,897  | \$687,897              | \$687,897    | \$116,752 | \$116,752 | 00     | 16.97    | 00        | Metros Cuadrados | 381       | 0.00          | 91.00         | Financiera: / Fisica: 7295.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236349                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Primaria Professor Grajales Simoes Clave 306p2796                                                                  | 104C8080336096.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$843,011   | \$590,108  | \$590,108              | \$590,108    | \$328,098 | \$328,098 | 00     | 55.77    | 00        | Metros Cuadrados | 356       | 0.00          | 90.00         | Financiera: / Fisica: 7681.37.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                               |
| VER3130400236353                | Aplicación De Pintura E Impresabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General Armando San Telmo Lopez Clave 306w0046 (Terminación De Obra)                                    | 104C8080336084.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Urbano    | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$799,742   | \$493,568  | \$493,568              | \$493,568    | \$142,460 | \$142,460 | 00     | 28.86    | 00        | Metros Cuadrados | 358       | 0.00          | 60.00         | Financiera: / Fisica: 8288.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| VER3130400236355                | Impresabilización De Edificios En La Escuela Secundaria General Jose Aosta Clave 306w00178 (Terminación De Obra)                                                                        | 104C8080336082.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$1,499,412 | \$856,531  | \$856,531              | \$856,531    | \$459,983 | \$459,983 | 00     | 53.70    | 00        | Metros Cuadrados | 679       | 0.00          | 64.00         | Financiera: / Fisica: 14191.00 M2 / Registro: FOM 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                 |
| VER3140200323701                | Aportación Federal Para La Segunda Etapa Del Fortalecimiento Del Hogar Del Río Manuel Gutierrez Zamora                                                                                  | 103s1100330072.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Subsidios                        | 8150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable  |  | 12-Salud                                                          | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                          | Salud                   | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140200323717                | Aportación Federal Para La Segunda Etapa Del Fortalecimiento Del Hogar Del Río Manuel Gutierrez Zamora (Equipamiento)                                                                   | 103s1100330073.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Subsidios                        | 8150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable  |  | 12-Salud                                                          | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ                          | Salud                   | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3150300550609                | Aportación Para La Construcción De Planta De Tratamiento En El Instituto De Medicinas Forenses, Región Veracruz                                                                         | 401c4100130012.13  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD VERACRUZANA                                 | Educación               | En Ejecución | 2013              | \$232,000   | \$232,000  | \$232,000              | \$232,000    | \$232,000 | \$232,000 | 00     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 0.00          | Financiera: OBRA POR INICIAR / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                   |
| VER3140300294860                | Luminarias Para Alumbrado Publico                                                                                                                                                       | 20140300280302     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios |                                  | US88 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal           |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Asistencia Social       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300294643                | Rehabilitación Unidad Deportiva Adalberto Tejeda (I Era Etapa)                                                                                                                          | 20140300280305     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal           |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Deporte                 | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297772                | Construcción Andador Iera Etapa                                                                                                                                                         | 20140300280401     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Urbanización            | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297781                | Construcción Andador 2da Etapa                                                                                                                                                          | 20140300280402     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Urbanización            | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297791                | Circuito Costa De Oro Etapa 1                                                                                                                                                           | 20140300280403     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Transporte y vialidades | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297800                | Rehabilitación Unidad Deportiva Tlapacoytlan (I Etapa)                                                                                                                                  | 20140300280404     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Deporte                 | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297809                | Rehabilitación Unidad Deportiva Manuel Canales Diaz (I Etapa)                                                                                                                           | 20140300280405     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Deporte                 | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297816                | Rehabilitación De Unidad Deportiva Alfonso Gutiérrez De Velasco (I Etapa)                                                                                                               | 20140300280406     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Deporte                 | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297824                | Rehabilitación Unidad Deportiva Melcio P. Altamirano (I Etapa)                                                                                                                          | 20140300280407     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Deporte                 | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297832                | Rehabilitación De Unidad Deportiva Raymond "Pelin" González (I Etapa)                                                                                                                   | 20140300280408     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US88 Fondo de Infraestructura Deportiva                      |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Deporte                 | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297848                | Construcción Sala De Música (Iera Etapa)                                                                                                                                                | 20140300280601     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US91 Fondo de Cultura                                        |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Cultura y turismo       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300297852                | Remodelación De Casa De La Cultura                                                                                                                                                      | 20140300280602     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US91 Fondo de Cultura                                        |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Cultura y turismo       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300311426                | Reparación Con Asfalto De Paseo Jacón Entre Vasco De Cárta Y Conquistadores, Frase Virginia                                                                                             | 20140300280511     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US18 Proyectos de Desarrollo Regional                        |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Asistencia Social       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300311449                | Reutilización Del Blvd Manuel Avila Camacho Entre Blvd Ruiz Cortines Y Blvd Ruiz Cortines Que Incluye Reordenamiento De Manzaneras, Guarniciones Y Camión (Etapa 1), Frase Costa De Oro | 20140300280514     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios |                                  | US18 Proyectos de Desarrollo Regional                        |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Asistencia Social       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300316773                | Conversión De Biblioteca Digital En El Parque Linael Dren B Etapa 2                                                                                                                     | 20140300280604     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.      | Subsidios                        | US91 Fondo de Cultura                                        |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Cultura y turismo       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300317738                | Rehabilitación Unidad Deportiva Adalberto Tejeda (Iera Etapa)                                                                                                                           |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.      | Subsidios                        | US88 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal           |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio   | Transporte y vialidades | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300317947                | Infraestructura Cultural                                                                                                                                                                |                    | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | n.a.      | Subsidios                        | US91 Fondo de Cultura                                        |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio   | Asistencia Social       | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER3140300375389                | Restitución De Borda Perimetral En La Escuela Secundaria General Plutarco Instituto Veracruzano Clave 306w0046                                                                          | 104C8080340871.14  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2014              | \$1,154,706 | \$5,006    | \$5,006                | \$5,006      | 00        | 00        | 00     | 0.00     | 00        | Metros Cuadrados | 268       | 0.00          | 100.00        | Financiera: / Fisica: 1344.00 M2 / Registro: FOM 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                   |
| VER3140300375439                | Rehabilitación De Borda Perimetral Del Jardín De Niños María Montsestri Clave 306j21810                                                                                                 | 104C8080340882.14  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural     | Aportaciones Federales           | 1007 FOM Infraestructura Educativa Basica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | Educación               | En Ejecución | 2014              | \$334,947   | \$234,463  | \$234,463              | \$234,463    | 00        | 00        | 00     | 0.00     | 00        | Metros Cuadrados | 121       | 0.00          | 0.00          | Financiera: / Fisica: 336.00 M2 / Registro: FOM 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                   |
| VER3140400434162                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carvajales De Donato Casas Al Dren B, Incluye Mejoramiento De Suelo Y Rehabilitación De Drenaje, En Zona Del Río                      | 20140300280451     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios |                                  | R117 Contingencias Económicas                                |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO                         | Urbanización            | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           | 0.00   |          |           |                  |           |               |               | Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |              |                     |                        |                                                                               |                                                                   |                                       |                          |                       |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |             | Avance Físico |        |          | Observaciones    |                  |           |               |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                             | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad           | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                               | Programa Fondo Convenio                                           | Programa Fondo Convenio - Específico  | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Actual | Avance Acum.                                                                                                                                                                |
| VER1414040434273                 | Construcción De Parque Alvarado En El Fraccionamiento Costa De Oro (Calle Chorro, Calle Alvarado Hurtv, Calle Sierra Y Calle Alvarado Sur), Incluye Asfálticos, ...                             | 20140300280458     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040444955                 | Rehabilitación Del Blvd Manuel Avila Canacho Entre Blvd Ruiz Cortines Y Blvd Ruiz Cortines Que Incluye Mejoramiento De Banquetas, Guarniciones Y Camellón (Etapa 1), Paso, Costa De Oro         | 20140300280455     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              | U128 Proyectos de Desarrollo Regional                                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040444755                 | Reparimentación Del Ancho A La Playa De Anchoo Entre Blvd. Miguel Alemán Y Playa                                                                                                                | 20140300280515     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              | U128 Proyectos de Desarrollo Regional                                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040444992                 | Construcción De Biblioteca Digital En El Parque Ideal, Oros B                                                                                                                                   | 20140300280603     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              | U095 Fondo de Cultura                                                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Cultura y turismo        | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040445357                 | Rehabilitación Unidad Deportiva El Morro (1 Era Etapa)                                                                                                                                          | 20140300280504     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal                            | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Deporte                  | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040445381                 | Rehabilitación Unidad Deportiva Gómez Morín (1 Era Etapa)                                                                                                                                       | 20140300280506     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal                            | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Deporte                  | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040445423                 | Pavimentación De Diveras Calles Y Avenidas De Boca Del Río 3ra Etapa (Complementa Las Flores Y Jacarandas)                                                                                      | 20140300280508     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal                            | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040445440                 | Puentes Y Brancos Para Alumbrado Público                                                                                                                                                        | 20140300280503     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal                            | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040447745                 | Reconstrucción Del Parque Rincónmarín, Boulevard Miguel Alemán, Incluye Reparación Del Concreto, Reparación Del Sistema ...                                                                     | 20140300280459     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040447780                 | Reconstrucción Del Parque Hipico 3 En Calle Plaza Entre España 7, Hernández, En La Colonia Hipico, Incluye, ...                                                                                 | 20140300280460     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040447876                 | Construcción Circuito Costa De Oro Etapa 2 A, En Boca Del Río                                                                                                                                   | 20140300280455     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040447924                 | Reconstrucción De La Plaza Bandera, Zona Centro, Incluye Construcción De Banquetas, Guarniciones, Concreto, ...                                                                                 | 20140300280456     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040447986                 | Reconstrucción Del Boulevard Vicente Fox De Zamora A Boulevard Miguel Alemán, Incluye, Construcción De Banquetas, ...                                                                           | 20140300280457     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040448120                 | Rehabilitación Del Blvd. Manuel Avila Entre Avenida Costera 1 Y Blvd. Ruiz Cortines Que Incluye Mejoramiento De Banquetas, Guarniciones Y Camellón (Etapa 2), Paso, Costa De Oro                | 20140300280452     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040448378                 | Reconstrucción De Parque Vegas Río Río Entre Río Alamo Y Río Acuarig En Infonavit Las Vegas Incluye, Jardinería, Guarniciones, Banquetas, ...                                                   | 20140300280461     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040448591                 | Construcción Del Centro Cultural Y La Segunda Etapa De Sala De Música En El Blvd. Vicente Fox Entre Blvd. Miguel Alemán Y Calle Independencia De La Calavera Municipal                          | 20140300280453     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Cultura y turismo        | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040448694                 | Construcción De Plaza Turística Que Incluye, Peñonito, Estacionamiento Público, Jardinería Y Mobiliario Urbano En El Blvd. Vicente Fox, Entre Independencia Y Miguel Alemán, Calavera Municipal | 20140300280454     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Convenios              | R117 Contingencias Económicas                                                 | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Cultura y turismo        | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER1414040445631                 | Construcción De Bodega En Teatro Fernando Gutiérrez Barrios                                                                                                                                     | 20140300280498     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMIN                                                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Cultura y turismo        | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER15150100464307                | Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Boca Del Río, Etapa 2                                                                                                                               | 20150300280306     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal                            | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER. | Urbanización             | En Ejecución          | 2015             |         | \$3,496,500       | \$3,500,000 | \$3,493,004 | \$3,493,004            | \$1,700,000  | \$1,700,000 | \$1,700,000   | 48.57  | 80       | Metros Cuadrados | 15,000           | 0.00      | 50.00         | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100466085                | (Rehabilitación Casa De La Cultura ) Construcción De Biblioteca Digital En El Cren B 3 Era Etapa, Col Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                   | 20150300280601     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              | U095 Fondo de Cultura                                                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER. | Urbanización             | En Ejecución          | 2015             |         | \$3,000,000       | \$3,000,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000            | \$1,503,917  | \$1,503,917 | \$1,503,917   | 50.13  | 80       | Metros Cuadrados | 1,500            | 0.00      | 50.00         | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100465684                | Urbanización Ampliación Col. Miguel Alemán 3ra Etapa, Col Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                               | 20150300280106     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de boca del río       | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2015             |         | \$7,000,000       | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000            | \$5,957,759  | \$5,957,759 | \$5,957,759   | 85.11  | 80       | Kilómetro        | 1,000            | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100495686                | Rehabilitación De Alumbrado Público                                                                                                                                                             | 20150300280107     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de boca del río       | Urbanización             | En Ejecución          | 2015             |         | \$4,002,452       | \$4,002,452 | \$4,002,452 | \$4,002,452            | \$3,917,892  | \$3,917,892 | \$3,917,892   | 97.89  | 80       | Luminaria        | 3,000            | 0.00      | 98.00         | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100495695                | Construcción De Techo Seguro                                                                                                                                                                    | 20150300280108     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de boca del río       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2015             |         | \$5,000,000       | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000            | \$4,420,325  | \$4,420,325 | \$4,420,325   | 88.41  | 80       | Vivienda         | 5,000            | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100495696                | Urbanización Ampliación Col. Miguel Alemán 2da Etapa                                                                                                                                            | 20150300280109     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de boca del río       | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2015             |         | \$8,000,000       | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000            | \$4,506,621  | \$4,506,621 | \$4,506,621   | 56.33  | 80       | Kilómetro        | 1,000            | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100496985                | Mejoramiento De Drenaje En La Col. Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                                                      | 20150300280011     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMIN                                                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2015             |         | \$7,000,000       | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000            | \$7,000,000  | \$7,000,000 | \$7,000,000   | 100.00 | 80       | Metros Cuadrados | 3,000            | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100496986                | Bachos General                                                                                                                                                                                  | 20150300280021     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMIN                                                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Urbanización             | En Ejecución          | 2015             |         | \$2,500,000       | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000            | \$2,080,207  | \$2,080,207 | \$2,080,207   | 83.61  | 80       | Metros Cuadrado  | 0                | 0.00      | 80.00         | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150100496987                | Modernización De Catastro Municipal                                                                                                                                                             | 20150300280022     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMIN                                                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Otros Proyectos          | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER15150100496990                | Proyecto                                                                                                                                                                                        | 20150300280024     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMIN                                                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Otros Proyectos          | En Ejecución          |                  |         |                   |             |             |                        |              |             |               | 0.00   |          |                  |                  |           |               | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| VER15150100497893                | Proyecto Deportivo (Cancho Col. El Morro, Calle Centro Real, Btic. De Boca Del Río, Ver), Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                         | 20150300280402     | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              | U058 Fondo de Infraestructura Deportiva                                       | 23-Provisiones Salariales y Económicas                            | R. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO       | Deporte                  | En Ejecución          | 2015             |         | \$3,500,000       | \$3,500,000 | \$3,496,500 | \$3,496,500            | \$2,030,587  | \$2,030,587 | \$2,030,587   | 58.02  | 80       | Metros Cuadrados | 15,000           | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                                                                         |
| VER15150200504004                | Construcción De Centro De Salud En La Par. De Ocotlánquia, Region Veracruz                                                                                                                      | 40140100150020,15  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD VERACRUZANA               | Educación                | En Ejecución          | 2015             |         | \$2,600,000       | \$2,600,000 | \$2,600,000 | \$2,600,000            | \$2,600,000  | \$2,600,000 | \$0           | 100.00 | 80       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.                                                                                     |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |              |                     |                        |                        |                                                                                                                          |                                      |                                                                   |                                       |                  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad                         | Municipio    | Localidad           | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                                                                  | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | Avance Acum.                                                                                                                |
| VER1515030553084                 | Aportación Para La Construcción Del Laboratorio, Aula, Centro De Computo Y Cubículos En La Facultad De Educación Pública, Depura Y Recreación, Región Veracruz                                   | 4014100150019.15   | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Boca del Río        | Rural                  | Aportaciones Federales | 1005 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                                                             |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD VERACRUZANA               | Educación        | En Ejecución | 2015              | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000            | \$4,500,000  | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$0         | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00          | Financiera: OBRAS POR INICIAR / Física: OBRAS POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| VER15150305561131                | Ampliación De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal En La Colonia Ampliación Miguel Alemán; Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                                               | 2015300280701      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              |                        | UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |                                      | 4-Gobernación                                                     | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Seguridad        | En Ejecución | 2015              | \$6,264,189 | \$6,264,189 | \$6,264,189            | \$6,264,189  | \$1,879,257 | \$1,879,257 | \$1,879,257 | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 10,000    | 0.00         | 40.00         | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER15150305561156                | Mejoramiento De La Subcomandancia De Seguridad Pública Municipal En El Boulevard Miguel Alemán; Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.                                                   | 2015300280702      | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Subsidios              |                        | UD02 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |                                      | 4-Gobernación                                                     | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Seguridad        | En Ejecución | 2015              | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000            | \$2,000,000  | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000   | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 10,000    | 0.00         | 40.00         | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570830                 | Rehabilitación De Oficinas De Catastro Municipal, Palacio Municipal, Col. Centro, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave                                                                  | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$640,000   | \$640,000   | \$640,000              | \$640,000    | \$640,000   | \$640,000   | \$640,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570884                 | Constitución Entre Vista Hermosa Y Leona Cardenas De Zapata, Col. Leona Cardenas Y Lomas Del Mar                                                                                                 | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$158,368   | \$158,368   | \$158,368              | \$158,368    | \$158,368   | \$158,368   | \$158,368   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 5,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570891                 | Terminación De La Calle 22 Entre Entre La Calle 7 Y Calle 9, Col. Carretera 2a Sección                                                                                                           | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$29,479    | \$29,479    | \$29,479               | \$29,479     | \$29,479    | \$29,479    | \$29,479    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570904                 | Segunda Etapa De La Repavimentación De La Calle Costa Verde Entre Mar Del Norte Y Calzada A Ruiz Cortines, Frasco, Costa Verde                                                                   | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$244,966   | \$244,966   | \$244,966              | \$244,966    | \$244,966   | \$244,966   | \$244,966   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 4,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570914                 | Terminación De La Repavimentación De La Calle 11 Entre Rívol Avila Camacho Y Blvd Adolfo Ruiz Cortines, Frasco, Costa Verde                                                                      | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$211,272   | \$211,272   | \$211,272              | \$211,272    | \$211,272   | \$211,272   | \$211,272   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 3,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570920                 | Repavimentación De La Calle Paseo Jardín Etapa 2                                                                                                                                                 | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$1,036,329 | \$1,036,329 | \$1,036,329            | \$1,036,329  | \$1,036,329 | \$1,036,329 | \$1,036,329 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 5,300     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030570929                 | Terminación De La Repavimentación En Defecto De La Avenida 11 Entre La Av. 15 Y La Calle 16 (Canta Rígado Benavert) Col. Carretera 2a Sección                                                    | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$248,229   | \$248,229   | \$248,229              | \$248,229    | \$248,229   | \$248,229   | \$248,229   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 5,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030571047                 | Obras Complementarias De La Rehabilitación Del Palacio Municipal De Boca Del Río, Ver                                                                                                            | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$275,854   | \$275,854   | \$275,854              | \$275,854    | \$275,854   | \$275,854   | \$275,854   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030571059                 | Obras Complementarias Del Parque Alvarado En El Fraccionamiento Costa De Oro (Calle Chorro, Calle Alvarado Norte, Calle Flores Y Calle Alvarado Sur)                                             | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$183,229   | \$183,229   | \$183,229              | \$183,229    | \$183,229   | \$183,229   | \$183,229   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 3,500     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030571067                 | Pintura Y Camarilería Del Centro De Desarrollo Comunitario (Aportación Municipal)                                                                                                                | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$450,000   | \$450,000   | \$450,000              | \$450,000    | \$401,185   | \$401,185   | \$401,185   | 89.15    | \$0       | Metros Cuadrados | 2,500     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030571088                 | Perímetro Con White Toping De Paseo Las Flores Entre Paseo Jardín Y Costa Verde, (Circuito Estadio Vera Cruz), Fraccionamiento Virginia, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave, (Comple) | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$1,817,991 | \$1,817,991 | \$1,817,991            | \$1,817,991  | \$1,817,991 | \$1,817,991 | \$1,817,991 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 15,000    | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |
| VER1515030571102                 | Rehabilitación Teatro Gutiérrez Barrios                                                                                                                                                          | -                  | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca del Río | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN          |                                                                                                                          |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RÍO, VER. | Urbanización     | En Ejecución | 2015              | \$46,702    | \$46,702    | \$46,702               | \$46,702     | \$46,702    | \$46,702    | \$46,702    | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 3,000     | 0.00         | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: .                                                                                         |