



Total: 14978

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/rance Acum.	
VER16160400820310	Construcción De Estacionamiento, Av. Independencia Y Paseo Melipón, Col. Centro, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280410	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820327	Rehabilitación Del Parque Lineal Urbano Dren B, Calle Fino Entre Av. Graciano Sánchez Y Plaza De Los Bomberos, Col. Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280411	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820341	Urbanización De Calle Circunvalación, Callejon 7, Montes De Oca Y Juan De La Barreca, Col Ampliación Plan De Ayala, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280412	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820357	Urbanización De La Calle Mangle, Palmeras Y Caba, Col Miguel Alemán Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280413	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820375	Urbanización De Calle Obreros, Soldadores, Carreteros, Agricultores, Circunvalación, Electricistas, Calle 4, Calle 3 Y Lopez Mateos Entre Donato Casas Y José Hernandez Sierra Colonia Villa Rica, Boca	20160300280414	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820390	Reposición De Luminarias En Colonias Y Fraccionamientos, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280415	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820421	Rehabilitación De La Av. Urano Entre Av Vireos Y Calle Templo, Jardines De Virginia, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280429	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820437	Revitización Del Boulevard Vicente Fox Entre Escolera Norte Y Blvd Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280430	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820453	Revitización Del Boulevard Manuel Avila Camacho Entre Calle 13 Y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-Hotel Lois, Fracc. Costa Verde, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280431	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER16160400820466	Equipamiento E Instalaciones De La Sala De Conciertos Para Boca, Boulevard Vicente Fox, Col. Centro, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280432	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
VER17170100846507	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 25801	25801	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO VER	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,221,353	\$4,932,812	\$8,221,353	\$8,221,353	\$3,769,742	\$3,769,742	45.85	\$0	Otros	255	100.00	46.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .	
VER17170100851033	Construcción De Pasos Peatonales, Guarnición Central 02 Y Substitución De Muro Costero En El Blvd. Avila Camacho Entre Blvd. Ruiz Cortines Y Calle 11. Incluye Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En L	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,210,971	\$4,210,971	\$4,210,971	\$4,210,971	\$4,210,971	\$4,185,560	\$4,185,560	99.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER17170100851037	Desarrolva De Los Drenos B, B1 Y B2, Colonia Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,087,328	\$2,087,328	99.40	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER17170100851062	Bacheo	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,564,139	\$1,564,139	52.14	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
VER17170200874735	Urbanización De La Col Ampl Miguel Alemán Calles Colomos Unidos Y Muchite - 68960	68960	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO VER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,029,363	\$1,817,618	\$3,029,363	\$3,029,363	\$3,029,363	\$1,218,107	\$1,218,107	40.21	\$0	Otros	176	100.00	40.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .
VER17170200874737	Urbanización De Col Ampliación Miguel Alemán Calle Mangle Blanco - 68939	68939	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO VER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,269,080	\$2,269,080	\$2,269,080	\$2,269,080	\$2,255,388	\$2,255,388	99.40	\$0	Otros	320	100.00	99.50	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .	
VER17170200874739	Urbanización De Col Ampl Miguel Alemán Calle Mangle Prieto Y Callejon - 68971	68971	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO VER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$532,647	\$532,647	\$532,647	\$532,647	\$529,433	\$529,433	99.40	\$0	Otros	145	100.00	99.50	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .	
VER17170200889900	Repavimentación En Concreto De La Calle 7 Con Colector Pluvial Y Alcantarilla.	2017300280201	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de La Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,584,341	\$8,584,341	\$4,244,957	\$8,489,914	\$8,489,914	\$2,575,302	\$2,575,302	30.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	30.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .
VER17170200889972	Infraestructura Publica En Foro Boca -	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$189,009,866	\$189,009,866	\$189,009,866	\$189,009,866	\$189,009,866	\$66,385,725	\$66,385,725	35.12	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	35.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .
VER17170200889979	Construcción Del Troncal Alimentador En Media Tensión Para El Centro Cultural Boca Del Rio Localizado En El Blvd. Vicente Fox, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2017300280407	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$2,970,924	\$2,970,924	36.68	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	37.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .
VER17170200889985	Infraestructura Publica En Parques Píntos. Sn. (Iglesia Costa De Oro) Y La Virgen	2017300280408	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,890,134	\$2,890,134	\$2,890,134	\$2,890,134	\$2,890,134	\$2,089,222	\$2,089,222	72.29	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	72.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: .