

Veracruz de Ignacio de la Llave

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Declarado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

Veracruz de Ignacio de la Llave

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Decuadrado (Milistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
VER151010046437	Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Boca Del Rio, Etapa 2	201530028036	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,437,348	\$3,422,532	\$3,422,532	\$3,422,532	97.79	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510100466085	(Re)habilitación Cesa De La Cultura y Construcción de Biblioteca Digital En El Tren B 3 Kra Etapa, Col Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280601	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,946,391	\$2,946,391	\$2,946,391	98.21	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510100497892	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Beto Avila, Av Lopez Azias, Esq. Donato Casas, Guadalupe Ixmiquilpan, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280401	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Deporte	Suspendido	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,912,374	\$4,912,374	\$4,912,374	98.25	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510100497893	Proyectos Deportivos (Cancha Col. El Morco, Calle Camilo Real, Mpio. De Boca Del Rio, Ver., Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	2015300280402	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Deporte	Suspendido	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,437,425	\$3,437,425	\$3,437,425	98.21	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
VER1510200540404	Construcción de Clínica Dental Y Aula En La Fac. De Odontología, Región Veracruz	4014100180020.15	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: LOS RECURSOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 NO FUERON PAGADOS A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. SIN EMBARGO, SE INICIÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DENIDO A QUE SE TRATA DE UNA OBRA PRIORITARIA CUYO PROGRAMA EJECUTIVO SE PROGRAMÓ PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300530084	Aportación Para La Construcción Del Laboratorio, Aula, Centro De Computo Y Consultorio En La Facultad De Educación Física, Deporte Y Recreación, Región Veracruz	4014100180019.15	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS AL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 NO FUERON PAGADOS A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561131	Ampliación De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal En La Colonia Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280701	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Seguridad	Suspendido	2015	\$6,264,189	\$6,264,189	\$6,264,189	\$6,264,189	\$6,264,189	\$6,264,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561156	Mejoramiento De La Subcomandancia De Seguridad Pública Municipal En El Boulevard Miguel Alemán Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280702	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.			4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Seguridad	Suspendido	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561412	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Tinajas Sur Entre Calle Riguera Y Calle Cocuita, Colonia Petrolera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280903	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$720,440	\$720,440	\$708,019	\$708,019	\$212,406	\$212,406	\$212,406	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561445	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Cristóbal De Olid Entre Paseo Las Flores Y Avenida Juan Pablo II, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280904	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$726,880	\$726,880	\$714,348	\$714,348	\$214,304	\$214,304	\$214,304	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561452	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Cotaxtla Sur Entre Calle Riguera Y Calle Cocuita Sur, Colonia Petrolera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280905	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$876,670	\$876,670	\$861,555	\$861,555	\$258,467	\$258,467	\$258,467	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561458	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Campo Tinajas Centro Entre Calle Riguera Y Calle Hecaplan, Colonia Petrolera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280906	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$895,455	\$895,455	\$880,017	\$880,017	\$264,005	\$264,005	\$264,005	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561472	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De La Calle La Finca, Entre La Calle De Los Reyes Católicos Y Avenida De La Municipalidad, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280907	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$913,867	\$913,867	\$898,111	\$898,111	\$269,433	\$269,433	\$269,433	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561477	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Cotaxtla Norte Entre Calle Macayacas Y Calle Angostura, Colonia Petrolera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280908	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$926,175	\$926,175	\$910,207	\$910,207	\$273,062	\$273,062	\$273,062	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561483	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De La Calle Santo Domingo, Entre La Calle De Los Reyes Católicos Y Avenida De La Municipalidad, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280909	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,040,822	\$1,040,822	\$1,022,877	\$1,022,877	\$306,863	\$306,863	\$306,863	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300561486	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De La Calle Bernardino De Sahagún Entre Paseo Jardín Y Avenida Juan Pablo II, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280910	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,043,250	\$1,043,250	\$1,029,263	\$1,029,263	\$307,579	\$307,579	\$307,579	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581944	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Juchitan Entre Calle Loma Bonita Y Calle Santiago Tuxtla, Fraccionamiento Tampigüera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280912	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,362,104	\$1,362,104	\$408,631	\$408,631	\$408,631	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581946	Proyectos Regionales 2015, Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Colonia Y Fraccionamientos Del Municipio De Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280913	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,474,138	\$1,474,138	\$452,201	\$452,201	\$452,201	30.15	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581948	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Loma Bonita Entre Calle Paseo Pescadores Y Paseo Boca Del Rio, Fraccionamiento Tampigüera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280914	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$1,517,507	\$1,517,507	\$1,491,344	\$1,491,344	\$447,403	\$447,403	\$447,403	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581949	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De La Calle De La Santa María, Entre Boulevard Ruiz Cortines Y Avenida De La Municipalidad, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280915	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,550,321	\$1,550,321	\$1,523,592	\$1,523,592	\$457,078	\$457,078	\$457,078	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581951	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De La Calle Puerto De Paies, Entre La Calle De Los Reyes Católicos Y Avenida De La Municipalidad, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280916	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,879,933	\$1,879,933	\$1,847,521	\$1,847,521	\$554,256	\$554,256	\$554,256	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581952	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Calle Tuxtapep, Entre Calle Paseo Pescadores Y Paseo Boca Del Rio, Fraccionamiento Tampigüera, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280917	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$2,054,783	\$2,054,783	\$2,019,356	\$2,019,356	\$605,807	\$605,807	\$605,807	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581954	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Paseo La Nida, Entre Boulevard Ruiz Cortines Y Avenida De La Municipalidad, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280918	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,060,174	\$2,060,174	\$2,024,654	\$2,024,654	\$607,396	\$607,396	\$607,396	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER1510300581955	Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De La Calle Vasco Nubes De Balboa, Entre Paseo Jardín Y Avenida Juan Pablo II, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	2015300280919	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	0117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,165,660	\$2,165,660	\$2,128,322	\$2,128,322	\$638,497	\$638,497	\$638,497	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos. el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Veracruz de Ignacio de la Llave

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
VER15150300581957	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Mianitlan, Entre Calle Paseo Puerto Bandera y Paseo Boca del Río, Fraccionamiento Tampiquera, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.	201530028920	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$2,217,630	\$2,217,630	\$2,179,395	\$2,179,395	\$653,819	\$653,819	\$653,819	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581972	Proyectos Regionales 2015, Rehabilitación De Unidades Deportivas Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028921	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,505,000	\$2,500,000	\$2,456,897	\$2,456,897	\$737,069	\$737,069	\$737,069	29.48	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581974	Reparación de Pavimento Asfáltico de Paseo Pasadores, Entre Calle Costeoceros Y Calle Cosmaloapán, Fraccionamiento Tampiquera, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028922	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	Suspendido	2015	\$2,593,760	\$2,593,760	\$2,549,040	\$2,549,040	\$764,712	\$764,712	\$764,712	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581976	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Higueras, Entre Calle Tinajas Y Calle Pajaritos, Colonia Petrolera, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028923	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$2,607,825	\$2,607,825	\$2,562,863	\$2,562,863	\$768,859	\$768,859	\$768,859	29.48	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581977	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Mesagapan, Entre Calle Pajaritos Y Calle Tinajas, Colonia Petrolera, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028924	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$2,630,900	\$2,630,900	\$2,585,540	\$2,585,540	\$775,662	\$775,662	\$775,662	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581979	Proyectos Regionales 2015, Pavimentación Con Concreto Estampado Acceso Fraccionamiento Costa De Oro, Costa Ruiz Y Boulevard Ruiz Cortines Y Boulevard Del Mar Y Boulevard Ruiz Cortines, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028925	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,948,276	\$2,948,276	\$884,483	\$884,483	\$884,483	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle España, Entre Paseo Huastecas Y Paseo Las Huastecas, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028926	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,013,220	\$3,013,220	\$2,961,268	\$2,961,268	\$888,380	\$888,380	\$888,380	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581988	Proyectos Regionales 2015, Reparación con Asfalto de Paseo Boca del Río, Entre Miguel Alemán Y Avenida Via Muerta, Colonia Camino Real Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028927	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,439,656	\$3,439,656	\$1,031,897	\$1,031,897	\$1,031,897	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581991	Reparación de Pavimento Asfáltico de Paseo Jardín Entre Calle Antón De Alaminos Y Calzada Costa Verde, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028928	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,815,300	\$3,815,300	\$3,749,519	\$3,749,519	\$1,124,856	\$1,124,856	\$1,124,856	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida 20 De Noviembre Entre Avenida Juan Pablo II Y Avenida Americas, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028929	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Suspendido	2015	\$3,884,320	\$3,884,320	\$3,817,349	\$3,817,349	\$1,145,205	\$1,145,205	\$1,145,205	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300581994	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Habaneras, Entre Calle Vivero Y Calle Orquídeas, Fraccionamiento Jardines De Mozanbo, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028930	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,031,290	\$4,031,290	\$3,961,785	\$3,961,785	\$1,188,536	\$1,188,536	\$1,188,536	29.48	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 De Abril, Entre Avenida Juan Pablo II Y Avenida Americas, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028931	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,279,390	\$4,279,390	\$4,205,608	\$4,205,608	\$1,261,682	\$1,261,682	\$1,261,682	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582009	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Invernadero, Entre Avenida Urano Y Calle Habaneras, Fraccionamiento Jardines De Mozanbo, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028932	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,551,810	\$4,551,810	\$4,473,331	\$4,473,331	\$1,341,999	\$1,341,999	\$1,341,999	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582011	Proyectos Regionales 2015, Construcción De Pozo En La Colonia Adalberto Tejeda, Calle Adalberto Tejeda, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028933	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,913,794	\$4,913,794	\$1,474,138	\$1,474,138	\$1,474,138	29.48	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582014	Reparación de Pavimento Asfáltico de La Calle de Los Reyes Católicos, Entre Avenida De Las Americas Y Paseo La Hija, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028934	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,108,194	\$6,108,194	\$6,002,881	\$6,002,881	\$1,800,864	\$1,800,864	\$1,800,864	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ricardo López Ruiz, Entre Avenida Ejercito Mexicano Y Avenida Ciudad Apizaco, Colonia Adalberto Tejeda, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028935	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,636,320	\$6,636,320	\$6,521,901	\$6,521,901	\$1,956,570	\$1,956,570	\$1,956,570	29.48	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582021	Reparación de Pavimento Asfáltico de La Avenida Mariपालante, Entre Avenida De Las Americas Y Paseo La Hija, Fraccionamiento De Las Americas, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028936	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,864,994	\$6,864,994	\$6,746,618	\$6,746,618	\$2,023,985	\$2,023,985	\$2,023,985	29.48	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582026	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Pedro Alvarado Entre Calle 3 Y 4, Colonia Revolución Primera Sección, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028930	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,160	\$348,160	\$342,158	\$342,158	\$102,647	\$102,647	\$102,647	29.48	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150300582027	Reparación de Pavimento Asfáltico de Calle Cotaxtla Centro Entre Calle Mesagapan Y Calle Higueras, Colonia Petrolera, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028930	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$532,400	\$532,400	\$523,221	\$523,221	\$156,966	\$156,966	\$156,966	29.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400598329	Proyectos Regionales 2015 (Construcción De La Estación De Bomberos En Boulevard Miguel Alemán Entre Av. Juárez Y Camino Real), Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave.	201530028961	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Otros Proyectos	Suspendido	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,000,000	\$19,638,274	\$1,963,827	\$1,963,827	\$1,963,827	9.82	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400598336	Proyectos Regionales 2015, Colonia Plan De Ayala	201530028962	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$9,733,531	\$973,353	\$973,353	\$973,353	9.73	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400598335	Proyectos Regionales 2015 (Instalación De Semáforos Y Señalización Urbana En Boulevard Miguel Alemán, Ruiz Cortines Y Avila Camacho, Av. Ejército Mexicano, Costa Verde, Urano) Boca Del Río.	201530028963	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,900,000	\$9,900,000	\$3,800,000	\$9,215,000	\$921,500	\$921,500	\$921,500	9.70	\$0	Mobiliario y equipo	100,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400604448	Proyectos Regionales 2015 (Rehabilitación De Bibliotecas, Escuelas Primarias, Jardín De Niños Y Secundarias Y Centros De Atención Especial), Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La Llave	201530028965	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$9,823,923	\$2,744,080	\$2,744,080	\$2,744,080	27.44	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: solo se pagan anticipos, el recurso queda comprometido mediante contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400604448	Reparación de La Avenida Las Americas Entre Avenida Urano Y Boulevard Ruiz Cortines	201530028965	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	Suspendido	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$4,910,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150400604457	Reparación de La Avenida Las Americas Entre Avenida Urano Y Boulevard Ruiz Cortines	201530028966	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Río	Cobertura municipal	Subsidios	U17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO	Urbanización	Suspendido	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$19,641,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Veracruz de Ignacio de la Llave

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Decaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
VER15150500678987	Obras Complementarias Del Parque Alvarado En El Fraccionamiento Costa de Oro (Calle Chero, Calle Alvarado Norte, Calle Sierra Y Calle Alvarado Sur)	2015300280035	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,229	\$183,229	\$183,229	\$183,229	\$183,229	\$183,229	\$183,229	\$183,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER15150500678908	Rehabilitación Teatro Fernando Gutierrez Barrios	2015300280040	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$46,702	\$46,702	\$46,702	\$46,702	\$46,702	\$46,702	\$46,702	\$46,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.