

veracruz

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual

veracruz

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
VER16160100632606	Construcción De Plaza Pública (Plaza Dorada) En Prolongación Bulwared Del Mar Entre Bulwared Avila Camacho Y Playa Fraccionamiento Costa De Oro	2906420	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$3,659,674	\$19,243,095	\$3,659,674	\$3,659,674	\$3,659,674	18.30	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	20.00	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160100632627	Urbanización De 6 Calles (Aguascalientes, Calle 7, Jalisco, Barranca Del Muerto, Calle 6 Y José Hernandez Sierra) Col. Villa Rica	3260837	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,939,227	\$9,856,542	\$1,939,227	\$1,939,227	\$1,939,227	19.39	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	20.00	Financiera: en proceso / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguientes nivel.
VER16160100632749	Ampliación Al Monto Del Contrato Mbr-2015-m-0328 (Repavimentación Con Asfalto En Paseo Boca Del Rio Entre Miguel Alemán Y Avenida Via Muerta, Colonia Camino Real, Boca Del Rio, Veracruz De Ignac	2016300280003	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,066,355	\$1,066,355	\$1,066,355	\$1,066,355	\$1,066,355	\$1,066,355	\$1,066,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160100632755	Ampliación Al Monto Del Contrato Mbr-2015-m-0328 (Repavimentación Con Pavimento Asfáltico De Paseo Jardín Entre Calle Anton De Alaminos Y Calzada Costa Verde, Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio,	2016300280004	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	\$1,276,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160100632760	Electrificación Biblioteca Digital	2016300280005	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Educación	Terminado	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160100632768	Sacheo General	2016300280007	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Terminado	2016	\$2,488,799	\$2,488,799	\$2,488,799	\$2,488,799	\$2,488,799	\$2,488,799	\$2,488,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160200650249	Adelante Con Tu Piso Firme - 57763	57763	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$787,372	\$787,372	\$787,372	\$787,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL 17 DE OCTUBRE DE 2016 SE CELEBRÓ CONVENIO DE EXTINCIÓN DE DEBEROS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. SEDESOL-UA-LPN-105700000-002-16-02 FIRMADO EL 5 DE ABRIL DE 2016 ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA EMPRESA IMPULSADORA DE DESARROLLO DEL AGUERO S.A. DE C.V., RELATIVO AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOS MUNICIPIOS DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETES DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO) NÚMERO DE OBRA 1051400160001.16. CON FUNDAMENTO EN EL OFICIO NÚMERO SSE/667/2017 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2017, DONDE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INFORMA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) DE VERACRUZ LA NO DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO FISCAL 2016 Y ANTERIORES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ARTICULO 176 PRIMER PARRAFO Y 200 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ. ASIMISMO, LA SEFIPLAN EMITE A LA SEDESOL OFICIO NÚMERO SSE/0802/2017 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 DONDE HACE REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD DE ACTUALIZAR AVANCES Y CAPTURA EN EL PORTAL DE INTERNET SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017; Y DERIVADO DE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INFORMADA CON OFICIO SSE/667/2017 Y EL TRÁMITE REALIZADO POR EL ÁREA EJECUTORA PARA LA RESICIÓN ADMINISTRATIVA REPORTADA AL CUARTO TRIMESTRE 2017 EN EL SFU. LA SEDESOL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CANCELA ESTE REGISTRO POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160200652999	Adelante Con Tu Techo Firme - 65085	65085	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$630,992	\$386,000	\$386,000	\$386,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,184	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE CELEBRÓ CONVENIO DE EXTINCIÓN DE DEBEROS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. SEDESOL-UA-LPN-105700000-01-16-01 FIRMADO EL 5 DE ABRIL DE 2016 ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA EMPRESA ALFA Y OMEGA PAVIMENTOS S.A. DE C.V., RELATIVO AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE LÁMINA DEE EDCO) NÚMERO DE OBRA 1051400160001.16. CON FUNDAMENTO EN EL OFICIO NÚMERO SSE/667/2017 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2017, DONDE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INFORMA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) DE VERACRUZ LA NO DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO FISCAL 2016 Y ANTERIORES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ARTICULO 176 PRIMER PARRAFO Y 200 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ. ASIMISMO, LA SEFIPLAN EMITE A LA SEDESOL OFICIO NÚMERO SSE/0802/2017 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 DONDE HACE REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD DE ACTUALIZAR AVANCES Y CAPTURA EN EL PORTAL DE INTERNET SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017; Y DERIVADO DE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INFORMADA CON OFICIO SSE/667/2017 Y EL TRÁMITE REALIZADO POR EL ÁREA EJECUTORA PARA LA RESICIÓN ADMINISTRATIVA REPORTADA AL CUARTO TRIMESTRE 2017 EN EL SFU. LA SEDESOL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CANCELA ESTE REGISTRO POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160200659916	Programa Para El Establecimiento De Redes Ecológicas En Los Municipios De Las Zonas De Atención Prioritarias - 54501	54501	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,998	\$66,998	\$66,998	\$66,998	\$20,099	\$20,099	\$0	30.00	\$0	Piezas	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CON FUNDAMENTO EN EL OFICIO NÚMERO SSE/667/2017 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2017, DONDE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (SEFIPLAN) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INFORMA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) DE VERACRUZ LA NO DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO FISCAL 2016 Y ANTERIORES. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ARTICULO 176 PRIMER PARRAFO Y 200 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE VERACRUZ. ASIMISMO, LA SEFIPLAN EMITE A LA SEDESOL OFICIO NÚMERO SSE/0802/2017 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017 DONDE HACE REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD DE ACTUALIZAR AVANCES Y CAPTURA EN EL PORTAL DE INTERNET SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017; Y DERIVADO DE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INFORMADA CON OFICIO SSE/667/2017 Y EL TRÁMITE REALIZADO POR EL ÁREA EJECUTORA PARA LA RESICIÓN ADMINISTRATIVA REPORTADA AL CUARTO TRIMESTRE 2017 EN EL SFU PARA EL CONTRATO SEDESOL UA-LPN-105700000-01-16-03. LA SEDESOL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CANCELA ESTE REGISTRO CON FECHA 7 DE ABRIL DE 2017 POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160200659918	Rehabilitación Alumbrado Publico - 22446	22446	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	Terminado	2016	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	\$5,291,658	100.00	\$0	Otros	85,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160200684345	Mejoramiento De La Comandancia De Policia De Boca Del Rio, Col. Ampliación Miguel Aleman.	2016300280701	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorngamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Seguridad	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160300739980	Rehabilitación De Calle Paseo Jardín Acceso (De La Calle Vasco De Gama) Guarniciones Banquetas Luminarias (De Paseo Las Flores A 20 De Nov. Fraccionamiento Virginia)	2015300280508	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,085	\$982,085	\$982,085	\$982,085	\$982,085	98.21	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160300739991	Pavimentación Con White Toping De Paseo Las Flores Entre Paseo Jardín Y Coto Verde (Circuito Estadio 3a Etapa) Fraccionamiento Virginia	2015300280507	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,838,763	\$8,838,763	\$8,838,763	\$8,838,763	\$8,838,763	98.21	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

veracruz

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
VER16160300740002	Rehabilitación de Banquetas y Espacios Públicos Adyacentes Del Blvd. Avila Camacho Tramo De Avenida Juan Pablo II A Intermedio Entre Calle 11 Y 12	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$14,000,000	\$5,892,407	\$14,000,000	\$5,892,407	\$5,892,407	\$5,892,407	42.09	00	Metros Cuadrados	700,000	0.00	42.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160300740012	Rehabilitación de Banquetas y Espacios Públicos Adyacentes Del Blvd. Avila Camacho Tramo De Blvd. Ruiz Cortines A Acceso Camino Real	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,000,000	\$23,000,000	\$20,000,000	\$23,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	86.96	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	87.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160300740018	Rehabilitación de Banquetas y Espacios Públicos Adyacentes Del Blvd. Avila Camacho Tramo De Acceso Camino Real A Avenida Juan Pablo II	-	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,000,000	\$23,000,000	\$20,137,999	\$23,000,000	\$20,137,999	\$20,137,999	\$20,137,999	87.56	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	88.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160300740027	Construcción De Foro Boca	2015300280501	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$60,000,000	\$60,000,000	\$17,908,066	\$59,545,049	\$17,908,066	\$17,908,066	\$17,908,066	29.85	00	Metros Cuadrados	50,000	0.00	30.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160300741892	Rehabilitación de Edificios A, B, Y C En Sec-Tec Secundaria Técnica Pezquera Num. 114, Clave 30dst0114e	30DST0114E	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	Educación	En Ejecución	2016	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$274,038	\$274,038	00	30.00	00	Metros Cuadrados	51	0.00	14.00	Financiera: / Física: META TOTAL 958.00 M2 / Registro: ESCUELAS AL CIEM 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160300742631	Rehabilitación de Edificios, Sanitarios Y Obra Exterior En Secc-Tec Lluere Instituto Veracruzano, Clave 30ees0128o	30EES0128o	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	Educación	En Ejecución	2016	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$1,730,769	\$1,730,769	00	30.00	00	Metros Cuadrados	372	0.00	12.00	Financiera: / Física: META TOTAL 2783.00 M2 / Registro: ESCUELAS AL CIEM 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400816774	Rehabilitación de Media Tension En Jn Jn. Enrique Laubscher, Clave 30ejn0140z	30EJN0140Z	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	Educación	En Ejecución	2016	\$370,369	\$370,369	\$370,369	\$370,369	\$111,111	\$111,111	00	30.00	00	Metros Cuadrados	583	0.00	0.00	Financiera: / Física: META TOTAL 583.00 M2 / Registro: ESCUELAS AL CIEM 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400816783	Rehabilitación de Edificios Y Obra Exterior En Jn Luz María Serradel, Clave 30ejn0449o	30EJN0449o	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Boca del Rio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	Educación	En Ejecución	2016	\$336,537	\$336,537	\$336,537	\$336,537	\$100,961	\$100,961	00	30.00	00	Metros Cuadrados	318	0.00	0.00	Financiera: / Física: META TOTAL 318.00 M2 / Registro: ESCUELAS AL CIEM 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819168	Jardinería Especializada Y De Diseño En El Boulevard Manuel Avila Camacho Entre Plaza De Los Voladores Y Calle 13	20160300280022	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$5,509,220	\$5,509,220	\$5,509,220	\$5,509,220	\$5,509,220	\$5,509,220	\$5,509,220	100.00	00	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819177	Ampliación A La Obra Boulevard Avila Camacho 5 Etapa Entre Calle 13 Y Blvd. Ruiz Cortines (Glorieta Voladores), Fracc. Costa De Oro, En El Municipio De Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280023	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$4,621,313	\$4,621,313	\$4,621,313	\$4,621,313	\$4,621,313	\$4,621,313	\$4,621,313	100.00	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819187	Aplicación De Señalización A Nivel De Piso Con Pintura En Cruces, Pasos Y Sentido De Las Circulaciones	20160300280024	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$3,846,851	\$3,846,851	\$3,846,851	\$3,846,851	\$3,846,851	\$3,846,851	\$3,846,851	100.00	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819194	Acceso Vehicular De San José Novillero Al Blvd. Boca Del Rio - Paso Del Toro (Carreles De Colectación Y Desaceleración)	20160300280027	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$2,581,326	\$2,581,326	\$2,581,326	\$2,581,326	\$2,581,326	\$2,581,326	\$2,581,326	100.00	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819203	Construcción De Bodega Auxiliar En Área De Limpia Pública	20160300280028	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819210	Ampliación A La Obra Rehabilitación De La Unidad Deportiva Beto Avila, 1era Etapa, Avenida Lopez Atlas Exp. Donato Casas, Granjas Los Pinos, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280029	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Deporte	Terminado	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819212	Instalación De Topes En Calle 2 De Abril	20160300280030	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	\$17,539	100.00	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819223	Bacheo En Calle Circunvalación Y Calle 9 De La Col. Villa Rica	20160300280031	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$50,304	\$50,304	\$50,304	\$50,304	\$50,304	\$50,304	\$50,304	100.00	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819231	Adaptaciones Al Aula Digital Del Dren B, Plaza De Los Bomberos, Col. Higuera Alemán	20160300280032	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$174,855	\$174,855	\$174,855	\$174,855	\$174,855	\$174,855	\$174,855	100.00	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819237	Rehabilitación Del Auditorio De La Casa De La Cultura, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280034	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819245	Electrificación Para Alumbrado Público En El Acceso A San José Novillero, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280035	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	00	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819255	Construcción De Muretes De Protección Y Cambios De Tapas De Registros En El Boulevard Avila Camacho, Fracc. Costa De Oro, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280037	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819344	Reconstrucción De Alcantarilla Pluvial En Av. Ejercito Mexicano Y Calle Lopez Ruiz, Fracc. Joyas De Mocoambo, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280040	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	100.00	00	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819355	Construcción De Paso Peatonal Juan Pablo II Entre Blvd. Ruiz Cortines Y Reyes Heróles, Fracc. Costa Verde, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280041	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$124,700	\$124,700	\$124,700	\$124,700	\$124,700	\$124,700	\$124,700	\$124,700	100.00	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819366	Construcción De Bodega Para Tesorería, Centro, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280043	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$65,262	\$65,262	\$65,262	\$65,262	\$65,262	\$65,262	\$65,262	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
VER16160400819376	Habilitado De Sala De Computo, Instalación Hidráulica Y Sistema De Biopositor Sanitario Del Centro De Desarrollo Comunitario Ricardo Flores Magón, Col. Ricardo Flores Magón, Boca Del Rio, Veracruz D	20160300280044	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$300,066	\$300,066	\$300,066	\$300,066	\$300,066	\$300,066	\$300,066	\$300,066	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819386	Reparaciones Y Acondicionamiento (Cfe, clausuras Y Limpieza, Sanitarios Y Banquetas Cuidadas, Muro Para Baños) Boulevard Manuel Avila Camacho, Fraccionamiento Costa De Oro, Boca Del Rio, Veracruz De	20160300280045	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$357,545	\$357,545	\$357,545	\$357,545	\$357,545	\$357,545	\$357,545	\$357,545	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819390	Acondicionamiento De Espacios Fisicos En Oficinas Municipales Ingresos Y Admisiones, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280046	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$29,591	\$29,591	\$29,591	\$29,591	\$29,591	\$29,591	\$29,591	\$29,591	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819398	Suministro, Instalación Y Mantenimiento A Equipos De Acondicionamiento De Aire En La Casa De La Cultura, Col. Pescadores, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280047	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Cultura y turismo	Terminado	2016	\$53,185	\$53,185	\$53,185	\$53,185	\$53,185	\$53,185	\$53,185	\$53,185	100.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
VER16160400819408	Acabados Y Puesta En Marcha De La Biblioteca Digital Incluye Suministro Y Colocación De Lintelun, Col. Higuera Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280048	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Educación	Terminado	2016	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	\$273,902	100.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

veracruz

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Comprometido	Devengado									Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
VER16160400819424	Instalación de Protecciones y Reja En El Aula Digital, Plaza De Los Bomberos, Col. Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280050	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Educación	Terminado	2016	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400819431	Ampliación De Red De Agua Potable, (Interconexión De Pozo A Tanque) Col. Adalberto Tejeda.	20160300280051	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$726,173	\$726,173	\$726,173	\$726,173	\$726,173	\$726,173	\$726,173	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400819439	Construcción De Aulas Hermanas En La Biblioteca Digital	20160300280052	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Educación	Terminado	2016	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400819446	Rehabilitación De Puente Peatonal El Morro, (Incluye, Adquisición Y Colocación De Barandas)	20160300280060	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	Terminado	2016	\$515,000	\$515,000	\$515,000	\$515,000	\$515,000	\$515,000	\$515,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820310	Construcción De Estacionamiento, Av. Independencia Y Paseo Malpica, Col. Centro, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280410	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,482,045	\$4,910,339	\$1,482,045	\$1,482,045	\$1,482,045	29.64	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	30.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820327	Rehabilitación Del Parque Lineal Urbano Dren B, Calle Fino Entre Av. Graciano Sánchez Y Plaza De Los Bomberos, Col. Ampliación Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280411	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,910,339	\$4,910,339	\$4,910,339	\$4,910,339	98.21	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820341	Urbanización De Calle Circunvalación, Callejon 7, Montas De Oca Y Juan De La Barrera, Col Ampliación Plan De Ayala, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280412	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,926,659	\$6,383,441	\$1,926,659	\$1,926,659	\$1,926,659	29.64	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	30.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820357	Urbanización De La Calle Mangle, Palmeras Y Caoba, Col Miguel Alemán Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280413	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$6,383,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820375	Urbanización De Calle Obreros, Soldadores, Carraseros, Agricultores, Circunvalación, Electricistas, Calle 4, Calle 3 Y Lopez Mateos Entre Donato Casas Y José Hernandez Sierra Colonia Villa Rica, Boca	20160300280414	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$6,874,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820390	Reposición De Luminarias En Colonias Y Fraccionamientos, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave	20160300280415	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,074,955	\$9,984,864	\$4,074,955	\$4,074,955	\$4,074,955	40.75	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	41.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820421	Rehabilitación De La Av. Urano Entre Av Vivero Y Calle Tampico, Jardines De Virginia, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280429	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$19,580,539	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820437	Revitalización Del Boulevard Vicente Fox Entre Escollera Norte Y Blvd Miguel Alemán, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280430	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$10,508,387	\$29,449,743	\$10,508,387	\$10,508,387	\$10,508,387	35.03	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	36.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820453	Revitalización Del Boulevard Manuel Ávila Camacho Entre Calle 13 Y Blvd. Adolfo Ruiz Cortines-Hotel Loía, Fracc. Costa Verde, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280431	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$40,000,000	\$5,321,606	\$39,696,963	\$5,321,606	\$5,321,606	\$5,321,606	13.30	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	14.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
VER16160400820466	Equipamiento E Instalaciones De La Sala De Conciertos Foro Boca, Boulevard Vicente Fox, Col. Centro, Boca Del Rio, Veracruz De Ignacio De La Llave.	20160300280432	Veracruz de Ignacio de la Llave	Boca del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO, VER	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,000,000	\$80,000,000	\$18,890,621	\$77,766,261	\$18,890,621	\$18,890,621	\$18,890,621	23.61	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	25.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.