



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO B

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: CONTINVER-BIS
 Presupuesto Autorizado: 209,000,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016


Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones														
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
LM 02 a	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA SALA DE CONCIERTOS FORO BOCA, BOULEVARD VICENTE FOX, COL. CENTRO, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00								
2016	30	028	0902																																			
LM 01 c	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS Y DEPORTIVOS, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2016	30	028	0905																																			
LM 01 a	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL URBANO DREN 8, CALLE PINO ENTRE AV. GIRACIANO SÁNCHEZ Y PLAZA DE LOS BOMBEROS, COL. AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2016	30	028	0906																																			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE LA AV. URANO ENTRE AV VIVERO Y CALLE TAMPOCO, JARDINES DE VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00						
2016	30	028	0907																																			
SD 01 b	URBANIZACIÓN DE CALLE OBREROS, SOLDADORES, CERRAJEROS, AGRICULTORES, CIRCUNVALACIÓN, ELECTRICISTAS, CALLE A, CALLE 3 Y LOPEZ MATEOS ENTRE DONATO CASAS Y JOSÉ HERNÁNDEZ SIERRA COLONIA VILLA RICA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00					
2016	30	028	0908																																			
SD 02 b	URBANIZACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLEJÓN 7, MONTES DE OCA Y JUAN DE LA BARRERA, COL. AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00					
2016	30	028	0909																																			
SD 02 b	URBANIZACIÓN DE LA CALLE MANGUE, PALMERAS Y CAOBA, COL. MIGUEL ALEMÁN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30,000.00					
2016	30	028	0910																																			
SD 01 b	REVITALIZACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE 13 Y BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-HOTEL LOIS, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100,000.00					
2016	30	028	0901																																			
SE 01 j	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	300.00				
2016	30	028	0904																																			
LM 02 v	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, AV. INDEPENDENCIA Y PASO MALPICA, COL. CENTRO, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
2016	30	028	0903																																			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										209,000,000.00	209,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRIMESTRAL 2016/BOCA DEL RÍO/3357



SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: AGNWAYreW6yCXFGfruQVvmHPS47LdWggaXnODA1HrflMQpRnDhENZH64acApCLB6p8VkhVmgQLqVwfnDles+mp6LuxUmqj+WxMBIPOLQhdi7tgX5la1uHS3R+iEmy2UWJNBVr53C7JycCFBW6KERP1FWCHY12hzLY9qSS4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO B3

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 71,732,670.00

Hoja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 19/04/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión (período Acumulada))								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																			
EP 01	ELABORACIÓN DEL PROYECTO ELECTROMECÁNICO DEL TRONCAL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN PARA EL CENTRO CULTURA DE BOCA DEL RÍO LOCALIZADO EN EL BLVD. VICENTE FOX	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		390,341.53	390,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
UM 01		30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		220,600.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SB 01	ELECTRIFICACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	
EP 01	PROYECTO PLAZA DORADA	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SP 01	SUÉLDOS DE PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD PÚBLICA	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		8,588,808.82	8,588,808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
FM 03	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		8,027,893.38	8,027,893.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
BM 01	20% CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		7,024,886.80	7,024,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
DP 01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
EP 01	DEUDA PÚBLICA	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		16,405,948.05	16,405,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
PA 01	PROYECTOS URBANIZACIÓN	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
EP 01	AUDITORIA TÉCNICA 2016	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	


TRIMESTRAL 2016/BOCA DEL RÍO/3381



PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: epUoQJEKIo3MM9w0qjKfmmMTJcmW1H2T0GyW1C92H4e4oXBVQ0x5w5Jzq6FYyEDN8cv2Ob+wRS1J57JmybnWLT61XZn1MHUKLtkJa5vxeNRBqtc9mwmg1W0f3mD341j4uhvAjlEwegoF8FqBaYqJezf2VQoiQ7MWGM=




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDIF
 Presupuesto Autorizado: 71,732,679.96

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)									Metas		Observaciones
						Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad Medida	Aprobada			
						%	Fechas reales	%	Fechas reales																			Inicio	Termino	
PA		01	AUDITORIA FINANCIERA 2016	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				
	2016	30	028	0014																										
EP		01	PROYECTOS EDIFICACION	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				
	2016	30	028	0017																										
EP		01	SUPERVISION TECNICA FORO BOCA	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				
	2016	30	028	0018																										
EP		01	SUPERVISION ARQUITECTONICA FORO BOCA	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				
	2016	30	028	0019																										
EP		01	SEGUIMIENTO IMPACTOS AMBIENTALES	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				
	2016	30	028	0020																										
SE		02	AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO M8R-2015-RM-6924-0927 (REPAVIMENTACION CON ASFALTO EN PASEO BOCA DEL RIO ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y AVENIDA VÍA MUERTA, COLONIA CAMINO REAL, BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		1,666,354.90	1,666,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	4,277.00				
	2016	30	028	0003																										
SE		02	AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO M8R-2015-RM-6928 (REPAVIMENTACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE PASEO JARÓN ENTRE CALLE ANTON DE ALAMEROS Y CALZADA COSTA VERDE, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		1,276,691.04	1,276,691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	8,112.00				
	2016	30	028	0004																										
SE		01	BACHEO GENERAL	30029000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		4,831,347.48	4,831,347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00				
	2016	30	028	0007																										
									TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:	71,732,679.96	71,732,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100,000.00				

TRV/2016/BOCA DEL RÍO/3381


PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 25,291,058.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)						Metas		Observaciones								
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Termino	Inicio	Termino
SD	02	b		URBANIZACION DE COL AMPLIACION MIGUEL ALEMAN, CALLES COLONOS UNIDOS Y MUCHITE	300280001	BOCA DEL RIO	0.00																				SISTEMA	1.00					
2016	30	028	0103					0.00	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00						
SD	02	b		URBANIZACION DE COL AMPLIACION MIGUEL ALEMAN, CALLE MANGLE PRIETO Y CALLEJON	300280001	BOCA DEL RIO	0.00																				SISTEMA	1.00					
2016	30	028	0104					0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00						
SD	02	b		URBANIZACION DE COL AMPLIACION MIGUEL ALEMAN, CALLE MANGLE BLANCO	300280001	BOCA DEL RIO	0.00																				SISTEMA	1.00					
2016	30	028	0105					0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00						
SD	02	b		URBANIZACION COL MIGUEL ALEMAN, CALLE IGNACIO ALLENDE Y OTRAS	300280001	BOCA DEL RIO	0.00																				SISTEMA	1.00					
2016	30	028	0106					0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00						
SG	04	c		REHABILITACION ALLUMBRADO PUBLICO	300280001	BOCA DEL RIO	0.00																				CELDA	500.00					
2016	30	028	0107					0.00	0.00	5,291,058.00	5,291,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00						
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										25,291,058.00	25,291,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

Handwritten signature and stamp of the Control and Vigilance Officer


TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



Boca del Rio
 FUTURO DE VERACRUZ

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



SELLO DIGITAL: EFUjmgHnIDKTDWRy+E54jKpVpHuPW5WiGRC/NmXCWwsDjxbN3IE5ZCMzED1iqnufkZARGpIir7XEeOtYzb0xvkyThFwc/Kck+vIlJjNkMBYklQbvm2KU95Yymy/axYAW/2lZqoioZ0apnruzNL4hJyc3Vosi79gDWyyH4=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FIEM / FORTALECE
 Presupuesto Autorizado: 30,000,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)						Metas		Observaciones																
						Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
						%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																															
UM	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA (PLAZA DORADA) EN PROLONGACIÓN BULEVARD DEL MAR ENTRE BULEVARD AVILA CAMACHO Y PLAYA FRACCIONAMIENTO COSTA DE ORO	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00											
2016	30	028	0201	1																																						
SD	02	b	URBANIZACION DE 6 CALLES (LAGUASCALIENTES, CALLE 7, MALISCO, BARRANCA DEL MUERTO, CALLE 8 Y JOSÉ HERNÁNDEZ TERRA) COL. VILLA RICA	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00			0.00			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00											
2016	30	028	0202	1																																						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Subdirección de Obras Públicas

SELLO DIGITAL: edMSDBHqmen/w0QNTIVDiagmWzWGMZmZeQ5gsydJtYJHheVU0fEwdSKONfa5DW048zWp79u/3l+fmaOCodAKaDdwLqJ5MOWGyV63+WmPswJQLLQONX5htQb8RCYU9exWkP64CgR/zQTwwQuKsMKQLdsvQ0lqhq+AECaib0Ww=




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: FORTASEG
 Presupuesto Autorizado: 3,500,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Producción Financieras	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Producción Financieras	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									
UM 02 9 2016 30 028 0701	MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL CS BOCA DEL RÍO, CDL AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMÁN	3002800001	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



TRI/2016/BOCA DEL RÍO/3356

SELLO DIGITAL: H72GsMNFVYDPZJ1i+8JQ1oxwQh3IRHbwy6DZpo7zm7MTWtID57T7xA005QJQBszlma3q7A7aSIRIJQFdwUm2T5+cA1iNXikVGw4+PH2i7srBzC+ThLWi+dhjKH5wjmutYdYDz58OD//fxxqjK87ZqI9HA9R33qFfnL81kzQjg=



X



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO B

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: INGRESOS PROPIOS
 Presupuesto Autorizado: 3,700,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 19/04/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Metas		Observaciones				
			Físico					Financiero					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Unidad de Medida	Aprobadas					
			%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financieras	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financieras	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad		Localidad	Inicio		Término	Inicio																	Término										
SC																																			
01																																			
2016	30	028	1000	ATENCION A HUNDIDOS Y FUGAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO	30028000	1	BOCA DEL RIO	0.00																								SISTEMA	1.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																																			

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL



SELLO DIGITAL: r6uarRORRi0P3LzIYqf23N2rziWeJW8gZa+AwfehKS4Pze5qaySP2xhuFP8Gcg2oAsdZ7w1qTdnpE+9GLVS49DpLaM7/N29FVd9E2yMCa5h5dKwimQZ+auLqbrkgMLnaBHNvADf0uKH4eikGYr90WTLB3QHdV8jMWbgQ0TXKV0=




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 023 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: PRODERE
 Presupuesto Autorizado: 18,100,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión (parcial) Acumulada)						Metas		Observaciones											
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentros	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentros	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas									
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término	Inicio	Término					
LM 01 b	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA PLAZA BANDERAS, AV. CIVIEDO ENTRE VERACRUZ Y CANALES, BOCA DEL RÍO	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2016	30	028	0501																																
SG 03 a	CONSTRUCCION DEL TRONCAL ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO CULTURA DE BOCA DEL RÍO LOCALIZADO EN EL BLVD. VICENTE FOX	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2016	30	028	0504																																
SE 02 a	PAVIMENTACION DE CERRADA LAZARO CARDENAS ESQ. VIA MUERTA, COL. PLAYA HERMOSA, BOCA DEL RÍO	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2016	30	028	0502																																
SE 01 a	REPAVIMENTACION DE CALLES COL. NUEVA ERA	30028000	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		4,380,000.00	4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2016	30	028	0503																																
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								18,100,000.00	18,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SELLO DIGITAL: mPTEjWwaXkHWL3u3BWCAGuZzeZihVQy3wj9x6ITCN2tXqae2+U+gSEAMNBjsDeKs+2QuyHyKduHyhGm+CLbTH1FCsBnAAR/GSEjNxywieNI/WZVNs8HoRQjCWN+LCH+grj0JajgMSShDPyQIQhIAAF7MQCUVVr5YK32XtA1k=

+



N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCA DEL RÍO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 028 BOCA DEL RÍO
 Fuente de Financiamiento: REMFISM
 Presupuesto Autorizado: 2,138,874.29

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 18/04/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Describiendo la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término	Inicio	Término
SD 02 b 2016 30 028 0108	URBANIZACIÓN DE COL AMPLIACIÓN MIGUEL ALEMAN, CALLE EJERCITO MEXICANO Y LIMITE CLINICA (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN)	30028000 1	BOCA DEL RÍO	0.00		0.00		2,138,874.29	2,138,874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								2,138,874.29	2,138,874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2016/BOCA DEL RÍO/13361

SELLO DIGITAL: fpNqst+Zgalo5dKGa8Rb7vhnt4oj2P9m79nszdon2thP7GCymRfrOzA0IAqq4iusi0Gtj0gs8Fo4yN8EoB3WYEsCjW+UJf1gy6jHHUxa92xq7RVEVvIHUsokjSkBuPJ2puJvXtnUl6yNqf8eocn+gFFsHwTnGiz+1rG6AoB9g=

